

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES GUADALUPE Y DIAZ ORDAZ EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$

MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 51/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTO

51/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTO LEGAL.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA

ALCANZADAS

80 Beneficiarios

80 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO

CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS	
Limpia, trazo y nivelación de terreno, incluye: Herramientas, equipo y mano de obra.	M2	1,454.00	
Despalme de 5 a 30 cm de espesor con medios mecánicos, desperdiciando el material, para desplante de terraplenes, en material "C", incluye: maquinaria, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M3	145.40	
Acarreo en camión de volteo hacia dentro y/o fuera de la obra, hasta una distancia de 10.00 km, cargado con máquina, incluye: equipo mano de obra y herramienta.	M3	145.40	
Relleno y compactación de material inerte de banco autorizado (tepetate), con medios mecánicos , en capas de 10 a 15 cms de espesor, puesto en obra medido compactado, incluye: agua la necesaria para su humedad optima, plantilla compactada , extracción, carga, acarreos dentro y fuera de la obra del material , desperdicios, mano de	M3	145.40	
ebra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución suministro y colocación de empedirado con concreto hidráulico ceres espesor E.M.A. 3/4" y piedra de espesor E.M.A. 3/4" y piedra	ESIDEN NOSTINAZ Z	AZ ANDAL	



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

de rio de tamaño promedio de 13 cm materiales puestos en el lugar de la ejecución, cimbrado, colocación, apisonado, curado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.		
Suministro y colocación de concreto hidráulico f`c=250 kg/cm2 premezclado de 15 cm de espesor T.M.A. 3/4" materiales puestos en el lugar de la ejecución, cimbrado, colocación, apisonado, curado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	M2	408.00
Limpieza general al final de la obra.	M2	970.00

PRESUPUESTO

APROBADO

EJERCIDO

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$0.00		\$1,236,617.51	\$0.00	\$0.00	\$1,236,617.51

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCIA, ZACATECAS SIENDO LAS 16:00 HRS DEL DIA 22 DE SEPTIEBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN LA CALLE ARQUITECTOS, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN EL FINAL DE LA PRESENTE:



PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL









ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FSI

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CTO No. 9 MVG - 27 - 07 - 2023	\$ 1,236,617.51
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,236,617.51

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INCIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO EJECUCION (DIAS NATURALES)
CTO No.9 MVG – 27 – 07 – 2023	28/07/2023	08/09/2023	28/07/2023	08/09/2023	30 DIAS

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA\$	TOTALES \$
 1	29/07/2023	29 DE JULIO DEL 2023	\$319,814.87	\$ 51,170.38	\$ 370,985.25
2	24/08/2023	28 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 313,714.65	\$ 50,194.34	\$ 363,908.99
3	22/09/2023	21 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 432,520.06	\$ 69,203.21	\$ 501,723.27
		TOTAL:			\$ 1,236,617.51

DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO CTO NO.

9 MVG 27 7 67 - 2023 EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y
VIIT DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEV. SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTRE CON
LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR EL GONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SECURIORES.



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

F S N

No.	DESCRIPCION	FECHA DE EXPEDICION	No. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA		N/A
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO 25/08/2023		2848446
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	25/08/2023	2848446

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODO LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR APORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

DE CONFORMIDD CON EL ARTICULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SUS REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA ING. IVAN FRANCISCO BELTRAN GARZA, REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 2848446.

CABE HACER MENCION QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACION O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE A ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES GUADALUPE Y DIAZ ORDAZ EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS. AL CONSTEDE DE DEPAR COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LA AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. PARA SU CONSERVACION. OPERACION VIANTENIMIENTO

SIENDO LAS 17:30 ARS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS T **DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



RESIDENTE DE OBRA





GOUDE ASITENCIA





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA CONTRATISTA

CONTRATISTA

RECIBE

prigor or spice. W

BENEFICIARIOS





