



DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO

ZACATECAS

JUNTOS AVANZAMOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

FECHA: 1 DE OCTUBRE DEL 2019

EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2019, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA COMUNIDAD DE UNION Y PROGRESO, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
M.E.G. ROBERTO LUEVANO RUIZ	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
DRA. PAULA REY ORTIZ MEDINA	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	FUNCION PUBLICA
PROFR. BARBARO FLORES LOZANO	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRO. REYNALDO RINCON GOMEZ	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. LEOBARDO E. CASTILLO FLORES	DIR. DE OBRAS PUBLICAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) DENOMINADA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE UNION Y PROGRESO.

FECHA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DEL 2019
FECHA DE TERMINO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO



EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA 2019 (RECURSO FISE), CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

INVERSIÓN AUTORIZADA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
	\$ 114,381.50	\$ 34,314.45	\$ 80,067.05	\$ 0.00

INVERSIÓN EJERCIDA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
	\$ 114,381.50	\$ 34,314.45	\$ 80,067.05	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL **COMITÉ DE OBRA**, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

LA DEPENDENCA NORMATIVA, ASI COMO LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARAN LAS CAUSAS.

ENTREGA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

MARIBEL CAMPOS GODINEZ

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

CLAUDIO CAMPOS RINCON

TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA

ARMANDO ESPARZA VERDEJA

CONSEJO DE CONTROL Y VIGILANCIA

J. FELIX CAMPOS CAMPOS

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

M.E.G. ROBERTO LUEVANO RUIZ



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ZACATECAS
COORDINACIÓN TERRITORIAL
REGIONAL
"CONTRATISTA"



ING. RAFAEL ESPARZA GOMEZ