



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO  
FISM

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS DE DIMENSIÓN Y BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE LA LUZ, DE LA COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS. CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 540,051.79 (QUINIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR [REDACTED] REPRESENTANTE LEGAL.**

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA

ALCANZADAS

80 Beneficiarios

80 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO



| CONCEPTO   | UNIDAD | ALCANZADAS |
|--|--------|------------|
| LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CAL DESHIDRATADA, HILO DE ALBAÑILERÍA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | ML     | 312.74     |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CEMENTO PORTLAND COMPUESTO TIPO II, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 15 CMS DE ANCHO X 30 CMS DE PERALTE PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: EXCAVACIÓN LINEAL A 5 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CIMBRA DE MADERA, DESMOLDANTE, HUMEDECIDO DE ÁREA, CURADO, PINTURA TIPO ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO O BLANCO BRILLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML     | 312.74     |



BA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 000209



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**OPERADO  
FISM**

|  |    |        |
|--|----|--------|
| LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CAL DESHIDRATADA, HILO DE ALBAÑILERÍA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | ML | 535.89 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CEMENTO PORTLAND COMPUESTO TIPO JJ, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 15 CMS DE ANCHO X 30 CMS DE PERALTE PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: EXCAVACIÓN LINEAL A 5 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CIMBRA DE MADERA, DESMOLDANTE, HUMEDECIDO DE ÁREA, CURADO, PINTURA TIPO ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO O BLANCO BRILLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 535.89 |
| EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO C, CON AYUDA DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A PRIMERA ESTACIÓN (50 MTS), MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   | M3 | 24     |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO CORRUGADO PEAD DE 8", PARA DESAGÜE DE ENCAUCE NATURAL, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | ML | 9.00   |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CEMENTO - ARENA RELACIÓN 1.5, DE 5 CMS DE ESPESOR X 40 CMS DE ANCHA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  | ML | 50     |



*Handwritten initials*

*Handwritten signature and stamp*

*Handwritten signature*

0000214



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO  
FISM

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| <p>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA RELACIÓN 1:4, UTILIZADO COMO RETEN DE AGUA DE ESCURRIMIENTOS NATURALES, DE DIMENSIONES 40 CMS DE ANCHO X 60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> | <p>M3</p>  | <p>10</p>    |
| <p>TRABAJO DE LIMPIEZA GRUESA Y DEZASOLVE DE ENCAUCE NATURAL, CON AYUDA DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p>   | <p>M2</p>  | <p>150</p>   |
| <p>LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>  | <p>M2</p>  | <p>287</p>   |
| <p>RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO EN CAPAS DE 15 CMS, INCLUYE USO DE PISÓN, AGUA LIMPIA PARA HUMEDECIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN</p>  | <p>M3</p>  | <p>93.27</p> |
| <p>CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN ANCHO PROMEDIO DE 1.20 MTS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN REVOLVEDORA, ACABADO RÚSTICO ESCOBEADO, INCLUYE MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>   | <p>ML</p>  | <p>190</p>   |
| <p>SUMINISRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA, A BASE DE MÁMPARA DE PERFIL TUBULAR PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 16, MAMPÁRA DE 1.20 X 0.80 MTS CON LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL 22, ALTURA LIBRE 1.70 MTS, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, ANCLAS DE</p>  | <p>PZA</p> | <p>1.00</p>  |



000211

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**OPERADORA  
FISM**

CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 40X40X40 CMS DE DIMENSIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



**PRESUPUESTO**

**APROBADO:**

**EJERCIDO**

| FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL    | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL    |
|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|
| \$0.00  | \$0.00  | \$540,051.79 | \$0.00  | \$0.00  | \$540,051.79 |

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS SIENDO LAS 17:00 HRS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023, SE REUNIERON EN LA CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN EL FINAL DE LA PRESENTE:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL



EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

| CONTRATO/CONVENIOS             | IMPORTE CON IVA |
|--------------------------------|-----------------|
| CTO No. 1 MVG - 27 - 03 - 2023 | \$ 540, 051.79  |
| IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO     | \$ 540,051.79   |

BA  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 000212



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**OPERADO**  
**FISM**

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

| CONTRATO Y CONVENIOS                 | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL | FECHA REAL DE INICIO | FECHA REAL DE TERMINACION | PLAZO EJECUCION (DIAS NATURALES) |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| CTO No. 1<br>MVG - 27 - 03<br>- 2023 | 28/03/2023                  | 05/05/2023                       | 28/03/2023           | 05/05/2023                | 28 DIAS                          |

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

| EST. | FECHA      | PERIODO                             | MONTO \$      | IVA \$       | TOTALES \$    |
|------|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1    | 04/04/2023 | 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2023 | \$ 112,154.27 | \$ 17,944.68 | \$ 130,098.95 |
| 2    | 19/04/2023 | 05 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DEL 2023 | \$ 60,241.54  | \$ 9,638.65  | \$ 69,880.19  |
| 3    | 05/05/2023 | 19 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2023  | \$ 219,834.03 | \$ 35,173.44 | \$ 255,007.47 |
| 4    | 18/05/2023 | 04 DE MAYO AL 18 DE MAYO DEL 2023   | \$ 73,332.05  | \$ 11,733.13 | \$ 85,065.18  |
|      |            | <b>TOTAL:</b>                       |               |              | \$ 540,051.79 |

DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO CTO No. 1 MVG - 27 - 03 - 2023 EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR EL CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

| No. | DESCRIPCION              | FECHA DE EXPEDICION | No. DE ANEXO |
|-----|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1   | OFICIO DE INICIO DE OBRA |                     | N/A          |
| 3   | FIANZA DE CUMPLIMIENTO   | 28/03/2023          | 1121-17993-6 |
| 4   | FIANZA DE VICIOS OCULTOS | 28/03/2023          | 1121-17993-6 |

000213



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO  
FISM

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODO LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.



EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR APORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SUS REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON, REPRESENTADO POR EL MISMO, ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 1121-17993-6.



CABE HACER MENCION QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACION O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.



OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE A ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS DE DIMENSION Y BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE LA LUZ, DE LA COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS. AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. PARA SU CONSERVACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATO MUNICIPAL

000214



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**OPERADO  
FISM**

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
DE VILLA GARCÍA, ZAC.

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
RESIDENTE DE OBRA



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
DE VILLA GARCÍA, ZAC.

POR EL CONTRATISTA  
ENTREGA



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
CONTRATISTA

RECIBE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
BENEFICIARIOS