

GERENCIA TECNICA

INFORME:

**ÁREA DE COORDINACIÓN
DE SUPERVISIÓN.**

MES: Septiembre

AÑO: 2021

"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE LOS POZOS GUADALUPE I Y GUADALUPE II UBICADAS EN EL RANCHO SANTA MARTHA A ACUEDUCTO EXISTENTE, INCLUYE INTERCONEXIÓN".

Empresa Ganadora: ANA LUCIA FLORES VÁSQUEZ.

Contrato: SAPSAM-AD-OB-002-2021

Monto Contratado: \$ 924,847.31 INCLUYE IVA.

Generación Interna de Caja

Monto Ejecutado: \$ 924,277.84 INCLUYE IVA.

Periodo de Ejecución: 34 días Naturales del 29/07/2021 al 31/08/2021

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 100.00%.



"AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. ROBLE ESQ. CALLE SAN AGUSTIN, FRACCIONAMIENTO LOS REYES".

Empresa Ganadora: ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁÑEZ.

Contrato: SAPSAM-AD-OB-005-2021

Monto Contratado: \$ 77,583.54 INCLUYE IVA.

Recursos: Generación Interna de Caja

Periodo de Ejecución: 6 días Naturales del 23/09/2021 al 28/09/2021

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 100.00%.



VideoGrabación Pozos Profundos. Rancho Santa Martha.

