

GERENCIA TECNICA

INFORME:

**ÁREA DE COORDINACIÓN
DE SUPERVISIÓN.**

MES: NOVIEMBRE

AÑO: 2020

“3era. ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.”

Empresa Ganadora: PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 406 DÍAS NATURALES

FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	22-oct-19	30-nov-20

**Contrato No. SAPSAM-LPE-OB-022-2019.
Monto Contratado \$9,442,794.70. INCLUYE I.V.A.**

Avance Físico: 85.00%

Avance Financiero: 85.05% (corresponde al pago de anticipo y estimaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Conveniado al 24 de Diciembre



“REHABILITACIÓN DE TRAMOS DEL ACUEDUCTO LA MAROMA (2A ETAPA), TRAMO 2 SAN VICENTE - TANQUES RECREATIVOS Y TRAMO 3 VIBORILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA S.L.P.”

Empresa Ganadora: GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A DE C.V.

Contrato SAPSAM-PROAGUA- IO-824020999-E1-2020

Monto Contratado \$ 3,144,727.80; INCLUYE I.V.A.

Avance Físico: 89.00% (Mermado por Situaciones de la comunidad de Viborillas)
Avance Financiero: 48.70% (Corresponde a pago de Estimación 1y 2). Pendiente Estimación N°3.



"CORRECCIÓN DE ERRORES DE MEDICIÓN MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE MICROMEDICIÓN«

Empresa Ganadora: COEDESSA, S.A. DE C.V

Contrato SAPSAM-PRODI- LA-824020999-E2-2020

Monto Contratado \$ 2,098,366.94 INCLUYE I.V.A.

Avance Físico: 55.00% (Correspondientes a Suministros)

Avance Financiero: 0.00%

