

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nº. REPORTE :	2
FECHA REPORTE :	02/10/2023

REAL PROGRAMADO	
AVANC FISICO	100
AVANC FINANCIERO	100

PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA	IMPORTE	MESES												% EN BASE TIEMPO	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DIAS									
PARTIDAS															
LETrero	\$ 4,250.00														
VELARIA PRELIMINARES	\$ 8,303.64														
CIMENTACION	\$ 89,285.72														
ZAPATAS	\$ 58,070.07														
ESTRUCTURA	\$ 715,485.40														
ILUMINACION	\$ 23,362.26														
GRADIAS CIMENTACION	\$ 70,799.71														
GRADERIO	\$ 97,263.81														
ACABADOS	\$ 54,292.58														
REHABILITACION DE AREA DE BASQUETIBOL Y AREA RECREATIVA	\$ 216,949.44														
SUB-TOTAL	\$ 1,258,072.61														
16% I.V.A.	\$ 201,291.62														
TOTAL	\$ 1,459,364.23														

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE :	CONSTRUCCION DE VELARIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN ALAMEDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL VILLA GARCIA, ZACATECAS
UBICACION :	ALAMEDA JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL NUEVA
TIPO DE OBRA :	ADJUDICACION DIRECTA
MODALIDAD EJEC.:	CTO. NO. 8 INV-08-08-2023
EMPRESA :	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATO :	\$ 1,459,364.23
FECHA CONTRATO :	09/06/2023
MONTO ANTICIPO :	\$ -
FECHA PAGO ANTICIPO :	0-ene-00
Nº. AMPL. DE CONTRATO :	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO :	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO :	N/A
PERIODO DE EJECUCION	INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS :	9-jun-23 8-sep-23
FECHAS REALES :	9-jun-23 8-sep-23
FECHAS REPROGRAMADAS :	
OBSERVACIONES	



DIRECTOR OBRAS PUBLICAS
HUMBERTO GUILAR DA VILA

SUPERVISOR DE OBRA
JORGE ADRIAN BASTIDA GOMEZ



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE VELARIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y
REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN ALAMEDA JUAREZ DE LA
CABECERA MUNICIPAL VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

COLONIA LOS HUESOS, CABECERA MUNICIPAL

9-jun-23

TERMINO

8-sep-23

lunes, 2 de octubre de 2023

100%

BITÁCORA DE OBRA.

CONSTRUCCION DE VELARIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN ALAMEDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL VILLA GARCIA, ZACATECAS

Nota 1: Se inicia la obra con la limpieza, trazo y nivelación del terreno a construir de un área mayor de 1200 m².

Nota 2: Se verifica la demolición de concreto con la ayuda de medios mecanicos y manuales, así como la excavacion a mano de material tipo "a".

Nota 3: Se construyen las plantillas de cimentación a base de concreto.

Nota 4: Suministro y colocación 48 anclas a base de redondo de 5/8" de 0.80 m de desarrollo, suministro, habilitado, armado y soldado de 12 placa base de 40x40 cm de 3/4".

Nota 5: Suministro, habilitado, armado y soldado de tubo de 6" CED. 40 de perfil estructural comercial, incluyendo soldadura, herrajes y pinturas.

Nota 6: Se continua con el suministro, habilitado, armado y soldado de 24 placa superior de 30x30 cm de 1/2" para soportar estructura principal, y suministro, habilitado, armado y soldado de estructura, así como armado de 3865 kg de base de tubo CED. 30 de 4" de diámetro

Nota 7: 672 m² de suministro, elevación y montaje de cubierta para techumbre, a base de lona OPLEZ BLOCK OUT cal. 710 y limpieza general.

Nota 8: Se continua con la colocación de iluminaria en puntos claves de la velaría y 15.24 m³ excavación a mano tipo b de 0.00 a 60 cm para cimiento de muros de gradas

Nota 9: Se finaliza la excavación de 15 m³ a mano tipo b de 0.00 a 60 cm para cimiento de muros de gradas

Nota 10: Plantilla de cimentación 50.4 m³ en zona de muros a base de concreto simple de f'c= 100 kg/cm² de 6 cms de espesor, así como la cimentación a base de mampostería de piedra de los 21.6 m³

Nota 11: Demolición de 420 m² de concreto con equipo mecánico sin recuperación. inc. mano de obra, hta., y todo lo necesario para su correcta ejecución

Nota 12: Construcción de 42 m² de pavimento hidráulico, a base de concreto premezclado $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, t.m.a. 1 1/2", grava triturada, revenimiento de 6 a 8 cm, fraguado normal, de 15 cm de espesor

Nota 13: Rehabilitación de área recreativa, aparatos de gimnasio al aire libre y juegos infantiles, incluye: pintura, soldadura, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución. Y limpieza general.

Nota 14: Se da por concluida la obra