

OPERARIO  
FISM



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CÓNSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLEROS PLANTEL No. TREINTA Y OCHO DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS, VILLA GARCIA, ZACATECAS.** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 1, 454,685.24 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR [REDACTED], REPRESENTANTE LEGAL.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA

320 Beneficiarios


ALCANZADAS

320 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO

CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, CON DIMENSIONES: 2.50M X 1.20 M A BASE DE LONA VINIL, INCLUYE: IMPRESIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DEL ÁREA A CONSTRUIR, INCLUYE, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LA TOTALIDAD DEL AREA A INTERVENIR, TRABAJO TERMINADO.	M2	848
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE Y MAMPOSTERIA DE 50 CM. DE ESPESOR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.7
CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO CON EQUIPO DE CORTE A DISCO EN MEDIDAS DE 1.70M X 1.70M X 0.15M DE ESPESOR. EL CONCEPTO INCLUYE LA MANO DE OBRA ASI COMO EL MATERIAL Y HERRAMINETAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION ASI COMO EL RETIRO DEL ESCOMBRO DEL ÁREA DE TRABAJO	M3	3.15

000390



**OPERADO  
FISMA**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

EXCAVACION EN CEPA DE 1.70M X 1.70M EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, ASI COMO LA CONSERVACION DE LA CEPA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS GRUESAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	48.55
PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2, TMA 19 mm TRITURADA, HECHO EN OBRA, DE 5cm DE ESPESOR. INCLUYE: COLADO, TENDIDO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	2.02
SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F'y=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ESTIBADO, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, Y LIMPIEZAS GRUESAS.	KG	491.10
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO DE 1.70M X1.70M X 0.30 M DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=250 kg/cm2 PRE MEZCLADO, TMA 19 mm, REV. 14+12cm. INCLUYE: CIMBRA , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	12.14
ARMADO DE DADO CON 8 VS DEL No.6 CON ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CM, SECCION 45 X45 CM Y 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, ACERO DE REFUERZO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTEMPERISMO, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPES, CRUCES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZAS GRUESAS.	KG	496
CIMBRA COMUN EN CIMENTACION DE MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: CORTES, HABILITADO, ALINEADO, PLOMEADO, NIVELADO, CURADO, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y FUERA DE LA MISMA,	M2	35



000391

*[Handwritten signatures and marks]*



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**OPERAR  
FISICA**

ELEVACIONES, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, SEPARADORES, TORSALES, LIMPIEZAS GRUESAS.		
RELLENO Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CON (BAILARINA) DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVS M EN UN ESPESOR DE 20 CM, INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS GRUESAS.	M3	35
SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PARA REPOSICION DE LOSA EXISTENTE DE 1.05M X1.05M X 0.15 M DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=250 kg/cm2 PRE MEZCLADO, TMA 19 mm, REV. 14+12cm. INCLUYE: CIMBRA, VIBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES A BASE DE TUBO DE 8" CED. 30 ESTRUCTURAL COMERCIAL A DIFERENTES MEDIDAS SEGUN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, FONDO ANTICORROSIVO, SOLDADURA, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	3128
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE EN MEDIDA .35 MTS. X .35 MTS. X 3/4". INCLUYE: PERFORADO, REFUERZOS, HABILITADO, ARMADO, SOLDADURA, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	290
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL TIPO CABRILLA CUERDA INFERIOR, A BASE DE PERFIL CUADRADO PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 11 VERDE EN ARCO MEDIA LUNA, CUERDA SUPERIOR PERFIL CUADRADO PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL.	KG	4063



000392



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**OPERADO**  
**FISMA**

<p>9 ROJO, Y REFUERZOS DIAGONALES DE 1 1/2" X 1. 1/2" CAL. 11 VERDE. INCLUYE: POLIN MONTEN DE 5" X 2" CAL.14 INCLUYE PINTURA, FONDO PRIMARIO, ESMALTE ANTICORROSIVO. SOLDADURAS, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ASI COMO TRABAJOS A UNA ALTURA DE 8 MTS.</p>		
<p>SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO DE MONTEN STRUT EN POLÍN MONTEN DE 5" X 2" CAL. 14 DE 6 MTS. INCLUYE: PINTURA, FONDO PRIMARIO, ESMALTE ANTICORROSIVO. SOLDADURAS, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p align="center">KG</p>	<p align="center">936</p>
<p>SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO DE CONTRAFLAMBEOS EN TUBULAR DE 1" X 1" CAL.14 CED.30 C100. INCLUYE: PINTURA, FONDO PRIMARIO, ESMALTE ANTICORROSIVO. SOLDADURAS, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p align="center">KG</p>	<p align="center">180</p>
<p>SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO DE CONTRAVENTEOS EN REDONDO DE 5/8" EN ACERO A-36. INCLUYE: PINTURA, FONDO PRIMARIO, ESMALTE ANTICORROSIVO. SOLDADURAS, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p align="center">KG</p>	<p align="center">282</p>
<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ONDULADA 0-100 PINTRO BLANCO-BLANCO CALIBRE 26 INCLUYE: ELEVACION TRABAJOS A UNA ALTURA DE 8 M, MONTAJES, FIJACION, TRASLAPES, RECORTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p align="center">M2</p>	<p align="center">343.8997</p> <p align="right"><b>000393</b></p>



[Redacted text and signatures]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**OPERADO**  
**FISMA**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALÓN DE LÁMINA PINTRO BLANCO-BLANCO CALIBRE 22 EN LATERALES LONGITUDINALES DE TECHO, INCLUYE: TRABAJOS EN ALTURA DE 6 MTS. MONTAJE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS GRUESAS.	ML	64
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO EN CANCHA A BASE DE 14 REFLECTORES LED 100W. LUZ BLANCA. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 PIEZAS DE 1 POLO 30A ENCHUFABLE. CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS DE EMPOTRAR. CABLE THW CAL 12 NEGRO. CABLE THW CAL 12 BLANCO. CABLE DE COBRE FORRADO CAL. 10 ROJO. CABLE DE COBRE FORRADO CAL. 10 VERDE. POLIDUCTO ELECTRICO BICAPA NARANJA. TUBO CPVC DE 1", CONEXIONES Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1
ACARREOS, FLETES, TRASLADO DE HERRAMIENTA, EQUIPO, COMBUSTIBLES Y MANIOBRAS DE DESCARGA DE MATERIALES.	LOTE	1
GRÚA HIDRÁULICA PARA COLOCACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.	HRS	21
LIMPIEZA GENERAL UNICA EN PROYECCION DE AREA EN PLANTA DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MISMOS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA FINAL DE LA OBRA LIMPIA.	M2	848



**PRESUPUESTO**

**APROBADO**

**EJERCIDO**

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$0.00	\$0.00	\$1,309,216.71	\$ 145,468.53	\$0.00	\$0.00	\$1,309,216.71	\$ 145,468.53

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCIA, ZACATECAS SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2023, SE REUNIERON EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL No. 38 EN LA

000394

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



OPERADOS  
FISIM

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

COMUNIDAD DE LOS CAMPOS, VILLA GARCIA, ZACATECAS LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN EL FINAL DE LA PRESENTE:

 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CTO No. 8 MVG - 27 - 06 - 2022	\$ 1,454,685.24
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,454,685.24


EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION (DIAS NATURALES)
CTO No. 8 MVG - 27 - 06 - 2022	04/07/2022	31/08/2022	04/07/2022	31/08/2022	42 DIAS

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	08/07/2022	08 DE JULIO DEL 2022	\$ 376,211.70	\$ 60,193.87	\$ 436,405.57
2	29/07/2022	04 DE JULIO AL 22 DE JULIO DEL 2022	\$ 134,843.80	\$ 21,575.20	\$ 156,418.81

000395









**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**VEREDADO  
FISIM**

3	06/09/2022	23 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL 2022	\$ 374,094.00	\$ 59,855.04	\$ 433,949.04
4	08/11/2022	29 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022	\$ 221,400.65	\$ 61,042.64	\$282,443.29
5	06/03/2022	09 DE AGOSTO AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 125,403.91	\$ 20,064.62	\$ 145,468.53
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 1,454,685.24</b>

DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO CTO No. 8 MVG - 27 - 06 - 2022 EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR EL CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

No.	DESCRIPCION	FECHA DE EXPEDICION	No. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	04/07/2022	N/A
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	27/07/2022	2685868
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	31/08/2022	2706300

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODO LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE SU RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR APTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS Y EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACION.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SUS REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA C. MARTIN RODRIGUEZ BAEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANE DOCUMENTO 2706300.

CABE HACER MENCION QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA

000396

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**OPERACION FISICA**

DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACION O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

**OBSERVACIONES:**

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE A ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL No. TREINTA Y OCHO DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS, VILLA GARCIA, ZACATECAS. AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. PARA SU CONSERVACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS 15:00 HRS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2023 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR LA INSTANCIA EJECUTORA**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**SÍNDICO MUNICIPAL**



**DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**




**DIR. DE OBRAS PÚBLICAS**

*ABG*

**RESIDENTE DE OBRA**

000397



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERARIO  
FISICA

TESTIGO DE ASITENCIA



[Redacted signature]

CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ENTREGA

[Redacted signature]

CONTRATISTA

RECIBE

[Redacted signature]

[Redacted signature]

BENEFICIARIOS

000398

[Vertical redacted text on the right margin]