

**OPERADO
FISM**



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SAN MIGUEL ARCANGEL, SAN FELICIANO Y LA UNIDAD EN LA COLONIA LOS HUESOS, VILLA GARCIA, ZACATECAS, CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 375,513.46 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 46/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR [REDACTED] REPRESENTANTE LEGAL.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA
40 Beneficiarios

ALCANZADAS
40 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO

CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
SUMINISTRO E. INSTALACION DE RETENIDA TIPO RPA INCLUYE ELABORACION DE CEPA SEGÚN NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION CFE) HERRAJES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE ELABORACION DE CEPA SEGÚN NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION CFE) HERRAJES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TENSION REMATE 1R3 PARA ALOJAR CABLE NEUTREL (2+1) 1/0-2C, SEGÚN NORMAS DE DISTRIBUCION CFE, INCLUYE: HERRAJES, VESTIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION PASO 1B3 PARA ALOJAR CABLE NEUTREL (2+1) 1/0-2C, SEGÚN NORMAS DE DISTRIBUCION CFE, INCLUYE: HERRAJES, VESTIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	



000158

**OPERADO
FISM**



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION VS PARA ALOJAR CABLE ACSR 1/0 SEGÚN NORMAS DE DISTRIBUCION CFE, INCLUYE: HERRAJES, VESTIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION REMATE VR PARA ALOJAR CABLE ACSR 1/0 SEGÚN NORMAS DE DISTRIBUCION CFE, INCLUYE: HERRAJES, VESTIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION REMATE RD2N PARA ALOJAR CABLE ACSR 1/0 SEGÚN NORMAS DE DISTRIBUCION CFE, INCLUYE: HERRAJES, VESTIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA, TRASLADOS, INCADO, NIVELADO Y PLOMAEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTREL (2+1) CAL 1/0-2C, INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, ECLAMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MTS	350
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO ACSR 1/0 INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, ECLAMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	250.30
SUMINISTRO Y COLOCACION CABLE NEUTREL (1+1) CAL 6 INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, ECLAMADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	MTS	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 55 W, 220V, INCLUYE: BRAZO 2"x1.20 MTS, ABRAZADERA 2BS CABLE THW-LS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA A BASE DE VARILLA DE TIERRERA COOPER VELD 5/8X3 MTS. C/PROTOCOLO CONEXIÓN TIPO SOLDABLE Y CABLE	PZA	4.00



FAD



lee



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**OPERADO
FISM**

DE COBRE DESNUDO CAL. 2 SEGÚN NORMAS CFE		
TRAMITE ANTE CFE INCLUYE: PAGO POR AUTORIZACION Y SUPERVISION DE PROYECTO, LIBRANZAS Y CONEXIÓN	LOTE	1.00

PRESUPUESTO

APROBADO

EJERCIDO

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$0.00	\$0.00	\$375,513.46	\$0.00	\$0.00	\$375,513.46

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCIA, ZACATECAS SIENDO LAS 17:00 HRS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2022, SE REUNIERON EN LA CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COLONIA LOS HUESOS, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN EL FINAL DE LA PRESENTE:

	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
	PRESIDENTE MUNICIPAL
	DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
	CONTRALOR MUNICIPAL

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CTO No. 8 MVG - 07 - 06 - 2022	\$ 375,513.46
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 375,513.46



000160

**OPERADO
FISM**



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO EJECUCION (DIAS NATURALES)
CTO No. 8 MVG - 07 - 06 - 2022	09/06/2022	24/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	11 DIAS

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	10/06/2022	07 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2022	\$ 209,303.00	\$ 33,488.48	\$ 242,791.48
2	06/07/2022	16 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DEL 2022	\$ 114,415.50	\$ 18,306.48	\$ 132,721.98
		TOTAL:			\$ 375,513.46

DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO CTO No.8 MVG - 07 - 06 - 2022 EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR EL CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

No.	DESCRIPCION	FECHA DE EXPEDICION	DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	09/06/2022	
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	04/07/2022	
3	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	04/07/2022	

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODO LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR APORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS



000161



**OPERADO
FISM**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CON RECURSOS DEL PROGRAMA ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SUS REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA [REDACTED], REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANE DOCUMENTO 2236246-0000.

CABE HACER MENCION QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACION O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE A ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA SEGUNDA ETAPA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SAN MIGUEL ARCANGEL, SAN FELICIANO Y LA UNIDAD EN LA COLONIA LOS HUESOS, VILLA GARCIA, ZACATECAS, AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. PARA SU CONSERVACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2022 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.



[REDACTED]

P17

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

[REDACTED]
PRESIDENTE MUNICIPAL

[REDACTED]
SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

**OPERADO
FISM**



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

ABG

RESIDENTE DE OBRA



TESTIGO DE ASISTENCIA

CONTRADOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA
ENTREGA

[Signature]

CONTRATISTA

RECIBE

BENEFICIARIOS

000163