

INFORME:

**ÁREA DE COORDINACIÓN
DE SUPERVISIÓN.**

TRIMESTRE: II

MESES: ABRIL-MAYO-JUNIO

AÑO: 2020

“3era. ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.”

Empresa Ganadora: PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.

**Contrato No. SAPSAM-LPE-OB-022-2019.
Monto Contratado \$ \$9,442,794.70. INCLUYE IVA**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 406 DÍAS NATURALES

FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	22-oct-19	30-nov-20

**Avance Físico: 70.00%(Pago de anticipo e Incluye suministro de piezas)
Avance Financiero: 57.68% (Pago del Anticipo y Estimación N° 1, 2, 3, 4)**



OTRAS ACTIVIDADES:

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJIDO SANTA ANA LADO PONIENTE: esta partida se incluye como parte de la sectorización en los apartados para la mejora de eficiencias dentro del sector 8..



"ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE PERDIDAS FÍSICAS Y MEDICIÓN EN EL ACUEDUCTO CEDRAL-MATEHUALA."

Empresa Ganadora: JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ

Contrato SAPSAM-AD-SROB-025-2019

Monto Contratado: \$ 224,740.35 INCLUYE IVA.

Monto Ejecutado: \$ 224,740.35 INCLUYE IVA

Avance Físico: 100.00 %

Avance Financiero: 100.00%



“REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASEO ANGEL VERAL (PALMA A FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA), 434.486 m CONTUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 355MM DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 11 DESCARGASY 14 INTERCONEXIONES EN POZOS DE VISITA ”

Empresa Adjudicada: ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA

Contrato SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E3-2019

Monto Contratado: \$ 1'432,282.98, INCLUYE IVA

Monto Ejecutado: \$ 1'427,193.51 INCLUYE IVA

Convenio de modificación en Monto a la baja.

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100.00%

PLAZO DE EJECUCIÓN: 99 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	26-dic-19	30-mar-20
REAL:	27-dic-19	30-mar-20



“REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JESÚS GARCÍA (RÉGULES-MARIANO VÁZQUEZ), 289.00 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10” DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 34 DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA”

Empresa Adjudicada: MARTELEC S.A. DE C.V.

Contrato: SAPSAM-PROSANEAR- IO-824020999-E4-2019

Monto Contratado: \$ 953,172.56, *INCLUYE IVA*

Monto Ejecutado: \$ 985,962.25, *INCLUYE IVA*

Convenio de modificación en Monto al alza.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 99 DÍAS NATURALES		
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	23-dic-19	30-mar-20
REAL:	26-dic-19	30-mar-20

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%



“REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RÉGULES (5 DE MAYO A PASEO ÁNGEL VERAL), 397.93 m CONTUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 305MM DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 67 DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE VISITA”

Empresa Adjudicada: ING. JOSE VICENTE ACEVEDO OROZCO

Contrato: SAPSAM-PROSANEAR- IO-824020999-E5-2019

Monto Contratado \$ 1,739,898.85, **INCLUYE IVA**

Monto Ejecutado: \$ 1'739,898.85, **INCLUYE IVA**

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100.00%

PLAZO DE EJECUCIÓN:	96 DÍAS NATURALES	
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
PROGRAMADA:	26-dic-19	30-mar-20
REAL:	27-dic-19	30-mar-20



“CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE ALAMÁN, COL. LA FLORIDA (144.0 M CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 2”)”

Empresa Ganadora: ING. OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO

Contrato No. SAPSAM-AD-OB-003-2020

Monto Contratado \$ 54,887.84 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.), INCLUYE IVA.

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 100.00%



“CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NEFI, COL. LA FLORIDA (141.23 M CON TUBERÍA DE PVC SANTARIO PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MMY 2 POZOS DE VISITA)”

Empresa Ganadora: ING. OSWALDO MARTIN ALTAMIRANOVARO

Contrato No. SAPSAM-AD-OB-004-2020

Monto Contratado \$ 190,534.22 (CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTAY CUATRO PESOS 22/100 M.N.), INCLUYE IVA.

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 30.00% (correspondiente al pago de anticipo)



“CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADAS RIOVERDE, MOCTEZUMA Y XILITLA EN EL FRAC. ANIMAS (815.6 M CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM Y 18 POZOS DE VISITA)”

Empresa Ganadora: ROSALBA LOERA OBREGÓN

Contrato No. SAPSAM-AD-OB-005-2020

Monto Contratado \$ 1,092,491.49 (UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.), INCLUYE IVA.

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 53.06% (correspondiente a pago de estimación 1)



“CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PINABETE, COL. LA FLORIDA (142.00 M CONTUBO PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MMY 2 POZOS DE VISITA)Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PINOS, COL. LA FLORIDA (142.00 M CONTUBO PVC SANITARIO DE PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MMY 2 POZOS DE VISITA)”

Empresa Ganadora: GABRIELA MORALES CORTES

Contrato No. SAPSAM-AD-OB-006-2020

Monto Contratado \$ 359,774.07 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.), INCLUYE IVA.

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 0.00%



“CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CEDROS, ÁLAMOS, PROL. ARAMBERRI Y AVENIDA SUR, COL. LA FINCA (772.24 M CON TUBO PVC SANITARIO PARED COMPACTA SERIE 20 DE 250MM Y 15 POZOS DE VISITA)”

Empresa Ganadora: ING. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GONZALEZ

Contrato No SAPSAM-AD-OB-007-2020

Monto Contratado \$ 1,342,487.05 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY SIETE PESOS 05/100 M.N.), INCLUYE IVA..

Avance Físico: 38.00%

Avance Financiero: 0.00%



“CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILADO SANITARIO EN CALLE COLOMBIA, ENTRE BRASILY AV. LAS AMÉRICAS, FRACC. LAS AMÉRICAS (138.72 M CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 MMY DOS POZOS DE VISITA)

Empresa Ganadora: MARGARITA LEIJA CAMARILLO

Contrato No SAPSAM-AD-OB-008-2020

Monto Contratado \$ 216,060.25 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SESENTA PESOS 25/100 M.N.), INCLUYE IVA.

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 100.00%



“REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LIBERTAD (F. MATA-B. DOMÍNGUEZ) 253.0 M CONTUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 44 DESCARGAS”

Empresa Ganadora: GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A DE C.V.

Contrato No SSAPSAM-AD-OB-009-2020

Monto Contratado \$1,066,392.59 (UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N) INCLUYE IVA

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 76.89%



“CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE HIDALGO No. 301 ESQ. BOCANEGRA, ZONA CENTRO (PRIMERA ETAPA)”

Empresa Ganadora: ING. OSWALDO MARTIN ALTAMIRANO VARO

Contrato No SAPSAM-AD-OB-010-2020

Monto Contratado \$ 1, 343,763.50 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTAY TRES MIL SETECIENTOS SESENTAY TRES PESOS 50/100 M.N.), INCLUYE IVA.

Avance Físico: 60.00%

Avance Financiero: 34.20% (corresponde a 1° Estimación de la obra)



"TRABAJOS DE AFORO EN POZOS EN RANCHO SANTA MARTHA EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P."

Empresa Ganadora: ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ

Contrato No SAPSAM-AD-SROB-011-2020

Monto Contratado \$ 99,760.00 (NOVENTAY NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE IVA.

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100%

