

***INFORME TRIMESTRAL:***

***ÁREA DE COORDINACIÓN  
DE SUPERVISIÓN.***

***TRIMESTRE: I***

***MESES: ENERO-FEBRERO-  
MARZO***

***AÑO: 2020***

**“Construcción de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la Avenida las Torres (tramo Justos Sierra-Fray Bartolomé de las Casas).“**

**Empresa Ganadora: ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁÑEZ.**

**Contrato No. SAPSAM-IR-OB-023-2019**

**Contrato Monto Contratado \$ 2,500,595.02 INCLUYE IVA.**

**Monto Ejecutado: \$ 2'706,363.89 INCLUYE IVA**

**Avance Físico: AGUA POTABLE 100.00 %**

**DRENAJE SANITARIO: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00% (INCLUYE CONVENIO EN TIEMPO Y MONTO A LA ALZA)**

| PLAZO DE EJECUCIÓN: 62 DÍAS NATURALES |           |             |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| FECHAS                                | INICIO    | TERMINACIÓN |
| PROGRAMADA:                           | 28-oct-19 | 28-dic-19   |
| REAL:                                 | 28-oct-19 | 10-ene-20   |

**AGUA POTABLE:**

1353.15 ml de tubo PVC hidráulico- RD/26 de 50mm, preparaciones de 129.00 tomas domiciliarias para agua potable y construcción de 2 Caja para operación de válvulas.

**DRENAJE SANITARIO:**

1,470.20 ml de tubo PVC sanitario serie 20 de 10" de diámetro, construcción de 127.00 preparaciones de descargas sanitarias y construcción de 27 pozos de visita.



## “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE XICOTENCATL (J. CARRILLO-M. ESPERÓN) (2ª Invitación)”

**Empresa Adjudicada:** JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA

**Contrato:** SAPSAM-AD-OB-035-2019

**Monto Contratado:** \$ 344,058.33 INCLUYE IVA.

**Monto Ejecutado:** \$ 366,709.30 INCLUYE IVA

**Convenio Modificatorio en monto al alza**

**Avance Físico:** 100.00%

**Avance Financiero:** 100.00%

**AGUA POTABLE:**

90.00 ML DE TUBO PVC HIDRÁULICO- ANG RD-26 DE 3" DE DIÁMETRO, PREPARACIONES DE 23.00 TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE

**DRENAJE SANITARIO:**

116.90 ML DE TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 13.00 PREPARACIONES DE DESCARGAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA. ASÍ MISMO CABE SEÑALAR QUE EN EL TRAMO INTERMEDIO EXISTENTE ENTRE SILVESTRE REVUELTAS Y ZEFERINO PONCE, SE REQUIRIÓ DE LA EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN DE 36.10 ML DE TUBERÍA EXISTENTE; DEBIDO AL AZOLVE CON GRAVAS, ARENAS Y FINOS, LOS CUALES SE SEDIMENTARON Y SE COMPACTARON POR EFECTO DE GRAVITACIÓN, VOLUMETRÍA, SATURACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES, LOS CUALES QUEDARON ATRAPADOS DENTRO DE LA TUBERÍA EN LA TOTALIDAD DE LA LÍNEA DE ESTE TRAMO EN CUESTIÓN. Y ESTOS PROCESOS RESULTARON ATÍPICO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ENCONTRABAN DENTRO DEL PROYECTO.



**"ESTUDIO PARA IDENTIFICACIÓN DE PERDIDAS FÍSICAS Y MEDICIÓN EN EL ACUEDUCTO CEDRAL-MATEHUALA."**

**Empresa Ganadora:** JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ

**Contrato** SAPSAM-AD-SROB-025-2019

**Monto Contratado** \$ 224,740.35 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 M.N.), INCLUYE IVA.

**Avance Físico: 100 %**

**Avance Financiero: 0.00% (No Aplica pago de anticipo)**

**A la fecha no se ha entregado ninguna información y no se ha realizado ningún trámite de pago.**

|                            |                   |                    |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> | 45 DÍAS NATURALES |                    |
| <b>FECHAS</b>              | <b>INICIO</b>     | <b>TERMINACIÓN</b> |
| <b>PROGRAMADA:</b>         | 09-oct-19         | 22-nov-19          |
| <b>REAL:</b>               | 09-oct-19         | 03-dic-19          |

## “CONSTRUCCIÓN DE CINCO POZOS DESARENADORES EN DIFERENTES CRUCEROS DE LA CIUDAD DE MATEHUALA S.L.P.”

**Empresa Ganadora: ING. JOSE VICENTE ACEVEDO OROZCO**

**Contrato: SAPSAM-AD-OB-029-2019**

**Monto Contratado \$ 238,573.63 , INCLUYE IVA.**

**Monto Ejecutado \$ 238,573.51 , INCLUYE IVA.**

**Avance Físico: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00% Convenio en tiempo.**

**POZO 1: ALDAMA ESQUINA CON CARLOS VIVANCO**

**POZO 2: ABASOLO ESQUINA CON LIBERTAD**

**POZO 3: LIBERTAD ESQUINA CON XICOTENCATL**

**POZO 4: ALTAMIRANO ESQUINA CON INDEPENDENCIA**

**POZO 5: MONTE MICHELLE ESQUINA CON HIDALGO**



**“ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA REPOSICIÓN EN POZO PARA AGUA POTABLE:  
3 PIEZAS, CAPACIDAD DE 45 L.P.S.-CDT 120- MOTOR DE 75 HP (POZOS N° 17,14 Y 16); Y 3 PIEZAS,  
CAPACIDAD DE 8 L.P.S.-CDT 120-MOTOR DE 25 HP (POZOS N° 11,12 Y 18)”**

**Empresa Adjudicada:** JULIO CESAR CARRIZALES ZAVALA

**Contrato:** SAPSAM-PRODDER- IA-824020999-E8-2019.

**Monto Contratado y ejecutado** \$ 694,027.68 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N.), INCLUYE I.V.A.

El monto se cubrirá con recursos federales correspondientes a **PRODDER** y Generación Interna de Caja del Organismo Operador “Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M.” (G.I.C)

Con una duración de **40** días con Fecha de Inicio: **23/12/2019** y Fecha de Terminación: **31/01/2020**

**Avance Físico: 100%**

**Avance Financiero: 100%**



## “3era. ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.”

**Empresa Ganadora: PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.**

**Contrato No. SAPSAM-LPE-OB-022-2019.  
Monto Contratado \$ \$9,442,794.70. INCLUYE IVA**

|   |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 406 DÍAS NATURALES |               |                    |
| <b>FECHAS</b>                                 | <b>INICIO</b> | <b>TERMINACIÓN</b> |
| <b>PROGRAMADA:</b>                            | 22-oct-19     | 30-nov-20          |

**Avance Físico: 68.00%( Incluye suministros)**

**Avance Financiero: 45.45% (Pago del Anticipo y Estimación N° 1 Y 2)**



“REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASEO ANGEL VERAL (PALMA A FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA), 434.486 m CONTUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 355MM DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 11 DESCARGASY 14 INTERCONEXIONES EN POZOS DE VISITA ”

**Empresa Adjudicada:** ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA

**Contrato** SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E3-2019

**Monto Contratado** \$ 1, 432,282.98 incluye IVA

**Avance Físico: 100%**

**Avance Financiero: 30.00% (correspondiente al pago de anticipo)**

| PLAZO DE EJECUCIÓN: 99 DÍAS NATURALES |           |             |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| FECHAS                                | INICIO    | TERMINACIÓN |
| PROGRAMADA:                           | 26-dic-19 | 30-mar-20   |
| REAL:                                 | 27-dic-19 | 30-mar-20   |



**“REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JESÚS GARCÍA (RÉGULES-MARIANO VÁZQUEZ), 289.00 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10” DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 34 DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA”**

Empresa Adjudicada: MARTELEC S.A. DE C.V.

Contrato: SAPSAM-PROSANEAR- IO-824020999-E4-2019

Monto Contratado \$ 953,172.56 Incluye IVA

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> 99 DÍAS NATURALES |               |                    |
| <b>FECHAS</b>                                | <b>INICIO</b> | <b>TERMINACIÓN</b> |
| <b>PROGRAMADA:</b>                           | 23-dic-19     | 30-mar-20          |
| <b>REAL:</b>                                 | 26-dic-19     | 30-mar-20          |

**Avance Físico: 100%**

**Avance Financiero: 76.95% (correspondiente al anticipo mas estimación 1)**



**“REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RÉGULES (5 DE MAYO A PASEO ÁNGEL VERAL), 397.93 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 305MM DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 67 DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE VISITA”**

**Empresa Adjudicada:** ING. JOSE VICENTE ACEVEDO OROZCO

**Contrato:** SAPSAM-PROSANEAR- IO-824020999-E5-2019

**Monto Contratado \$ 1,739,898.85 Incluye IVA**

**Avance Físico: 100%**

**Avance Financiero: 65.03%**

**(correspondiente al anticipo; proceso de firma de estimación 1)**

|                            |                   |                    |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> | 96 DÍAS NATURALES |                    |
| <b>FECHAS</b>              | <b>INICIO</b>     | <b>TERMINACIÓN</b> |
| <b>PROGRAMADA:</b>         | 26-dic-19         | 30-mar-20          |
| <b>REAL:</b>               | 27-dic-19         | 30-mar-20          |



**“AQUISICION DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO PARA CANAL ABIERTO, INCLUYE INSTALACION. OPERADO CON ENERGÍA ELÉCTRICA, CON CAPACIDAD PARA MEDIR EL GASTO INSTANTANEO Y REGISTRADOR PARA VOLUMEN ACUMULADO, SEÑAL DE SALIDA DE 2 HILOS 4-20mA, CABEZAL DE ALUMINIO, SENSOR PVDF, DISPLAY PARA VISUALIZAR LOS DATOS.(TANQUES RECREATIVO)”**

**Empresa Adjudicada:** MARTELEC S.A. DE C.V.

**Contrato:** SAPSAM-PRODDER- IA-824020999-Eg-2019.

**Monto Contratado y ejecutado:** \$ 596,638.20 (*QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.*), *INCLUYE I.V.A.* Convenio de modificación en tiempo del **DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2020; Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2020**

**Avance Físico: 100%**

**Avance Financiero: 100% (Se liquido)**



## “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 7 MACROMEDIDORES EN SECTORES.”

**Empresa Adjudicada:** CLORACIÓN E INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

**Contrato:** SAPSAM-PRODI-IA-824020999-E13-2019

**Monto Contratado Y Ejecutado:** \$ 952,038.45 (Novecientos Cincuenta y Dos Mil Treinta y Ocho Pesos 45/100 M.N.) Incluye IVA

El monto se cubrirá con recursos federales correspondientes a **PRODI** y Generación Interna de Caja del Organismo Operador “Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M.” (G.I.C)

Con una duración de **60** días con Fecha de Inicio: **31/12/2019** y Fecha de Terminación: **28/02/2020**

Convenio de modificación en tiempo del **31 DE ENERO DEL 2020, Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2020**

**Avance 100%**

**Avance Financiero: 100%**



**INFORME TRIMESTRAL:**  
**ÁREA DE COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN.**

**TRIMESTRE: I**  
**MESES: ENERO-FEBRERO-MARZO**

**AÑO: 2020**

Elaboro.

Revisión.

---

Ing. Joel Blas Muñoz Loredo.  
Coordinador de Supervisión.

---

Ing. Alonso Tobías García.  
Subdirector.

Recibido.

---

Secret<sup>a</sup> Brenda Carranza Contreras.  
Recepción de Dirección General