

# INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REAL PROGRAMADO	
AVANC FISICO	100
MANCIE	100
	100

No. REPORTE:	1
FECHA REPORTE:	07/07/2023

**DATOS DE LA OBRA**

NOMBRE : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES ARQUITECTOS Y GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA ZACATECAS

UBICACION : CABECERA MUNICIPAL

TIPO DE OBRA : NUEVA

MODALIDAD EJEC.: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO

No. CONTRATO : CTO No. 4 MVG - 02-05-2023

EMPRESA : IVAN FRANCISCO BELTRAN GARZA

MONTO CONTRATO : \$ 1,692,430.45

FECHA CONTRATO : 02/05/2023

MONTO ANTICIPO : \$ 374,625.00

FECHA PAGO ANTICIPO : 0-sep-00

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS :	3-may-23	30-jun-23
FECHAS REALES :	3-may-23	30-jun-23
FECHAS REPROGRAMADAS :		

OBSERVACIONES :

PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS	% EN BASE TIEMPO		
		MAYO	JUNIO														
COLOCACION DE LETRERO	\$ 5,336.51																
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	\$ 1,758.62																
SUMINISTRO BASE HIDRAULICA	\$ 18,579.98																
ALCANTARILLAS PLUVIALES	\$ 8,600.00																
GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 136,015.20																
MAMPOSTERIA	\$ 25,740.00																
CARPETA ASFALTICA	\$1,212,079.20																
TOPES	\$ 17,381.90																
PINTURA GUARNICIONES Y TOPES	\$ 17,400.00																
LIMPIEZA FINAL	\$ 14,900.37																
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 1,458,991.77</b>																
<b>16% I.V.A.</b>	<b>\$ 233,438.68</b>																
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,692,430.45</b>																



SUPERVISOR DE OBRA  
  
 JORGE ADRIAN BASTIDA GOMEZ



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES ARQUITECTOS Y  
GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

PERIODO DE EJECUCIÓN:

3-may-23

30-jun-23

FECHA

viernes, 7 de julio de 2023

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

100

## **BITÁCORA DE OBRA.**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES ARQUITECTOS Y GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA ZACATECAS**

**Nota 1: Se da el inicio de la obra con el trazo y nivelación del terreno, estableciendo los ejes de referencia y bancos de nivel.**

**Nota 2: Se continuan los trabajos de nivelación y el despalme con medios mecanicos, así como el acarreo de materiales fuera de la obra**

**Nota 3: Se da inicio al acarreo de materiales de relleno tepetate, para base hidráulica.**

**Nota 4: Se continua con el suministro del banco tepetate, así como los riegos necesarios, para lograr la mejor compactación.**

**Nota 5: Se da inicio a la renivelación de las alcantarillas para drenaje pluvial.**

**Nota 6: Se da inicio a la construcción de las guarniciones a base de mezcla hidraulica,**

**Nota 7: Se terminaron de construir las guarniciones y se da inicio a la construcción de las banquetas, y a la construcción de reten de agua de mampostería.**

**Nota 8: Se da inicio con la colocación de la mezcla asfáltica, misma que se coloca con un espesor de 6.25 cm en suelto para con la compactación correspondiente de un espesor de 5 cm promedio.**

**Nota 9: Se inicia la aplicación de mezcla asfáltica, para renivelación del terreno y bacheo.**

**Nota 10: Se da inicio con la colocación de la mezcla asfáltica, misma que se coloca para con la compactación correspondiente de un espesor de 5 cm promedio.**

**Nota 11: Se da por terminada la colocación de carpeta asfáltica, realizando la limpieza de el área trabajada, retirando pequeños residuos e impurezas derivado de la aplicación y tratamiento de la carpeta asfáltica.**

**Nota 12: Se finaliza con la construcción de topes a base de mezcla asfáltica en los lugares estrategicos definidos por el municipio, y se inicio a pintar los topes y guarniciones.**

**Nota 13: Se termino de pintar, se procede a colocar el letrero alusivo a la obra, y se da por terminada la obra**