

# INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| REAL             | PROGRAMAD |
| AVANC FÍSICO     | 50        |
| AVANC JANCIE     | 100       |
| PROGRAMAD FÍSICO | 50        |
| PROGRAMAD JANCIE | 100       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| No. REPORTE :   | 1          |
| FECHA REPORTE : | 15/01/2024 |

**DATOS DE LA OBRA**

|                         |  |           |  |
|-------------------------|--|-----------|--|
| NOMBRE :                | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA DEL CAPULIN, VILLA GARCÍA, ZACATECAS |           |  |
| UBICACIÓN :             | PRESA DEL CAPULIN  |           |  |
| TIPO DE OBRA :          | NUEVA  |           |  |
| MODALIDAD EJEC.:        | ADJUDICACION DIRECTA   |           |  |
| No. CONTRATO :          | CTO NO. 13 AVIG-02-10-2023   |           |  |
| EMPRESA :               | MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ   |           |  |
| MONTO CONTRATO :        | \$1,133,916.12   |           |  |
| FECHA CONTRATO :        | 02/10/2023   |           |  |
| MONTO ANTICIPO :        | \$340,174.83   |           |  |
| FECHA PAGO ANTICIPO :   | 5-oct-23   |           |  |
| No. AMPL. DE CONTRATO : | N/A  |           |  |
| MONTO AMPL. CONTRATO :  | N/A  |           |  |
| FECHA AMPL. CONTRATO :  | N/A  |           |  |
| PERIODO DE EJECUCIÓN :  | INICIO   | TERM.     |  |
| FECHAS PROGRAMADAS :    | 2-oct-23   | 1-dic-23  |  |
| FECHAS REALES :         | 2-oct-23   | 31-dic-23 |  |

**OBSERVACIONES :**

| PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA | PARTIDAS                                | IMPORTE                | MESES   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIAS | % EN BASE TIEMPO |
|-----------------------------|---|------------------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------------|
|                             |   |                        | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | UBIERTA PRINCIPAL COLOCACION DE LETRERO | \$7,500.00             |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | PRELIMINARES                            | \$12,956.00            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | CIMENTACION                             | \$23,634.80            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | DADOS                                   | \$37,389.20            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | ESTRUCTURA                              | \$227,734.00           |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | VARIOS                                  | \$20,700.00            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | PINTURA                                 | \$20,000.00            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | LONA \$                                 | \$ 213,440.00          |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | ILUMINACION                             | \$37,208.00            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | CUBIERTA LATERAL                        |                        |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | PRELIMINARES                            | \$12,495.60            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | CIMENTACION ZAPATAS                     | \$23,000.30            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | DADOS                                   | \$35,287.00            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | ESTRUCTURA                              | \$113,623.00           |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | PINTURA                                 | \$ 20,000.00           |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | LONA                                    | \$ 133,980.00          |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | ILUMINACION                             | \$ 28,000.00           |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | VARIOS                                  | \$10,566.00            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | <b>SUB-TOTAL</b>                        | <b>\$977,513.90</b>    |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | <b>18% I.V.A.</b>                       | <b>\$ 156,402.22</b>   |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |
|                             | <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 1,133,916.12</b> |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |



SUPERVISOR DE OBRA  
 JORGE AURÁN BASTIDA GONZÁLEZ





MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE LA  
PRESA DEL CAPULIN, VILLA GARCÍA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PRESA DEL CAPULIN

PERIODO DE EJECUCIÓN:

2-oct-23

31-dic-23

FECHA

lunes, 15 de enero de 2024

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

50



## **BITÁCORA DE OBRA.**

### **CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA DEL CAPULIN, VILLA GARCÍA, ZACATECAS**

#### **Nota 1:**

SE DA INICIO FORMALMENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON LA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PIEZAS, ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS, ASI COMO LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA

#### **Nota 2:**

SE INICIA EL CORTE DEL CONCRETO HIDRAULICO CON DISCO DIAMANTADO Y A MANO, PARA INICIAR LA DEMOLICION DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA EXISTENTE

#### **Nota 3:**

SE CONTINUAN CON LA EXCAVACION A MANO EN CEPA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD DE 1.30 X 1.30 X 1.20 DE PROFUNDIDAD.

#### **Nota 4:**

SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS , CON EL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION Y ACERO HABILITADO PARA DADO, ASI COMO EL VACIADO DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 TMA MM

#### **Nota 6:**

SE DA INICIO CON LA CONSTRUCCION DE LOS DADOS, INICIANDO LA FABRICACION E INSTALACION DE ANCLA DE ACERO, CIMBRADO DE LAS SUPERFICIES, Y TENDIDO DE CONCRETO PARA LOS DADOS

#### **Nota 7:**

SE INICIA LA COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE RELLENO PARA LA REPOSICION DE LAS LOZAS EXITENTES, ASI COMO EL TENDIDO DE CONCRETO DE FC250 KG. CM2 TMA 19.

#### **Nota 8:**

SE INICIA LA ELABORACION DE LA ESTRUCTURA METALICA CON LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA PLACA BASE DE ACERO 1/2", ASÍ COMO LA FABRIACION Y COLOCACION DE CARTA BON A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/8",

#### **Nota 9:**

SE INICIA LA COLOCACIÓN DE LAS COLUMNAS ESTRUCTURA METALICA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE TUERCAS Y RONDANAS, SE ROLAN Y PINTAN LOS TUBOS LOS TUBOS

#### **Nota 10:**

SE INICIA LA CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA A BASE DE TUBO PESADO DE 1ra CEDULA 30 DE 4" COMO MARCOS (MEDIA LUNA), TAMBIEN LOS ARGUEROS, SE PROCEDE A SU COLOCACIÓN