



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**OPERADO
FISM**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,454,593.39 (UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR [REDACTED] REPRESENTANTE LEGAL.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA

ALCANZADAS

60 Beneficiarios

60 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO

CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA LINEAS ELÉCTRICAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TELÉFONICAS PARA TUBERÍAS HASTA DE 200 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTE SEÑALIZACIÓN DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACIÓN CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS.	ML	400.00
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN CEPA EN MATERIAL TIPO III (ROCA) DE 0.00 A 2.00 METROS, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, ASI COMO LA CONSERVACION DE LA ZANJA	M3	260.00
CARGA A MÁQUINA Y ACARREO AL 1ER KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CORTES /O DEMOLICIÓN.	M3	260.00

70 del N.D.

[Handwritten signature]





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FISM

ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CORTES Y/O DEMOLICIÓN.	M3	2,600.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SERIE 25 PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ANILLOS, JUNTEO, ALINEADO, ATRAQUE DE LA TUBERÍA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	ML	400.00
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN DE 0.00 M A 1.25 M DE PROFUNDIDAD, CON PLANTILLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 NO MAYOR DE 1.5 CM DE ESPESOR EN FORMA CUATRAPEADA, APLANADO INTERIOR DE MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE UN ESP. DE 1 CM ACABADO PULIDO FINO CEMENTO, LAS INSERCCIONES DE LAS TUBERIAS SE EMBOQUILLARAN, LA HECHURA DE LA MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, DONDE SE AHOGARA TUBERIA CORTADA A MEDIA CAÑA Y SE PULIRA CUIDADOSAMENTE, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES E INSTALACION Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) , COMPACTADO AL 85% DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO LIGERO, EN CAPAS DE HASTA 40 CM., DE ESPESOR INCLUYE: HUMEDECIDO, SUMINISTRO DE TEPETATE, ACARREOS, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M3	260.36



000163



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FISM

DESCARGA DOMICILIARIA DE 0.00 A 6.00 M DE LONGITUD, A BASE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETA PVC DE 8" X 6", CODO DE 6"X 45 GRADOS, PEGAMENTO, ALAMBRE RECOCIDO, ALINEACION, ESPEJEO, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO, SUMINISTRO, EXCAVACION, RELLENOS, ENCOFRADO DE TUBO CON CONCRETO F'250KG/CM2 , TRABAJO TERMINADO.	PZA	10.00
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: SACAR ESCOMBRO A TIRADERO OFICIAL, ACARREOS LOCALES.	M2	400.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR CAL.14 DE 2"X2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA LISA NEGRA CAL. 18 CON UNA SECCIÓN DE 1.50 DE ANCHO X 2 DE LARGO. INCLUYE: FONDEO, ROTULACIÓN DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES CON PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00



PRESUPUESTO

APROBADO

EJERCIDO

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$0.00	\$0.00	\$1,454,593.39	\$0.00	\$0.00	\$1,454,593.39

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCIA, ZACATECAS SIENDO LAS 17:00 HRS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022, SE REUNIERON EN LA CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN EL FINAL DE LA PRESENTE



000164



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERACIÓN
FISM

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CTO No. 7 MVG - 02 - 06 - 2022	\$ 1,454,593.39
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,454,593.39

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO EJECUCION (DIAS NATURALES)
CTO No. 7 MVG - 02 - 06 - 2022	02/06/2022	06/08/2022	02/06/2022	06/08/2022	48 DIAS

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	03/06/2022	03 DE JUNIO DEL 2022	\$ 376,187.94	\$ 60,190.08	\$ 436,378.02
2	16/06/2022	06 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2022	\$ 242,370.58	\$ 38,779.30	\$ 281,149.88
3	29/06/2022	15 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DEL 2022	\$ 242,370.58	\$ 38,779.30	\$ 281,149.88

000165



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**OPERACIÓN
FISICA**

SIENDO LAS 17:30 HRS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO
Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICO MUNICIPAL



DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



DIR. DE OBRAS PUBLICAS

RESIDENTE DE OBRA



TESTIGO DE ASITENCIA

CONTRALOR MUNICIPAL

000167



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OFICINA
FISM

POR EL CONTRATISTA

ENTREGA

CONTRATISTA



RECIBE

BENEFICIARIOS



000168