

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. REPORTE: **1**
 FECHA REPORTE: **15/01/2024**

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE:		APORTACION CONVENIO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GARCIA DE EL COPETILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCIA	
UBICACION:	EL COPETILLO	TIPO DE OBRA:	REHABILITACION
MODALIDAD E.E.C.:	CONVENIO IMPN-SAMA-ZAC-13-E3-2023		
No. CONTRATO:	CONVENIO IMPN-SAMA-ZAC-13-E3-2023		
EMPRESA:	GRUPO LORISA S.A. DE C.V.		
MONTO CONTRATO:	\$	1,000,000.00	
FECHA CONTRATO:	28/09/2023		
MONTO ANTICIPO:	\$		
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A		
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A		
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A		
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A		
PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERMINI	
FECHAS PROGRAMADAS:	28-ago-23	25-nov-23	
FECHAS REALES:	28-ago-23	25-nov-23	
FECHAS REPROGRAMADAS:			
OBSERVACIONES:			

PARTIDAS	IMPORTES	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO		
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE												
COLOCACION DEL LETTERNO	\$ 44,987.27																
CORTE LITOLÓGICO Y DESMONTAJES	\$ 113,548.09																
PERFORACION DE POZOS	\$ 1,042,118.00																
AMPLIACION DE AGUERO	\$ 159,663.44																
LODO DE PERFORACION	\$ 40,517.56																
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	\$ 726,446.82																
CEMENTACION Y GRAVA	\$ 199,103.73																
AFRNO	\$ 160,235.12																
FOGA DE LODOS	\$ 30,994.62																
VINOS	\$ 11,924.79																
LIMPIEZA	\$ 12,829.00																
SUB-TOTAL	\$ 2,441,751.17																
16% I.V.A	\$ 390,680.19																
TOTAL	\$ 2,832,431.36																

% AVANCES	REAL PROGRAMADO
FISICO	100
FINANCERO	100

SUPERVISOR DE OBRA
 JORGE ADRIAN BASTIDA GOMEZ





MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO



APORTACION CONVENIO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GARCIA DE EL COPETILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCIA

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 28-ago-23

FECHA

MONTORO

25-nov-23

lunes, 15 de enero de 2024

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100%

APORTACION CONVENIO REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GARCIA DE EL COPETILLO DEL MUNICIPIO DE VILLA GARCIA

NOTA 1:

Se da inicio la obra con la colocación de letrero alusivo a la obra.

Nota 2:

Se inicia con las Cajas muestreadoras para armado de corte litológico, desinfección en la herramienta en la etapa de perforación.

Nota 3:

Se da inicio con Perforación de pozo de 30.48 cm clase I, II, III.

Nota 4:

S realiza la ampliación de agujero de 30.48 c. a 35.56 cm, en material clase I,II, III.

Nota 5:

Se comienza con el suministro e instalación de tubería de acero para ademe, soldando las juntas con doble arco electrico, suministro e instalación de tubería de acero al carbón para ademe lisa. Suministro e instalación de tubería de acero tipo canastilla

Nota 6:

Se lleva a cabo las cimentaciones de pozo entre contrademe de 16" y ampliación a 20", así como la colocación de grava redonda lavada y cribada para filtros de pozos,.

Nota 7:

Se realiza el aforo con bomba vertical tipo turbina por un lapso de 24 hrs. se realiza muestreo para análisis físico químicos, bacteriológicos, metales pesados de acuerdo a la norma. Se lleva a cabo excavación y relleno para fosa de lodos de 3x4x2 en material clase A.

Nota 8:

Se realiza video inspección de pozos para agua potable al término de los trabajos de construcción con cámara sumergible vertical que gira a los 360 grados.

Nota 9:

Se realizan Limpiezas general de la obra al concluir los trabajos con el fin de restaurar el sitio a sus condiciones originales, y se da por finalizada la obra