

***INFORME:***

***ÁREA DE COORDINACIÓN  
DE SUPERVISIÓN.***

***MES: MAYO***

***AÑO: 2019***

## “2ª ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE”

**Empresa Ganadora: COEDESSA, SA DE CV.**  
**Contrato: SAPSAM-LPE-OB-024-2018.**  
**Monto Contratado \$ 3,020,606.59 INCLUYE IVA.**

FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN
CONTRATACION DE ACCIONES:	18-oct-18	21-dic-18
EJECUCION DE OBRA:	18-oct-18	21-dic-18

**Avance Físico: 100.00 % (incluyendo Ampliación)**  
**Avance Financiero: 79.16% (Incluye el pago de Anticipo y las Estimación N° I Y N° II)**  
**Se encuentra pendiente el tramite administrativo de estimación N° III Y Finiquito por falta de documentación.**



“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ(20 DE NOVIEMBRE - BOULEVARD CARLOS LASSO), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 14 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”

Empresa Ganadora: TRITURADOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A DE C.V.

Contrato SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E8-2018

Monto Contratado \$782,013.41 INCLUYE IVA.

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 100.00%.

**Nota:** 280.01 ml de tubo PVC sanitario serie 20 de 10" de diámetro, sustitución de 15 descargas sanitarias con registro en banquetta y construcción de 2 pozos de visita. Durante la tromba suscitada a finales de este mes, esta calle se vio afectada.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 47 DÍAS NATURALES			CONVENIO	TIEMPO
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN		
PROGRAMADA:	17-ene-19	04-mar-19	Antes de IVA	Incluye IVA
REAL:	25-ene-19	12-mar-19	TOTAL EJECUTADO	\$ 782,013.39
			\$ 674,149.47	

“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BIZNAGA(BOCANEGRA - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 13 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 1 POZOS DE VISITA.”

**Empresa Ganadora: TRITURADOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A DE C.V.**  
**Contrato SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E9-2018**  
**Monto Contratado: \$ 431,154.21 INCLUYE IVA**

**Avance Físico: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00%.**

**Nota:** 93.40 ml de tubo PVC sanitario serie 20 de 10" de diámetro, sustitución de 09 descargas sanitarias con registro en banquetta y construcción de 2 pozos de visita.

FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN	CONVENIO		1º TIEMO Y 2º
			DESCRIPCIÓN	ANTES DE IVA	MONTO A LA BAJA CON IVA
PROGRAMADA:	17-ene-19	04-mar-19	DIFERENCIA	\$ 24,998.09	\$ 28,997.79
REAL:	25-ene-19	12-mar-19	TOTAL EJECUTADO	\$ 346,686.57	\$ 402,156.42

“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUIZACHE(SANTIAGO J. VIVANCO - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 31 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”

**Empresa Ganadora: COEDESSA, SA DE CV.**

**Contrato SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E10-2018**

**Monto Contratado: \$868,679.49 INCLUYE IVA.**

**Avance Físico: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00%.**

**Nota:** 190.40 ml de tubo PVC sanitario serie 20 de 10" de diámetro, sustitución de 32 descargas sanitarias con registro en banquetta y construcción de 2 pozos de visita.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 51 DÍAS NATURALES			CONVENIO	TIEMPO
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN		
PROGRAMADA:	17-ene-19	04-mar-19	Antes de IVA	Incluye IVA
REAL:	25-ene-19	12-mar-19	TOTAL EJECUTADO \$ 748,861.63	\$ 868,679.49

“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CELULOSA(SANTIAGO J. VIVANCO - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 25 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”

**Empresa Ganadora: GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA S.A DE C.V.**  
**Contrato SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E11-2018**  
**Monto Contratado: \$794,553.86 INCLUYE IVA.**

**Avance Físico: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00%.**

**Nota:** 183.90 ml de tubo PVC sanitario serie 20 de 10" de diámetro, sustitución de 25 descargas sanitarias con registro en banquetta y construcción de 2 pozos de visita.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 47 DÍAS NATURALES			CONVENIO	TIEMPO
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN		
PROGRAMADA:	17-ene-19	04-mar-19	Antes de IVA	Incluye IVA
REAL:	25-ene-19	12-mar-19	TOTAL EJECUTADO \$ 684,960.22	\$ 794,553.86

**“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PALMA CHINA(SANTIAGO J. VIVANCO - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 20 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”**

PROSANEAR

**Empresa Ganadora: CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.**  
**Contrato SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E12-2018**  
**Monto Contratado: \$760,141.03.**

**Avance Físico: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00%.**

**Nota:** 165.50 ml de tubo PVC sanitario serie 20 de 14" de diámetro, sustitución de 22 descargas sanitarias con registro en banquetta y construcción de 2 pozos de visita.

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN: 51 DÍAS NATURALES</b>				
<b>FECHAS</b>	<b>INICIO</b>	<b>TERMINACIÓN</b>		
<b>PROGRAMADA:</b>	11-mar-19	30-abr-19		
<b>REAL:</b>	11-mar-19	30-abr-19		
			<b>TOTAL EJECUTADO</b>	
			\$ 655,293.99	<b>Antes de IVA</b>
			\$ 760,141.03	<b>Incluye IVA</b>

**“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LECHUGUILLA(SANTIAGO J. VIVANCO - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 24 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”**

PROSANEAR

**Empresa Ganadora: ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ**  
**Contrato SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E13-2018**  
**Monto Contratado: \$789,095.30**

**Avance Físico: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00%.**

**Nota:** 188.72 ml de tubo PVC sanitario serie 20 de 10" de diámetro, sustitución de 26 descargas sanitarias con registro en banquetta y construcción de 2 pozos de visita.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 51 DÍAS NATURALES					
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN		Antes de IVA	Incluye IVA
PROGRAMADA:	11-mar-19	30-abr-19	TOTAL EJECUTADO	\$ 680,254.57	\$ 789,095.30
REAL:	11-mar-19	30-abr-19			



**“REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE., incluye: CEPILLADO, DESASOLVE, REPARACION DE COLAPSO EN ADEME, ENGRAVADO.”**

**Empresa Ganadora: PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.  
 Contrato SAPSAM-PRODDER-IO-824020999-E18-2018  
 Monto Contratado: \$2,598,400.00 INCLUYE IVA**

**Avance Físico: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00%.**

**(Cerrada) Se Realiza el reporte de los datos que fueron solicitados**

**REHABILITACION: 4 POZO DE AGUA- FABIOLA, 11, 17 Y 25**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 52 DÍAS NATURALES			CONVENIO		MONTO A LA ALZA
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ANTES DE IVA	CON IVA
PROGRAMADA:	08-ene-19	28-feb-19	DIFERENCIA	\$ 75,667.56	\$ 87,774.37
REAL:	08-ene-19	28-feb-19	TOTAL EJECUTADO	\$ 2,315,667.56	\$ 2,686,174.37

“SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO PVC HIDRAULICO- RD26 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: 30 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLES PROL. YUCATAN (PLAN DE GUADALUPE Y SINALOA) Y SINALOA (PROL. YUCATAN - TLAXCALA.”

**Empresa Ganadora: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, S.A. DE C.V.**  
**Contrato SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E19-2018**  
**Monto Contratado: \$377,242.02 INCLUYE IVA.**

**Avance Físico: 100.00%**

**Avance Financiero: 100.00%**

**(Cerrada) Se Realiza el reporte de los datos que fueron solicitados**

**Sustitución de tubo PVC hidráulico- RD26 DE 2" 403 ml, sustitución de 16 tomas domiciliarias tramo corto, sustitución de 14 tomas domiciliarias tramo largo y construcción de 1Caja para operación de válvulas tipo 1**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 61 DÍAS NATURALES			CONVENIO		MONTO A LA BAJA
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ANTES DE IVA	CON IVA
PROGRAMADA:	17-ene-19	18-mar-19	DIFERENCIA	\$ 6,428.37	\$ 7,456.91
REAL:	17-ene-19	18-mar-19	TOTAL EJECUTADO	\$ 318,780.27	\$ 369,785.11

## REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA Y CONTROL EN TANQUE TROJES

**Empresa Ganadora: ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA.**

**Contrato SAPSAM-AD-OB-003-2019.**

**Monto Contratado \$66,690.99.**

**Avance Físico: 100%**

**Avance Financiero: 0.00% (TRAMITE DE ESTIMACION PENDIENTE POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS)**

PLAZO DE EJECUCIÓN: 23 DÍAS NATURALES			CONVENIO		MONTO A LA ALZA
FECHAS	INICIO	TERMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ANTES DE IVA	CON IVA
<b>PROGRAMADA:</b>	04-abr-19	26-abr-19	DIFERENCIA	\$ 9,055.00	\$ 10,503.80
<b>REAL:</b>	04-abr-19	26-abr-19	TOTAL EJECUTADO	\$ 66,547.23	\$ 77,194.79

## CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN TANQUE BUSTAMANTE, TANQUE SAN ANTONIO Y TANQUE CALEROS

Empresa Ganadora: ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁÑEZ.  
Contrato SAPSAM-AD-OB-009-2019.  
Monto Contratado \$976,166.20.

Avance Físico: 14.32%

Avance Financiero: 30% (pago de anticipo)



**INFORME:  
ÁREA DE COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN.**

**MES: MAYO**

**AÑO: 2019**

Elaboro.

---

Ing. Joel Blas Muñoz Loreda.  
Coordinador de Supervisión.

Recibido.

---

Lic. Marcela Magdalena Cervantes Morales.  
Coordinadora de Seguimiento a Planes y  
Programas

Revisión.

---

Ing. Alonso Tobías García.  
Gerente de Planeación.

Fecha: 10-JUNIO-2019.