



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE AGUAGORDITA, VILLA GARCIA, ZACATECAS.** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 1, 399,424.00 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTO [REDACTED] REPRESENTANTE LEGAL.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA

60 Beneficiarios

ALCANZADAS

60 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO

CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
TRAZO, EXCAVACION Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON DIMENSIONES DE 33X20.10 MTS CON UNA SUPERFICIE DE 663.3 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	663.00
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS CON DIMENSIONES DE 0.8X0.8X0.4 Y DADO CON DIMENSIONES 0.4X0.4X0.9 M CON UNA ALTURA TOTAL DE 1.3 M DE ZAPATA A DADO, UTILIZANDO UNA RESISTENCIA DE CONCRETO F'C=250 KG/ CM2 INCLUYE (EXCAVACION, NIVEL TOPOGRAFICO, ALINEACION, PLACA DE FIJACION, TORNILLOS, VARILLA 3/8, VACIADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.)	PZA	14.00
DISEÑO, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA REFORZADA DE ACERO ESTRUCTURAL TIPO PTR DE 2X2" CAL 14., FORMADA CON PERFILES LIGEROS UTILIZANDO UN DISEÑO ARCODOBLE DE MANERA PARALELA CON PTR DE 2X2" CAL 14. UNIDA POR UN REFUERZO EN MEDIO UTILIZANDO PTR DE 1 1/2X 1 1/2"	PZA	7.00

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CAL 14 , CON MATERIALES FABRICADOS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE(DISEÑO DE ESTRUCTURA, MANIOBRA DE GRUA Y TRASLADO AL LUGAR, SUJETACION, MONTAJE DE 8 M DE ALTURA,SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA,ROLADO DE PERFILES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.)		
SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS. INCLUYE (PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, Y UNA MANO DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA).	PZA	22.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTO DURAPLUS CAL 26, INCLUYE (LAMINAS, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA).	M2	41947819
SUMINISTRO, COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED INDUSTRIAL A 350 W, MULTIVOLTAJE LUZ FRIA A 6500 K, FLUJO LUMINOSO DE 15000 LUMENES, ANGULO DE APERTURA DE 120° INCLUYE CABLE ELECTRICO, CENTROS DE CARGA, PROTECCIONES ETC) NO INCLUYE CONTRATOS CON CFE	PZA	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR CAL.14 DE 2"X2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA LISA NEGRA CAL.18 CON UNA SECCIÓN DE 1.50 DE ANCHO X 2 DE LARGO. INCLUYE: FONDEO, ROTULACIÓN DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES CON PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

30/04



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTO DURAPLUS CAL 26, INCLUYE (LAMINAS, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA).	M2	243.521816
---	----	------------

PRESUPUESTO

APROBADO

EJERCIDO

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$0.00	\$0.00	\$1,259,481.60	\$ 139,942.40	\$0.00	\$0.00	\$1,259,481.60	\$ 139,942.40

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCIA, ZACATECAS SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2022, SE REUNIERON EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, DE LA COMUNIDAD DE AGUAGORDITA, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN EL FINAL DE LA PRESENTE:

[Redacted signature area]

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CTO No. 5 MVG - 13 - 05 - 2022	\$ 1,399,424.00
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,399,424.00



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO EJECUCION (DIAS NATURALES)
CTO No. 5 MVG - 13 - 05 - 2022	18/05/2022	28/06/2022	18/05/2022	28/06/2022	29 DIAS

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	17/05/2022	17 DE JUNIO DEL 2022	\$ 361,920.00	\$ 57,907.20	\$ 419,827.20
2	27/05/2022	19 DE MAYO AL 27 DE MAYO DEL 2022	\$ 357,840.00	\$ 57,254.40	\$ 415,094.40
3	15/06/2022	30 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2022	\$ 366,000.00	\$ 58,560.00	\$ 424,560.00
4	25/08/2022	15 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2022	\$ 120,640.00	\$ 19,302.40	\$ 139,942.40
		TOTAL:			\$ 1,399,424.00

DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO CTO No. 5 MVG - 13 - 05 - 2022 EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR EL CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

No.	DESCRIPCION	FECHA DE EXPEDICION	No. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	17/05/2022	N/A
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	10/05/2022	2401165-0000
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	04/07/2022	2401167-0000



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODO LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR APORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SUS REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA [REDACTED], REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANE DOCUMENTO 2401167-0000.

CABE HACER MENCION QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACION O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE A ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA EN LA COMUNIDAD DE AGUAGORDITA, VILLA GARCIA, ZACATECAS.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COMUNIDAD. PARA SU CONSERVACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS 19:00 HRS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2022 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.



PRESIDENTE MUNICIPAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



SÍNDICO MUNICIPAL




ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



DIR. DE OBRAS PUBLICAS


RESIDENTE DE OBRA



TESTIGO DE ASISTENCIA



CONTRALOR MUNICIPAL


POR EL CONTRATISTA

ENTREGA




CONTRATISTA

RECIBE




BENEFICIARIOS