



# OBRAS EN PROCESO AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

## “2ª ETAPA DE SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE”

**Empresa Ganadora:** COEDESSA, SA DE CV.

**Contrato** SAPSAM-LPE-OB-024-2018

**Monto Contratado** \$3,020,606.59 (TRES MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 59/100 M.N.) INCLUYE IVA

El monto se cubrirá con Generación Interna de Caja del Organismo Operador “Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. S.A.P.S.A.M.” (G.I.C)

Con una duración de 65 días con Fecha de Inicio: 18/10/2018 y Fecha de Terminación: 21/12/2018

**Avance Físico: 95%**

**Avance Financiero: 79.16%**( Incluye el pago de Anticipo y la Estimación N° 1 Y 2)

**Nota: Convenio en tiempo en proceso**



**“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ(20 DE NOVIEMBRE - BOULEVARD CARLOS LASSO), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10” DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 14 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”**

**Empresa Ganadora:** TRITURADOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A DE C.V.

**Contrato** SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E8-2018

**Monto Contratado** \$782,013.41 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRECE PESOS 41/100 M.N.), INCLUYE IVA.

El monto se cubrirá con Recursos Federales del programa (PROSANEAR) y Generación Interna de Caja del Organismo Operador.

Con una duración de 47 días con Fecha de Inicio: 17/01/2019 y Fecha de Terminación: 04/03/2019

**Avance Físico: 95.80%**

**Avance Financiero: 30% (pago de anticipo)**

**Nota: Convenio en tiempo en proceso**



**“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BIZNAGA(BOCANEGRA - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10” DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 13 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 1 POZOS DE VISITA.”**

**Empresa Ganadora:** TRITURADOS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR S.A DE C.V.

**Contrato** SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-Eg-2018

**Monto Contratado:** \$431,154.21 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N.) INCLUYE IVA.

El monto se cubrirá con Recursos Federales del programa (PROSANEAR) y Generación Interna de Caja del Organismo Operador.

Con una duración de 47 días con Fecha de Inicio: 17/01/2019 y Fecha de Terminación: 04/03/2019

**Avance Físico: 86.11%**

**Avance Financiero: 30% (pago de anticipo)**

**Nota: Convenio en tiempo en proceso**



**“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HUIZACHE(SANTIAGO J. VIVANCO - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10” DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 31 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”**

**Empresa Ganadora:** COEDESSA, SA DE CV.

**Contrato** SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E10-2018

**Monto Contratado:** \$868,679.49 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.) INCLUYE IVA.

El monto se cubrirá con Recursos Federales del programa (PROSANEAR) y Generación Interna de Caja del Organismo Operador.

Con una duración de 47 días con Fecha de Inicio: 17/01/2019 y Fecha de Terminación: 04/03/2019

**Avance Físico: 98.44%**

**Avance Financiero: 76.66% (pago de anticipo y 1 Estimacion)**

**Nota: Convenio en tiempo en proceso**



**“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CELULOSA(SANTIAGO J. VIVANCO - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10” DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 25 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”**

**Empresa Ganadora:** GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA S.A DE C.V.

**Contrato** SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E11-2018

**Monto Contratado:** \$794,553.86 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.) INCLUYE IVA

El monto se cubrirá con Recursos Federales del programa (PROSANEAR) y Generación Interna de Caja del Organismo Operador.

Con una duración de 47 días con Fecha de Inicio: 17/01/2019 y Fecha de Terminación: 04/03/2019

**Avance Físico: 85.10%**

**Avance Financiero: 52.46% (pago de anticipo y 1 Estimacion)**

**Nota: Convenio en tiempo en proceso**



**“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PALMA CHINA(SANTIAGO J. VIVANCO - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10” DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 20 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”**

**Empresa Ganadora:** CAMINOS Y PAVIMENTOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.

**Contrato** SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E12-2018

**Monto Contratado:** \$760,141.03 (SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) INCLUYE IVA

El monto se cubrirá con Recursos Federales del programa (PROSANEAR) y Generación Interna de Caja del Organismo Operador.

Con una duración de 51 días con Fecha de Inicio: 11/03/2019 y Fecha de Terminación: 30/04/2019

**Avance Físico: 35.51%**

**Avance Financiero: 30% ( Pago anticipo)**

**Nota: Convenio en tiempo en proceso**



**“REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LECHUGUILLA(SANTIAGO J. VIVANCO - ANGEL VERAL), CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 10" DE DIAMETRO, SUSTITUCION DE 24 DESCARGAS Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA.”**

**Empresa Ganadora:** ING. JOSÉ SANTOS ESCAMILLA LÓPEZ

**Contrato** SAPSAM-PROSANEAR-IO-824020999-E13-2018

**Monto Contratado:** \$789,095.30 (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.) INCLUYE IVA

El monto se cubrirá con Recursos Federales del programa (PROSANEAR) y Generación Interna de Caja del Organismo Operador.

Con una duración de 51 días con Fecha de Inicio: 11/03/2019 y Fecha de Terminación: 30/04/2019

**Avance Físico: 10%**

**Avance Financiero: 30% (Pago anticipo)**

**Nota: Convenio en tiempo en proceso**



**“REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE., incluye: CEPILLADO, DESASOLVE, REPARACION DE COLAPSO EN ADEME, ENGRAVADO.”**

**Empresa Ganadora:** PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.

**Contrato** SAPSAM-PRODDER-IO-824020999-E18-2018

**Monto Contratado:** \$2,598,400.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IVA

El monto se cubrirá con Recursos Federales del programa (PRODDER) y Generación Interna de Caja del Organismo Operador.

Con una duración de 52 días con Fecha de Inicio: 08/01/2019 y Fecha de Terminación: 28/02/2019

**Avance Físico: 100%**

**Avance Financiero: 56.94% (pago de anticipo y 1 Estimación)**

**Nota: Convenio Monto a la alza**



**“SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO PVC HIDRAULICO- RD26 DE 2” DE DIAMETRO, INCLUYE: 30 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLES PROL. YUCATAN (PLAN DE GUADALUPE Y SINALOA) Y SINALOA (PROL. YUCATAN - TLAXCALA.”**

**Empresa Ganadora:** PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROCIVILES, S.A. DE C.V.

**Contrato** SAPSAM-PRODDER-AO-824020999-E19-2018

**Monto Contratado:** \$377,242.02 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.), INCLUYE IVA.

El monto se cubrirá con Recursos Federales del programa (PRODDER) y Generación Interna de Caja del Organismo Operador.

Con una duración de 61 días con Fecha de Inicio: 17/01/2019 y Fecha de Terminación: 18/03/2019

**Avance Físico: 90%**

**Avance Financiero: 0%**

**Nota: Convenio en tiempo en proceso**

