



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

ABRIL 2020



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2020/25/05-0169
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. RUBEN RIOS URIBE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E.

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz**; por medio del presente, me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Abril 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Lunes 25 de Mayo de 2020.
A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2020/25/05-0170
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E.

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz;** por medio del presente, me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Abril 2020**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Lunes 25 de Mayo de 2020.
A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.





ACTA NÚMERO **24 SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ
ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las **NUEVE horas** del **QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020**.-----
- 5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020**; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISDMF; FISDMF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA).-----
- 6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO **APROBADO POR MAYORÍA**. -----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.-----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.-----

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de abril de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SÍNDICA
ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO

REGIDORA
SEGUNDA


REGIDOR
TERCERO


REGIDORA
CUARTA


SECRETARIO F
AYUNTAMIENTO



Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de abril del año 2020.---

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de **abril** del año **2020. APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). -----

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de abril de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos a los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de abril del año 2020; FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). -----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de **abril** del año **2020**, de los reportes de los fondos de los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). **APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -----

6.- ASUNTOS GENERALES. -----


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SÍNDICA
ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO

REGIDORA
SEGUNDA


REGIDOR
TERCERO


REGIDORA
CUARTA


SECRETARIO
AYUNTAMIENTO



No hubo asuntos generales. -----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta **Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. -----

7.- CLAUSURA. -----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS**, DEL DÍA **QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
SÍNDICA

C. _____
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

Ausencia temporal por acuerdo de cabildo tomado el 05/05/20 en acta No. 21 extraordinaria a solicitud escrita; con fundamento en el Art. 24 de Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

C. _____
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA

C. _____
ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

C. _____
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. _____
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO

C. _____
FRANCISCO HATZEL
REGIDOR TERCERO

C. _____
JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58024

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690001	REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y JACARANDAS DE LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58024



SELLO DIGITAL:

JNqZjipoNjg5Vybm2HJ6In7nrfDtdumgTLicXjllmuHPIXvgV/qzsKu/ekzqyEjYONRqGQDN8rBbpyTHOMRqxOIEk+az1+FfaQ16Eilzjsr6yEStv50Zg2cGMPYzIGnbsfAZo1Plz5r6dHaRngxuL+6/5rEYICuuoMXBgoGZ75xY=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58601

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690101	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LOMAS CHICAS LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2020300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOMAS CHICAS - EL RÍO	No	No	No	No
2020300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ANCLON ARENAL - AL RÍO	No	No	No	No
2020300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CACAHUATAL EL RÍO EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL	No	No	No	No
2020300690108	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN AULAS "ENRIQUE C. REBSAMEN", CLAVE: 30SBC2127H, COL. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2020300690110	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON, CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLES BELEN ARBONA HDZ. Y HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, EN LA COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2020300690111	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	Sí	No	Sí	No
2020300690115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO , COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

(Handwritten signature)

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58601

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLES: NOGAL ENTRE EUCALIPTO Y PALMAS, PINO ENTRE EUCALIPTO Y ROBLE, PRIVADA NOGAL ENTRE CALLES CAOBA Y EUCALIPTO, CALLE CAOBA ENTRE PRIVADA NOGAL Y JACARANDAS, EN LA COLONIA ANCLON Y ARENAL	Sí	No	Sí	No
2020300690117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+300 AL 0 + 883.	No	No	No	No
2020300690118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS A ENTRONQUE PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+884 AL 0 + 1+410	No	No	No	No
2020300690119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS VALENZUELA DEL KM 0+300 AL 0 + 855	No	No	No	No
2020300690121	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SACRIFICIOS, COLONIA CENTRO	No	No	No	No
2020300690122	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE DE LA RIBERA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA CENTRO	No	No	No	No
2020300690123	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA, CERRO DE LA CRUZ	No	No	No	No
2020300690124	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS	Sí	No	Sí	No



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

SELLO DIGITAL:

G6cOPz+dckMhs/Yj5MH11LOyil5pu7vhP1QvtJhQWF+R79i/Xu6raGMaBn+4tFFicUoXH30hhZUF1YkUXpxi+jYjbKecaK9Z0/EUnJ+nC1KFM+umCbINSWf52riUTqZSsqKObsZke0MMXbl+yqk1BdDxunFGWMwe6Unsl7ZtnK1o=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58601

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690125	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUITLAHUAC ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUAHUTEMOC	No	No	No	No
2020300690127	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LA RIVERA Y CERRO DE LA BANDERA	No	No	No	No
2020300690128	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ÁNGELES, MODELO Y SALIDA A EL GIRASOL-LOMA LINDA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58601



SELLO DIGITAL:

G6cOPz+dcKMhs/Yj5MH11LOyil5pu7vhP1QvtJhQWF+R79i/Xu6raGMaBn+4tFFicUoXH30hhZUF1YkUXpi+jYjbKecaK9Z0/EUnJ+nC1KFM+umCbInSWfs2riUTqZSsqKObsZke0MMXbl+yqk1BdDxunFGWMwe6UnsL7znK1o=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58213

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690216	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	No	No	No	No
2020300690217	MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN CALLES DE LA CABECERA	No	No	No	No
2020300690218	MEJORAMIENTO DE CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICO "CASA DE LA CULTURA GUTIERREZ ZAMORA"	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58213



SELLO DIGITAL:

VhCJegmM+aDcY9hjPdxR5xipHtkXYyj/FK0aQY9SboyQ24VazJ9cxcw2CdxQBjaJBmQj2HUDvqeQSYvnX7v2quQ6LqJhQ9RYAda74E9zEIVDxD3FtkT/EqhBbRzWL/elV/zPX3Cut1q+da/tCmnCti4Yb19pZbfw3KWcsXJQVgA=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58025

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690452	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58025



SELLO DIGITAL:

WfP6nXAgIVFA1fv/IQv3E5t2bOACH4Bha27Z8eiAzC/XzHBt/Qf5ZWwAkyV5YzAGHY0y6o5FBvOv1m3/g+9+rOoQSrt3yaKvhiHRDGP8KQX4NVwCbP1B1LVZ6kSs4wUrcL4VkskeROOTuS9eY7eU91slmqwFU6W5ks42r7pnuQ0=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58026

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690451	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.	No	No	No	No
2019300690457	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58026



SELLO DIGITAL:

Lp0EieLkmNeKdQubk7M11SM3X1zaxMb3aC7jiY44MhdCkVS8DB+btWIFudoGNco06slnYg5A7EcV4Y6yL7P4yLvTG6VlnRlqxpC6eUFUU/sdniXKzT9iHR91owaTvTfRzUtdG27pAAVtJFrhYtQeltxj4WUf1Hrtq9B0LFb0A=

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58635

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690500	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL COL. ANCLON Y ARENAL FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS	No	No	No	No
2020300690501	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 1 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690502	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ ENTRE ACCESO Y CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON , COLONIA CUAUHTLAN	Sí	No	No	No
2020300690503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES 1,3 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 3 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 0+000 AL 0+ 353 EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA	Sí	No	Sí	No
2020300690505	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104-U COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO	Sí	No	Sí	No
2020300690506	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE: 30EST0001A, COLONIA PROVIDENCIA	Sí	No	Sí	No



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58635

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690507	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 30DPV1603-O, LOCALIDAD RENACIMIENTO	Sí	No	No	No
2020300690508	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE: 30ETH0259-T EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Sí	No	No	No
2020300690509	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CLAVE 30DES0033B, COLONIA PROVIDENCIA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58635



SELLO DIGITAL:

GSTNEp+d3mqNSDfoe3jVEiLXnV4xBChvYFuq3HjZ2rVckj6KkxPAewvoKFBCSzm6/SpRDjPBMV3N4LOhFppy6r/F6BPqIsMbPHwp9FyqUjHUT+Bm0ilcHXoZDWUKCu5YMTmkvp2uSG0vp66gKdY+3ee+OcB29YuwuYfX2k0ml=

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58636

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690600	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO-BARRILES DEL KM 1+145 AL 1+713	No	No	No	No
2020300690601	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0096, COLONIA CUAUHEMOC Y SAN	Sí	No	No	No
2020300690602	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 109, COLONIA LOS ÁNGELES, DEL CARMEN, HERNÁNDEZ OCHOA Y MURILLO VIDAL	Sí	No	No	No
2020300690603	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0151, COLONIA HIDALGO, ANCLON Y	Sí	No	No	No
2020300690604	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN	Sí	No	No	No
2020300690605	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	Sí	No	No	No
2020300690606	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0202, COLONIA PRIMERO DE MAYO.	Sí	No	No	No
2020300690607	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0217, COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y GUADALUPE	Sí	No	No	No
2020300690608	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA	Sí	No	No	No
2020300690609	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	Sí	No	No	No
2020300690610	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS	Sí	No	No	No
2020300690611	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	Sí	No	No	No



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, YUC.

2018-2021

OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

hRGOxJyotK+EYgguaMbeQv+wzyjf80Bj/G/1MZ9EBuSjJqci52UwykDvlkw2qBIROzQbd6ZH4wUWu8gERKEyVf5bT4q5KOV/NEI7leMjY88N2NJ3hVqamTiyH71VQlIH9QqAvTCuNqbGIH9Z81mh0vslLpjAoXp0srRx3byAlpE=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58636

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690612	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL	Sí	No	No	No
2020300690613	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA.	Sí	No	No	No
2020300690614	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA.	Sí	No	No	No
2020300690615	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE ARROYO GRANDE	Sí	No	No	No
2020300690616	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO	Sí	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58636



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, YUC.
2010 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

SELLO DIGITAL:

hRGOxJoytK+EYgguaMbeQv+wzyjf80Bj/G/1MZ9EBuSjJqci52UwykDvkw2qBIROzQbd6ZH4wUWu8gERKEYVfSbT4q5K0v/NEI7leMjY88N2NJ3hVqamTiyH71VQilhf9QqAvTCuNqbGIH9Z81mh0vslLpjAoXp0srRx3byAlpE=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58613

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690700	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS CORONADO DEL KM 0+584 AL 0+927	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58613



SELLO DIGITAL:

NTL7+vLslW/qWeZtLu9w/+asxpLiqQBqX6F4XEjQe+xQ/iimsf+ICy9oPImITgws3OnA5o26DSpyyje5fsIkkApS+B2vqGQP0lzRwuWPHSRpFryS/bEjk5Q0By9JKjs1bpX029eaJFEfbiW+PslFmqxJdSxxbprA/3PYmgbtc=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58558

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690800	CONSTRUCCIÓN DE FORO CÍVICO EN CERRO DE LA BANDERA	Sí	No	Sí	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58558



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

EeBFkDeiPAEsjGpTfbcAgZ7ouNR9G338Et7BXM/GtWWJN4U4gSBx73N8nPW9/HRx01i8YQbeLHpeSFq5YRh1Jr/kKB0rF9OyVK/IbbDyTi0zG3RFqItgCd8euPnt4phBPCvuTIAymw1AXhWRXs6Kx0KIQVCFuN90JmtoD13Tas=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58615

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690850	REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA Y PLAZOLETA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA CRUZ	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58615



SELLO DIGITAL:

VqWlgMS6uSCwA1K1LBr8VmXBZjkmVM1MonHPjLj2nXsBsH6+ROJYEbH7RhdJQ710AhfqYssDESfVxLcH8xOFQzImTN6YkEASRI3LDIdiFUDSRgWjRqJE29yTz5SRkOpGprhCw/y3/q/5o8+RXlp9Tb+iAVzNjN7dzbDZKWCR2UU=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58616

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690900	REHABILITACIÓN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ABASOLO Y CERRO DE LA BANDERA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/58616



SELLO DIGITAL:

Q/it54bC8fQaFvpwe1on9CM8FcfjFBRYAJ93a9MvmpqULqx0rngrZ4BPfN0dF82y3qOTE/IDC/RHSvhgC35meUCxbBgMW/SSMvGvKX4SOWk4JeKg/K1dIFYbiOaANXU16hCPTGs6KHzCoUhue/P5oez8dHfMrD6Hr5Lkzuxxt0=



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	<u>GUTIÉRREZ ZAMORA</u>	Localidad:	<u>GUTIÉRREZ ZAMORA</u>	Ejercicio fiscal:	<u>EJERCICIO 2020</u>
No. de obra:	<u>2020300690111</u>	Periodo:	<u>ABRIL</u>	Número de estimación:	<u>1.00</u>
Descripción:	<u>AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ</u>			Fuente de financiamiento:	<u>FONDO DE APORTACIONES P/</u>
				Fecha de revisión:	<u>23/05/2020</u>



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690116	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLES: NOGAL ENTRE EUCALIPTO Y PALMAS, PINO ENTRE EUCALIPTO Y ROBLE, PRIVADA			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PA
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



LUIS JAVIER OBOSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690124	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PA
				Fecha de revisión:	23/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



LUIS JAVIER CRÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690502	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ ENTRE ACCESO Y CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON ,			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISDMF
				Fecha de revisión:	23/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690504	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 0+000 AL 0+ 353 EN LA			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
				Fecha de revisión:	23/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:




ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690505	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104-U COLONIA			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISDMF
				Fecha de revisión:	23/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




 NORBERTO SUAREZ MEJIA
 Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690506	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE:			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	NUEVO RENACIMIENTO 2000	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690507	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 30DPV1603-O, LOCALIDAD			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISDMF
				Fecha de revisión:	23/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIÓN
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

LUIS JAVIER OROSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690508.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE: 30ETH0259-T EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO			Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
				Fecha de revisión:	23/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



[Handwritten Signature]
ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690601	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0096, COLONIA CUAUHTEMOC Y SAN PANCHO			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	25/05/2020

**FOTO**

Concepto de obra ejecutado:

**FOTO**

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	<u>GUTIÉRREZ ZAMORA</u>	Localidad:	<u>GUTIÉRREZ ZAMORA</u>	Ejercicio fiscal:	<u>EJERCICIO 2020</u>
No. de obra:	<u>2020300690602</u>	Periodo:	<u>ABRIL</u>	Número de estimación:	<u>1.00</u>
Descripción:	<u>SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 109, COLONIA LOS ÁNGELES, DEL CARMEN, HERNÁNDEZ OCHOA Y MURILLO VIDAL</u>			Fuente de financiamiento:	<u>FONDO DE APORTACIONES P/</u>
				Fecha de revisión:	<u>25/05/2020</u>



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- C.C.P. Presidente Municipal
- C.C.P. Contralor Interno
- C.C.P. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690603	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0151, COLONIA HIDALGO, ANCLON Y ARENAL.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

- 2018 - 2021 c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis


 NORBERTO JUAREZ MEJIA
 Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690604	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PA
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690605	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PA
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



LUIS JAVIER GROSÍSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690606	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0202, COLONIA PRIMERO DE MAYO.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690607	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0217, COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y GUADALUPE			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



NORBERTO JUÁREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	<u>GUTIÉRREZ ZAMORA</u>	Localidad:	<u>ARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)</u>	Ejercicio fiscal:	<u>EJERCICIO 2020</u>
No. de obra:	<u>2020300690608</u>	Periodo:	<u>ABRIL</u>	Número de estimación:	<u>1.00</u>
Descripción:	<u>SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA</u>			Fuente de financiamiento:	<u>FONDO DE APORTACIONES P/</u>
				Fecha de revisión:	<u>25/05/2020</u>

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS DE ARENA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690609	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ARENA			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	25/05/2020

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

LUIS JAVIER CRÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LOMAS CHICAS	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690610	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra
ejecutado:

FOTO

Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**


ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690611	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	25/05/2020

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690612	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	25/05/2020

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690613	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA.			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2020
No. de obra: 2020300690614	Periodo: ABRIL	Número de estimación: 1.00
Descripción: SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA.		Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES P/
		Fecha de revisión: 25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



Handwritten signature of Alfredo Moreno Neri

ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	PAGUAS DE ARROYO GRANDE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690615	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE ARROYO GRANDE			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PA
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	PAGUAS DE CORONADO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2020
No. de obra:	2020300690616	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO			Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES P/
				Fecha de revisión:	25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2020
No. de obra: 2020300690800	Periodo: ABRIL	Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE FORO CÍVICO EN CERRO DE LA BANDERA		Fuente de financiamiento: FONDO PARA ENTIDADES FED
		Fecha de revisión: 25/05/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable
 INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/05/2020
MES QUE SE REPORTA ABRIL

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020300690111	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	X
ANTECEDENTES:				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	0217	
	URBANA			
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	X			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	X
		SI	NO	X
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
				MUY BAJO
				X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.441990000	LONGITUD	-97.093599000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD;
POZO DE VISITA: POZO DE VISITA COMÚN HASTA 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
ESTRUCTURA: CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD;
POZO DE VISITA: POZO DE VISITA COMÚN HASTA 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
ESTRUCTURA: CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
ESTIMACIÓN UNO	\$1,194,827.59	1	\$1,194,827.59	CCE1	\$1,200,000.00	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	\$1,194,827.59
TOTALES	\$1,194,827.59		\$1,194,827.59		\$1,200,000.00	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	\$1,194,827.59

MONTO AUTORIZADO:	\$1,500,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,500,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	NO EXISTE
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:	EXISTE	NO EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
		LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2020/0111/OP-004	FECHA:	10/02/2020
CONTRATISTA:	CLAUDIA GRISELA MORALES CALDERON		
RFC:	MOCC790904T35		
MONTO CONTRATADO:	\$1,500,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		11/02/2020	11/02/2020
	TÉRMINO	30/03/2020	12/03/2020
	DÍAS	48	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,200,000.00	03/03/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,200,000.00	03/03/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2019 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

RANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVID
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACION: 25/05/2020
MES QUE SE REPORTA ABRIL

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN SECCIÓN DE CALLES: NOGAL ENTRE EUCALIPTO Y PALMAS, PINO ENTRE EUCALIPTO Y ROBLE, PRIVADA NOGAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2020300690116	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO		MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X	CLAVE AGE: 0151	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO	DIRECTA	COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD: 20.440530000	LONGITUD: -97.086750000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.; CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE PNEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS; ACARREO EN CAMIÓN 1ER

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.; CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE PNEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS; ACARREO EN CAMIÓN 1ER

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN DOS	\$219,051.72	2	\$219,051.72	ZAM007	\$220,000.00	\$0.00	\$948.28	\$0.00	\$219,051.72
ESTIMACIÓN UNO	\$876,206.90	1	\$876,206.90	C4786	\$880,000.00	\$0.00	\$3,793.10	\$0.00	\$876,206.90
TOTALES	\$1,095,258.62		\$1,095,258.62		\$1,100,000.00	\$0.00	\$4,741.38	\$0.00	\$1,095,258.62

MONTO AUTORIZADO:	\$1,100,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,100,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2020/0116/OP-005	FECHA:	14/02/2020
CONTRATISTA:	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON		
RF:	MOCC790904T35		
MONTO CONTRATADO:	\$1,100,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	11/02/2020	15/02/2020
	TÉRMINO	30/03/2020	16/03/2020
	DÍAS	49	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$220,000.00	07/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,100,000.00	07/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	\$94,827.59	VICIOS OCULTOS	\$110,000.00
MONTO AFIANZADO:					
AFIANZADORA:		RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO			
No. de FIANZA:		3900-03020-9		3900-03021-11	
FECHA:		14/02/2020		16/03/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
NO APLICA					
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,100,000.00	C/IVA		

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER OROSTICO LÓPEZ
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/05/2020
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJON DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2020300690124		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGEB:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	X	SI	NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	NO	X
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
				MUY BAJO
				X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
	DIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.457173000	LONGITUD	-97.085608000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	EXCAVACIONES, PLANTILLA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO Y RELLENO.
---	--

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	EXCAVACIONES, PLANTILLA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO Y RELLENO.
---	--

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO	
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR			CARGOS ADICIONALES
ESTIMACIÓN UNO	\$232,386.00	1	\$232,386.00	1	\$233,392.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$232,386.00	
TOTALES	\$232,386.00		\$232,386.00		\$233,392.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$232,386.00	

MONTO AUTORIZADO:	\$400,000.00	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$400,000.00	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			X
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA
			X

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2020/0124/OP-009	FECHA:	20/03/2020
CONTRATISTA:	JESUS RAMOS BARRERA		
RFC:	RABJ8706264W7		
MONTO CONTRATADO:	\$400,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	03/08/2020	23/03/2020
	TÉRMINO	30/10/2020	21/04/2020
	DÍAS	62	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$233,392.00	07/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$233,392.00	07/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	40	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	
----------------	--

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$34,482.76	\$40,000.00	\$40,000.00
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3900-03027-8	3900-03028-4	
FECHA:	20/03/2020	21/04/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$400,000.00	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
SUPERVISOR



*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/05/2020
MES QUE SE REPORTA
ABRIL

EJERCICIO 2020

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 0+000 AL 0+ 353 EN LA LOCALIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	EMPRÉSTITO FISMDF	No. DE OBRA:	2020300690504		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA	CLAVE AGE:	N/A		
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	20.340786900	LONGITUD	-97.130707000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.; CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS; ACARREO EN CAMIÓN 11P

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.; CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS; ACARREO EN CAMIÓN 11P

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN UNO	\$1,596,528.68	1	\$1,596,528.68	ZAM015	\$3,220,823.08	\$1,610,411.54	\$13,882.86	\$0.00	\$1,596,528.68
TOTALES	\$1,596,528.68		\$1,596,528.68		\$3,220,823.08	\$1,610,411.54	\$13,882.86	\$0.00	\$1,596,528.68

MONTO AUTORIZADO:	\$3,220,823.08	C/IVA	
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$3,220,823.08	C/IVA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			X
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X
	LICITACIÓN PÚBLICA		

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0504/OP-005	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON		
RFC:	MOCC790904T35		
MONTO CONTRATADO:	\$3,220,823.08	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/04/2020	
	TERMINO	28/04/2020	
DIAS	97	28	
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$1,610,411.54	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	01/04/2020	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$3,220,823.08	28/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$3,220,823.08	28/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$1,610,411.54	\$277,657.16	\$322,082.31
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3900-03031-8	3900-03035-3	3900-03034-5
FECHA:	31/03/2020	31/03/2020	28/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$3,220,823.08	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/05/2020
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

EJERCICIO 2020

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPRS104-U COLONIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EMPRÉSTITO FISMDF	No. DE OBRA: 2020300590505	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MUY ALTO	ALTO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		MEDIO	BAJO
TIPO DE ZONA:	RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	MUY BAJO	X <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA	X <input checked="" type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA
			RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	20.44390000	LONGITUD	-97.096699000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES MENORES A 300 M2; DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO; RELLENO EN ZANJAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES MENORES A 300 M2; DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO; RELLENO EN ZANJAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION UNIC	\$495,689.66	1	\$495,689.66	52-RECIBO	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$495,689.66
TOTALES	\$495,689.66		\$495,689.66		\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$495,689.66

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	X <input checked="" type="checkbox"/>

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0505/OP-006	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	ERENDIRA YULIANI PEREZ LUNA		
RFC:	PELE720728616		
MONTO CONTRATADO:	\$1,000,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/04/2020	
	TÉRMINO	28/04/2020	
	DÍAS	28	
ANTICIPO:	APLICA	X <input checked="" type="checkbox"/> NO APLICA <input type="checkbox"/>	
	MONTO:	\$500,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	01/04/2020	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,000,000.00	28/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,000,000.00	28/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$500,000.00	\$85,206.90	\$100,000.00
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. de FIANZA:	3900-03032-0	3900-03033-7	3900-03034-5
FECHA:	31/03/2020	31/03/2020	28/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,000,000.00	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJIA
SUPERVISOR

FORMATO 11



*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/05/2020
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE: 30EST0001A,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EMPRÉSTITO FISMDF	No. DE OBRA: 2020300690506	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI X NO	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA X	CLAVE AGE: N/A	DIRECTA	X COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:	SI X NO		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD 20.464780000	LONGITUD -97.083746000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES MENORES A 300 M2; DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II. INCLUYE: ABASE DE TALUDS Y FONDO; RELLENO EN ZANIAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA SUPERFICIES MENORES A 300 M2; DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS DE 12 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS; EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL SECO TIPO II. INCLUYE: ABASE DE TALUDS Y FONDO; RELLENO EN ZANIAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION UNO	\$495,689.66	1	\$495,689.66	1-PARCIAL	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$495,689.66
TOTALES	\$495,689.66		\$495,689.66		\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$4,310.34	\$0.00	\$495,689.66

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	MGZ-EMP2020/0506/OP-007	FECHA:	31/03/2020
CONTRATISTA:	JAIME PEREZ HERNANDEZ		
RFC:	PEHJ85103071		
MONTO CONTRATADO:	\$1,000,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	26/03/2020	01/04/2020
	DÍAS	30/06/2020	28/04/2020
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$500,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:		01/04/2020

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,000,000.00	28/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,000,000.00	28/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$500,000.00	\$86,206.90	\$100,000.00
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3320-04216-3	3320-04217-0	3320-04218-1
FECHA:	31/03/2020	31/03/2020	28/04/2020
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		INICIAL FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,000,000.00	C/IVA

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS
FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVID SUPERVISOR



*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/05/2020
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

A) PLANEACIÓN Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE FORO CÍVICO EN CERRO DE LA BANDERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO PARA ENTIDADES FED	No. DE OBRA: 2020300590800	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI X NO	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	CLAVE AGE: N/A	DIRECTA	COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI NO X		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:	SI NO X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD 20.447620000	LONGITUD -97.084807000		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.; CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS.-ACARREO EN CAMIÓN 1ER

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO; EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECÁNICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.; CARGA CON MAQUINARIA (CARGADOR FRONTAL CAT 950 SOBRE NEUMÁTICOS) DE LOS MATERIALES ALMACENADOS.-ACARREO EN CAMIÓN 1ER

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
STIMACIÓN UNC	\$101,577.27	1	\$101,577.27	14	\$102,017.00	\$0.00	\$439.73	\$0.00	\$101,577.27
TOTALES	\$101,577.27		\$101,577.27		\$102,017.00	\$0.00	\$439.73	\$0.00	\$101,577.27

MONTO AUTORIZADO:	\$102,017.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$102,017.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE NO EXISTE NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO: MGZ-RHDROT/2020/0800/OP-002	FECHA: 14/03/2020
CONTRATISTA: JAIME PEREZ HERNANDEZ	
NO. DE CONTRATO: PEHJ851030T71	
MONTO CONTRATADO: \$102,017.00	C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	
PROGRAMADA	REAL
INICIO 17/03/2020	17/03/2020
TÉRMINO 15/04/2020	31/03/2020
DÍAS 30	15
ANTICIPO:	
APLICA MONTO: NO APLICA	X
FECHA DE PAGO: PORCENTAJE:	

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$102,017.00	20/04/2020
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$102,017.00	20/04/2020
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	40	100	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	40	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	40	100	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$8,794.57	\$10,201.70	
AFIANZADORA:	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO		
No. DE FIANZA:	3320-04210-5	3320-04220-8	
FECHA:	14/03/2020	20/04/2020	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL FINAL	
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$102,017.00	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11



*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58213

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:17:42 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

VhCJegmM+aDcY9hjPdxR5xipHtkXYyi/FK0aQY9SboyQ24VazJ9cxcw2CdxQBjaJBmQj2HUDvqeQSYvnX7v2quQ6LqJhQ9RYAda74E9zEIVDxD3FtkT/EqhBbRzWL/eIV/zPX3Cut1q+da/tCmnCti4Yb19pZbfw3KWcsXjQVgA=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58026

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:21:56 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2019
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Lp0EieLkmNeKdQubk7M11SM3X1zaxMb3aC7jiY44MhdCkVS8DB+btWIFudoGNco06slnYg5A7EcV4Y6yL7P4yLvTG6VlnRlqxpC6eUFUU/sdniXKzT9iHR91owaTvTfRzUtdG27pAAVtIJFrhYtQeltxj4WUf1Hrtyq9B0LFb0A=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58636

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:16:46 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

hRGOxJoytK+EYgguamBeQv+wzyjf8OBj/G/1MZ9EBuSjJqci52UwykDvkw2qBIOzQbd6ZH4wUWu8gERK EYVfSbT4q5KOV/NEI7leMjY88N2NJ3hVqamTiyH71VQilhF9QqAvTCuNqbGIH9Z81mh0vsILpjAoXp0srRx3byAlpE=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58616

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:20:23 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Q/it54bC8fQaFvpwe1on9CM8FcfjFBRYAJ93a9MvmpqULqx0rngrZ4BPfN0dF82y3qOTE/IDC/RHSvhgC35meUCxbBgMW/SSMvGvKX4SOWk4JeKg/K1dIFYbiOaANXU16hCPTGs6KHzCoUhue/P5oez8dHfFMrD6Hr5Lkzuxxt0=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58613

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:15:34 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

NTL7+vLsIW/qWeZtLu9w/+asxpLiqQBqgX6F4XEjQe+xQ/iimsf+ICy9oPlmITgws3OnA5o26DSpyyje5fslkkAp
S+B2vqGQP0lzRwuWPHSRpFryS/bEjk5Q0By9JKjs1bpX029eaJFEfbiW+PslFmqqxJdSxxbprA/3PYmgbtc=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58025

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:18:29 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

WfP6nXAgIVFA1fv/iQv3E5t2bOACH4Bha27Z8eiAzC/XzHBt/Qf5ZWwAkyV5YzAGHY0y6oSFBvOv1m3/g+9+rOoQSrt3yaKvhiHRDGP8KQX4NVwCbp1B1LVZ6kSs4wUrcL4VkSkeROOTuS9eY7eU91slmqwFU6W5ks42r7pnuQ0=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58635

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:11:35 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FISMDF
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

GSTNEp+d3mqNSDfoe3jVEiLXnV4xBChvYFuq3HjZ2rVCkj6KkxPAewvoKfBCSzm6/SpRDjPBMV3N4LOh
Fppy6r/F6BPqIsMbPHwp9FyqjJhUT+Bm0ilcHXoZDWUKCu5YMTmkvp2uSG0vp66gKdY+3ee+Ocb29Yuo
wuYfX2k0ml=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58615

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:19:30 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

VqWlgMS6uSCwA1K1LBr8VmXBZjkmVM1MonHPjLj2nXsBsH6+ROJYEbH7RhdJQ710AhfqYssDESFVxLcH8xOFQzImTN6YkEASRi3LDIdiFUDSRgWjRqJE29yTz5SRkOpGprhCw/y3/q/5o8+RXIp9Tb+iAVzNjN7dzbdZKWCR2UU=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58601

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:10:11 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

G6cOPz+dcKMhs/Yj5MH11LOyil5pu7vhP1QvtJhQWF+R79i/Xu6raGMaBn+4tFFicUoXH30hhZUF1YkUXxp
i+jYjbKecaK9Z0/EUnJ+nC1KFM+umCbINSWfS2riUTqZSsqKObsZke0MMXbl+yqk1BdDxunFGWMwe6Unsl
7ZtnK1o=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58558

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:14:18 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

EeBFkDeiPAEsjGpTfbcAgZ7ouNR9G338Et7BXM/GtWWJNx4U4gSBx73N8nPw9/HRx01i8YQbeLHpeSFq5YRh1Jr/kKB0rF9OyVK/IbbDyTi0zG3RFqItgCd8euPnt4phBPCvuTIAymw1AXhWRXs6Kx0KIQVCFuN90Jmt oD13Tas=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /58024

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2020 10:21:11 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

JNqZJipoNJg5Vybm2HJ6ln7nrfDtdumgTLlcXjllmuHPiXvgV/qzsKu/ekzqyEjYONRqGQDN8rBbpyTHOMRqx
OIEk+az1+FfaQ16Eilzjsr6yEStv50Zg2cGMPYzIGnbsfAZo1Plz5r6dHaRxguL+6/5rEYICuuoMXBgoGZ75xY=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”