



**OPERADO
FISM**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECIOCHO DE JUNIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS.** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 331,169.06 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR [REDACTED] REPRESENTANTE LEGAL.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA

ALCANZADAS

96 Beneficiarios

96 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO

CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
TRAZO DE EJES PARA CALLES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA INSTALACION DE TUBERIAS Y PAVIMENTO, INCLUYE: NIVELACION ESTABLECIENDO REFERENCIAS, NECESARIAS, BANCOS DE NIVEL, REPORTE DE CAMPO.	M2	115.19
DEMOLICION CON MAQUINARIA DE PISO DE CONCRETO DE 15.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE: APILE PARA SER CARGADO HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M POR UNIDAD DE OBRA	M2	115.19
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 3 MM DE ESPESOR Y 5.00 CM. DE PROFUNDIDAD, CON MAQUINA CORTADORA DE 14" PARA CONCRETO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	297.60





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
ELSM

ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	25.92
POZO DE VISITA DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD DE 0.61 A 1.20 MTS. DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, ESCALON DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CON 1.10 MTS. DE DESARROLLO Y PLANTILLA DE 10.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO PRODUCT. DE EXCAV. A 20.00 MTS., RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. A).- DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00
REHABILITACION DE POZO DE VISITA EN CONEXIÓN DE TUBERIA Y RENIVELACION A BASE DE MORTERO CEMENTO:ARENA EN PROPORCION 1:5, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, PULIDO A BASE DE PASTA DE CEMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE POLIETILENO REFORZADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FISM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA SANITARIA A TUBO GENERAL INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACION, AFINE, SILLETA DE 6" A 12" CODO 45°X 6", COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (TUBO SANITARIO DE 6" ALCANTARILLADO DE 0 A 1.0 M).	PZA	25.00
EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA PARA ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., EN PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, BOMBEO HIDRAULICO, TRASPALO VERTICALES PARA SU EXTRACCION, CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	110.88
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	10.08
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 12" (315 MM) SERIE 20, CON JUNTA HERMETICA, PARA LA RED GENERAL, INCLUYE; ALINEACION, NIVELACION.	ML	134.40
RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA CONTAMINADA Y/O POLVO DE TRITURADORA, COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES PISON DE MANO, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	40.26
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTACION EN CAPAS DE 15 A 20 CM DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE; EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO, EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL PARA	M3	40.32



AAA0212



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FISM

SU HOMOGENIZACION (HUMEDAD OPTIMA) Y MANO DE OBRA		
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, DEL HOMOGENIZACION (HUMEDAD MATERIAL PARA SU HERRAMIENTA, HUMEDDECIDO OPTIMA) Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	10.08
ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	131.04
LIMPIEZA GRUESA DE OBRA GENERAL TERMINADA.	M2	115.19
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR CAL.14 DE 2"x2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA LISA NEGRA CAL. 18 CON UNA SECCION DE 1.50 X 1.30 MTS., INCLUYE: FONDEO, ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES CON PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

PRESUPUESTO

APROBADO

EJERCIDO

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$0.00	\$0.00	\$331,169.06	\$0.00	\$0.00	\$331,169.06

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCIA, ZACATECAS SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2022, SE REUNIERON EN LA CALLE DIECIOCHO DE JUNIO, COLONIA LA FLORIDA, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y

nnn213



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FISM

SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN
EL FINAL DE LA PRESENTE:

[Redacted signatures]

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL



EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS
MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CTO No. 1 MVG - 01 - 04 - 2022	\$ 331,169.06
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 331,169.06

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO EJECUCION (DIAS NATURALES)
CTO No. 1 MVG - 01 - 04 - 2022	04/04/2022	04/05/2022	04/04/2022	04/05/2022	23 DIAS

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
ESTIMACION 1	04/05/2022	04 DE ABRIL AL 22 DE ABRIL DEL 2022	\$174,843.33	\$ 27,974.93	\$ 202,818.26
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	05/05/2022	23 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2022	\$ 110,647.24	\$ 17,703.56	\$ 128,350.80
		TOTAL:			\$331,169.06

0000712



OPERADO
FISM

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO CIO No. 1 MVG - 01 - 04 - 2022 EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR EL CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

No.	DESCRIPCION	FECHA DE EXPEDICION	No. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	04/04/2022	N/A
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	04/04/2022	2236241-0000
3	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	25/04/2022	2236246-0000

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODO LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR APORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SUS REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANE DOCUMENTO 2236246-0000.

CABE HACER MENCION QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACION O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.



Delia Morales Torres



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FISM

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE A ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECIOCHO DE JUNIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS. ENTRE LA CALLE FAUSTINO OLIVARES Y GARCIA DE LA CADENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA. AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. PARA SU CONSERVACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS 14:30 HRS DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2022 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICO MUNICIPAL



DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Beto Aguilar

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

Delia Morales Torres

0000216

**OPERADO
FISM**



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

TESTIGO DE ASITENCIA

[Redacted Signature]
CONTRALOR MUNICIPAL



POR EL CONTRATISTA

ENTREGA

[Redacted Signature]
CONTRATISTA



RECIBE

[Redacted Signature]
BENEFICIARIOS

