



**DESARROLLO SOCIAL**



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA**

**FECHA: 2 DE OCTUBRE DEL 2019**

EN LA LOCALIDAD DE **EL BAUTISMO**, MUNICIPIO DE **VILLA GARCIA**, DEL ESTADO DE **ZACATECAS**; SIENDO LAS **16:00** HORAS DEL DIA **2** DE **OCTUBRE** DEL **2019**, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE **LA COMUNIDAD DE EL BAUTISMO**, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
M.E.G. ROBERTO LUEVANO RUIZ	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL
DRA. PAULA REY ORTIZ MEDINA	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	FUNCION PUBLICA
PROFR. BARBARO FLORES LOZANO	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
MTRO. REYNALDO RINCON GOMEZ	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. LEOBARDO E. CASTILLO FLORES	DIR. DE OBRAS PUBLICAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA–RECEPCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) DENOMINADA: **AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE S/N EN LA COMUNIDAD DE EL BAUTISMO, VILLA GARCIA, ZACATECAS**

FECHA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DEL 2019
FECHA DE TERMINO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO





**DESARROLLO SOCIAL**

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
VILLA GUADALUPE  
ZACATECAS  
**JUNTOS AVANZAMOS**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA 2019 (RECURSO FISE), CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

**INVERSIÓN AUTORIZADA**

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
	\$ 273,933.23	\$ 52,763.96	\$ 221,169.27	\$ 0.00

**INVERSIÓN EJERCIDA**

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
	\$ 273,933.23	\$ 52,763.96	\$ 221,169.27	\$ 0.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL **COMITÉ DE OBRA**, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACION.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

LA DEPENDENCA NORMATIVA, ASI COMO LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASI LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARAN LAS CAUSAS.





# SECRETARÍA DE **DESARROLLO SOCIAL**

TRABAJO SOCIAL INTEGRANTE



II. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE VILLA GUADALUPE  
**ZACATECAS**

**JUNTOS AVANZAMOS**

PRESIDENCIA MUNICIPAL



**ENTREGA**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**PROFR. BARBARO FLORES LOZANO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**RECIBE**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**

*[Signature]*  
**ANASTACIO HERNANDEZ TORRES**

**SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA**

*[Signature]*  
**VERONICA ROSALES HERNANDEZ**

**TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA**

*[Signature]*  
**MIRIAN JACQUELINE LOPEZ BARCENAS**

**CONSEJO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

*[Signature]*  
**BENITA ROBLES JIMENEZ**



**POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

*[Signature]*  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**ZACATECAS**  
**COORDINACIÓN TERRITORIAL**  
**REGIONAL**  
**M.E.G. ROBERTO LUEVANO RUIZ**



**"CONTRATISTA"**



*[Signature]*  
**ING. RAFAEL ESPARZA GOMEZ**