

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES

OPERADO FISM

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION FONDO III Y IV

2019

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2019
HOJA 1 A LA 4



PROGRAMA: 04 SUBPROGRAMA: _____

CONVENIO DE CONCERTACION _____

NOMBRE DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA Y CUBESTACION TRIFASICA PARA POZO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: LA ULPA MUNICIPIO: VILLA GARCIA MODALIDAD DE EJECUCION: AM
FECHA REAL DE INICIO 24/10/19 FECHA REAL DE TERMINACION: 23/11/19

EN LA LOCALIDAD DE LA ULPA CORRESPONDIENTE AL MPIO VILLA GARCIA ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2019 SE REUNIERON LOS SIGUIENTES CC.

REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA Y CUBESTACION TRIFASICA

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO, PRESIDENTE MPAL, MTRO REYNALDO RINCON GOMEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y PROFR. LEOBARDO E. CASTILLO FLORES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



000012

**OPERADO
FISM**

POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:

NOMBRE: _____ CARGO: _____

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHA Y MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

No DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	CREDITO	APORT. DIRECTA BENEFIC.
		\$65,587.21	-	-	\$32,587.21	-	- 33,000.00

INVERSION EJERCIDA: LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPIO	CREDITO	APORT. DIRECTA BENEFICIARIOS
	\$65,587.21	-	-	\$32,587.21	-	- 33,000.00

TOTAL: \$ 65,587.21

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO
PRESUPUESTAL:
META
CONSISTENTE EN
SALDO DEL CANCELAR



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA: El recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones de proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación, observación y mantenimiento.



**OPERADO
FISM**

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y SE OBLIGAPOR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACION LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA DE LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADEZ Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA RECEPCION PROFR. BARBARO FLORES LOZANO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO, HACERLE ENTREGA AL COMITÉ DE LA OBRA:
ADMINISTRO E INSTALACION DE LINEA Y SOBESTACION TRIFASICA
QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA


AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA FEDERAL U GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA



PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL


RECIBE

COMITÉ DE OBRA, DEPENDENCIA, ENTIDAD U ORGANISMO QUE SE ENCARGARA DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA



COMITÉ DE OBRA



MTRO. REYNALDO RINCON GOMEZ
DIR. DE DES. ECO. Y SOC.

PROFR. LEOBARDO E. CASTILLO FLORES
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

**OPERADO
FISM**

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA, ANOTAR: NOMBRE _____

CARGO _____ ENTIDAD O DEPENDENCIA _____

RAZONES _____ FIRMA _____

NOTA: A la presente acta se le deberán anexar los documentos complementarios relativos en su cargo, o copia de títulos de propiedad, carta de sesión de derechos sobre el terreno, documento de expropiación, observaciones sobre la cantidad de la obra, ampliaciones previstas a la obra, convenio de operación de la obra y/o que se consideren convenientes.



000015