



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCION DE VELARIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN ALAMEDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL VILLA GARCIA, ZACATECAS.** CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE

[REDACTED] A CARGO DEL EJECUTOR **[REDACTED]**
REPRESENTANTE LEGAL.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA

ALCANZADAS

200 Beneficiarios

200 Beneficiarios

OPERADO
FISM

METAS DEL PROYECTO

CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 2.50 X 1.20 M. A BASE DE LAMINA LISA CALIBRE # 16 Y MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", INCLUYE: ROTULACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA A CONSTRUIR) PARA UNA AREA MAYOR A 1200 M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	608.00
CORTE DE PISO DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE (DOS LINEAS) INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD.	ML	57.60
DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	20.16
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A" DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DEL FONDO, TALUDES, TRASPALO A 4.00 MTS.,	M3	25.92



m

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.		
PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM ² DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELES, MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	M2	20.16
SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM ² , EN CIMENTACION Y PISOS, UTILIZANDO VARILLA DE VARIOS DIAMETROS, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	345.60
CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM ² PARA ZAPATAS, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	8.06
CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO DE TERCERA PARA CADENA Y CASTILLOS ACABADO COMUN INCLUYE: TRATAMIENTO DE MADERA, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	23.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS A BASE DE REDONDO DE 5/8" DE 0.80 M DE DESARROLLO; INCLUYE: CORTES, CUERDAS, TUERCAS, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	48.00



M



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y SOLDADO DE PLACA BASE DE 40X40 CM DE 3/4", INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	12.00
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y SOLDADO DE TUBO DE 6" CED 40 DE PERFIL ESTRUCTURAL COMERCIAL, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	1,300.00
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y SOLDADO DE PLACA SUPERIOR DE 30X30 CM DE 1/2" PARA SOPORTAR ESTRUCTURA PRINCIPAL, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	12.00
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL A BASE DE TUBO CED. 30 DE 4" DE DIAMETRO, Y SOPORTES DE TUBO CED. 30 DE 3", INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, HERRAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	3,865.00
SUMINISTRO, ELEVACION Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA TECHUMBRE, A BASE DE LONA OPLEZ BLOCK OUT CAL. 710, INCLUYE: FIJACION, TRASLAPES, RECORTES, MATERIALES, ESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	672.00



M

LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LA OBRA CON PRODUCTOS PARA ASEO QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	608.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SEGÚN MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.00
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 PARA CIMIENTO DE MUROS A UNA PROFUNDIDAD DE 60 CMS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALOS A 4.00 MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	30.24
PLANTILLA DE CIMENTACION EN ZONA DE MUROS A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM ² DE 6 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELES, MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, COLOCACION, VIBRADO, APISONADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.	M2	50.4
CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	21.60
CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4 DE 3/8". EN SECCION DE 15X20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO COMUN.	ML	84.00






ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FISM

<p>CADENA A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4 DE 3/8". EN SECCION DE 15X20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO COMUN.</p>	<p>ML</p>	<p>84.00</p>
<p>CASTILLO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4 DE 3/8". EN SECCION DE 15X20 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO COMUN.</p>	<p>ML</p>	<p>42.00</p>
<p>MURO A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTA DE 1.5 CM DE ESPESOR .TERMINADO COMUN INCLUYE: RECORTES, PLOMEO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.</p>	<p>M2</p>	<p>25.00</p>
<p>RELLENOS Y ARMADOS CON VS DEL NO. 3,4 Y ANILLOS A BASE DE ALAMBRON CON UNA SACCION DE TRABE DE 15CMX 40 CM Y LOSA DE 8CM X 80 CM INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, VIBRADO, COLOCACION MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION ACABADO COMUN.</p>	<p>M2</p>	<p>50.40</p>
<p>CONSTRUCCION DE ESCALON DE 13 CMS DE PERALTE 26 CMS DE HUELLA Y ANCHO DE 90 CMS A BASE DE CONCRETO F'C DE 150 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.</p>	<p>PZA</p>	<p>20.00</p>



**OPERADO
FISM**



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

<p>APLANADO EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 DE 2.0 CM. DE ESPESOR, A PLOMO Y REGLA TERMINADO PULIDO INCLUYE: PERFILACION, EMBOQUILLADO, REMATES CON VOLTEADOR, ANDAMIAJES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.</p>	<p>M2</p>	<p>84.00</p>
<p>PINTURA VINILICA DE MARCA Y LINEA INDICADA EN PROYECTO Y/O SUPERVISION EN MUROS Y PLAFONES SOBRE APLANADOS CON ACABADO FINO, INCLUYE: APLICACION A DOS MANOS, SELLADOR VINILICO , REBABEAR ,LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.</p>	<p>M2</p>	<p>84.00</p>
<p>CORTE A MAQUINA CON DISCO DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 8 CM, INCLUYE MAQUINARIA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA</p>	<p>ML</p>	<p>86.00</p>
<p>DEMOLICION DE CONCRETO CON EQUIPO MECANICO SIN RECUPERACION. INC. MANO DE OBRA, HTA., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>M2</p>	<p>420.00</p>
<p>CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. (CARGA MECANICA), INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>M3</p>	<p>42.00</p>
<p>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CM, FRAGUADO NORMAL, DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, CONTRAJUNTA DE 2" CURADO CON CURACRETO, HULE NEGRO, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10, ACABADO RALLADO, PRUEVAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	<p>M2</p>	<p>42.00</p>





**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**OPERADO
FISM**

PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DE 0.05 CM DE ESPEZOR, COLORES SEGUN PLANO O SUPERVISION, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIAL, TRAZO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA	ML	130.00
REHABILITACION DE AREA RECREATIVA, APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES, INCLUYE: PINTURA, SOLDADURA, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERVICIO	1.00

PRESUPUESTO

APROBADO

EJERCIDO

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
\$0.00	\$0.00	\$1,459,364.23	\$0.00	\$0.00	\$1,459,364.23

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCIA, ZACATECAS SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN ALAMEDA JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN EL FINAL DE LA PRESENTE:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRALOR MUNICIPAL





**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**OPERADO
FISM**

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CTO No. 6 MVG – 09 – 06 – 2023	\$ 1,459,364.23
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,459,364.23

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO EJECUCION (DIAS NATURALES)
CTO No. 6 MVG – 09 – 06 – 2023	09/06/2023	08/09/2023	09/06/2023	08/09/2023	65 DIAS

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	13/06/2023	13 DE JUNIO DEL 2023	\$754,843.57	\$ 120,774.97	\$ 875,618.54
2	19/04/2023	07 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 503,229.04	\$ 80,516.65	\$ 583,745.69
		TOTAL:			\$ 1,459,364.23

DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO **CTO No. 6 MVG – 09 – 06 – 2023** EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR EL CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

No.	DESCRIPCION	FECHA DE EXPEDICION	No. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA		N/A
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	08/09/2023	4835-00758-0
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	08/09/2023	4835-00759-3



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO FISM

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODO LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR APORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SUS REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA C. MARTIN RODRIGUEZ BAEZ, REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 4835-000759-3.

CABE HACER MENCION QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACION O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE A ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA **CONSTRUCCION DE VELARIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN ALAMEDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL VILLA GARCIA, ZACATECAS.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. PARA SU CONSERVACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FISM

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



PRESIDENTE MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL



DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



DIR. DE OBRAS PUBLICAS



RESIDENTE DE OBRA

TESTIGO DE ASITENCIA



CONTRALOR MUNICIPAL





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA
ENTREGA

**OPERADO
FISM**

CONTRATISTA

RECIBE

BENEFICIARIOS

