

OPERADO FISM



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MONTESA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS CON UN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$ 961,546.18 (NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.) A CARGO DEL EJECUTOR [REDACTED] REPRESENTANTE LEGAL.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA

60 Beneficiarios

ALCANZADAS

60 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO



CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12PC-750, INCLUYE EXCAVACION DE CEPAS Y MANIOBRA CON GRUA ARTICULADA MARCA PPINSA, CENMEX OCUALQUIER OTRO QUE CUMPLA CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES	PZA	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 35.5 KVA NORMA K 13,200, 220-127 V MARAC RPOLEC O SIMILAR INCLUYE SOPORTE CV1, TORNILLO MAQUINA, MONTAJE CON GRUA ARTICULADA	PZA	1.00
SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA ARMADO DE ESTRUCTURA TIPO V, INCLUYE CRUCETA PV-200, AISLADOR 13PD, GUARDALINEAS LARGAS 1/0, ABRAZADERA UC, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE NUMERO 4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	
SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CONECTOR PERICO O LINEA VIVA PARA CALIBRE 1/0-3/0 PARA ENTRONQUE DE LINEA ELECTRICA NUEVA MARCA BURUNDY O SIMILAR.	PZA	4.00



B70

000202

[Handwritten signatures and marks]

OPERADO FISM



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B4 PARA SOPORTAR LINEA SECUNDARIA E AISLADOR 1 C MARCA CONHESA O SIMILAR.	PZA	25.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS PARA INSTALACION DE BASTIDORES Y LINEA SECUNDARIA MARCA CONHESA.	PZA	18.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3BS PARA SOPORTAR LINEA SECUNDARIA Y BASTIDORES, MARCA CONHESA O SIMILAR.	PZA	12.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C, PARA AISLAR ALIMENTADORES 220/110 VOLT MARCA IUSA O SIMILAR.	PZA	25.00
SUMINISTRO E INSTALACION Y ATERRIZADO DE ESTRUCTURAS CON ALAMBRE DE COBRE CAL 4 SOLIDO, MARCA CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR.	KG	25.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO PARA TIERRA 5/8 CON PROTOCOLO, SEGÚN NORMA DE CFE, INCLUYE CONECTOR, MARCA COPERWELL.	PZA	5.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA DERIVACION PARALELA EN INSTALACION DE CIRCUITO SECUNDARIO AC 504, CAL 1/0-2/0 MARCA BURNY.	PZA	150.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, RAVEN ALUMINIO CON ALMA DE ACERO, PARA LINEA PRIMARIA 13.2 KV MARCA CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR.	KG	150.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2 CONDUCTORES FORRADOS+1 DESNUDO CAL 3/0, PARA CIRCUITO SECUNDARIO MARCA CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR.	MT	150.38487
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DE BANQUETA INCLUYE MUERTO CANAL, PERNO ANCLA, PROTECTOR PARA RETENIDA, GUARDACABOS, REMATES TIPO U Y TIPO RECTO CALIBRE 1/0 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	LOTE	000203



[Redacted Signature]
 [Redacted Signature]
 [Redacted Signature]

BAD

**OPERADO
FISM**



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CONECTOR ESTRIBO PARA ENTRONQUE DE LINEA CALIBRE 1/0-3/0 MARCA BURNY O SIMILAR.	PZA	4.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE (CCF) 13.2KV MARCA MULTICO O IUSA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED FORLEXA O SIMILAR DE 100 W 220/127 INCLUYE BRAZO SOPORTE PARA FIJAR EN POSTE.	PZA	8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR PARA ALIMENTAR LUMINARIAS.	MT	100
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6, PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	MT	400.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL Y EQUIPO DE MEDICION, PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	LOTE	400.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA A BASE DE PTR DE 2X2" E MEDIDAS DE 2 METROS DE ALTO POR 3 DEANCHO CON ANCLAS DE FIJACION DEL MISMO MATERIAL A DESPEGUE DE PISO 1.40 MTS. Y CARA DE LAMINA LISA CALIBRE COMERCIAL INCLUYE ROTULACION CON INFORMACION PROPORCIONADA POR RL MUNICIPIO EN MATERIAL VINILICO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2 CONDUCTORES FORRADOS+1 DESNUDO CAL 3/0, PARA CIRCUITO SECUNDARIO MARCA CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR.	MT	279.61513



[Redacted signature area]

[Handwritten signature]

BPO

000204



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
FISICA

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO

APROBADO

EJERCIDO

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
\$0.00	\$0.00	\$ 865,391.57	\$ 96,154.61	\$0.00	\$0.00	\$ 865,391.57	\$ 96,154.61

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCIA, ZACATECAS SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE REUNIERON EN LA CALLE LA MONTESA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN EL FINAL DE LA PRESENTE:

[Redacted names]

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATOR MUNICIPAL



EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CTO No. 10 MVG - 04 - 07 - 2022	\$ 961,546.18
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 961,546.18

[Handwritten signature]

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO DE EJECUCION (DIAS NATURALES)
CTO No. 8 MVG - 07 - 06 - 2022	11/08/2022	11/10/2022	11/08/2022	11/10/2022	43 DIAS



000205



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**OPERADO
FISICA**



RELACION DE LAS ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	15/08/2022	15 DE AGOSTO DEL 2022	\$ 248,675.73	\$ 39,788.12	\$ 288,463.85
2	06/10/2022	11 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 333,537.92	\$ 53,366.07	\$ 386,903.99
3	15/11/2022	21 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$163,813.56	\$ 26,210.17	\$ 190,023.73
4	23/12/2022	28 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 82,891.91	\$ 13,262.71	\$ 96,154.62
TOTAL:					\$ 961,546.18

DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A TITULO DEL CONTRATO CTO No. **10 MVG - 04 - 07 - 2022** EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR EL CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

No.	DESCRIPCION	FECHA DE EXPEDICION	No. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA	12/008/20222	N/A
2	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	04/08/2022	2704154
3	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	24/10/2022	2748806

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODO LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR APTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APROBADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACION.



BAD

*Col...
ABG*



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO



DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SUS REGLAMENTO, EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA ING. DANIEL TORRES DAVILA, REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANE DOCUMENTO

CABE HACER MENCION QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALTA, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACION O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE A ENTREGA Y RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MONTESA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. PARA SU CONSERVACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

[Redacted Name]

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Redacted Name]

SINDICO MUNICIPAL

[Redacted Name]

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

[Redacted Name]

DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

000207

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

