

**OPERADO
FISM**

BITACORA DE OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FAUSTINO OLIVARES Y PROFESOR DESIDERIO FUENTES LANDA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 3 MVG-10-05-2022

CONTRATISTA: [REDACTED]



NOTA No. 1:

FECHA: 10 DE MAYO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE APERTURA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA EN ELLA ASENTAR NOTAS Y CAMBIOS RELEVANTES AL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA ESTANDO AUTORIZADOS PARA EN ELLA FIRMAR Y ASENTAR NOTAS POR EL CONTRATISTA EL ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ EL CUAL SERA EL SUPERINTENDENTE DE ESTA OBRA Y POR LA DEPENDENCIA ESTARA COMO RESIDENTE DE ESTA OBRA EL [REDACTED]

CON ESTA MISMA FECHA EL CONTRATISTA RENUNCIA AL ANTICIPO OTORGADO POR LA DEPENDENCIA SIN QUE ESTO LIMITE Y/O JUSTIFIQUE ATRASOS EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA.



[Handwritten signature] over a thick black horizontal line.

RESIDENTE DEL CONTRATISTA

[Handwritten signature] over a thick black horizontal line.

RESIDENTE DE OBRA

BITACORA DE OBRA:

**OPERADO
FISM**

OBRA: REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FAUSTINO OLIVARES Y PROFESOR DESIDERIO FUENTES LANDA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 3 MVG-10-05-2022

CONTRATISTA [REDACTED]



NOTA No. 2:

FECHA: 13 DE MAYO DEL 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES ASI COMO EL BACHEO, RIEGO DE LIGA Y TENDIDO DE CARPETA EN CALLE, SE REALIZAN RIEGOS CON PIPA PARA EL BARRIDO Y PARA NO LEVANTAR LA LIGA AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS.



[Handwritten signature] [REDACTED]

RESIDENTE DEL CONTRATISTA

[REDACTED]

RESIDENTE DE OBRA



**OPERADO
FISM**

BITACORA DE OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FAUSTINO OLIVARES Y PROFESOR DESIDERIO FUENTES LANDA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 3 MVG-10-05-2022

CONTRATISTA [REDACTED]



NOTA No. 3:

FECHA: 16 DE MAYO DEL 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA PARA MEJORAMIENTO DE ARROYO VEHICULAR, SE CONTINUA CON TRABAJOS DE BACHEO PREVIO AL TENDIDO, A SOLICITUD DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL SE CONSTRUYEN TOPES EN PUNTOS SEÑALADOS POR EL MISMO.



[Handwritten signature] [REDACTED]

RESIDENTE DEL CONTRATISTA

[REDACTED]

RESIDENTE DE OBRA



000107

**OPERADO
FISM**

BITACORA DE OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FAUSTINO OLIVARES Y PROFESOR DESIDERIO FUENTES LANDA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 3 MVG-10-05-2022

CONTRATISTA: [REDACTED]



NOTA No. 4:

FECHA: 20 DE MAYO DEL 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON TRABAJOS DE TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA, A SOLICITUD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE LA DIRECCION SE AMPLIAN LAS METAS EN EL TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA YA QUE EN LA CALLE FAUSTINO OLIVARES HABIA QUEDADO INCONCLUSA EN UNA DE SUS FRANJAS POR LO QUE SE TOMO LA DECISION DE TERMINARLA EN TODO EL ANCHO DE LA MISMA.



[Handwritten signature] [REDACTED]

RESIDENTE DEL CONTRATISTA

[REDACTED]

RESIDENTE DE OBRA



000108

BITACORA DE OBRA:

**OPERADO
FISM**

OBRA: REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FAUSTINO OLIVARES Y
PROFESOR DESIDERIO FUENTES LANDA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA,
ZACATECAS

CONTRATO: 3 MVG-10-05-2022

CONTRATISTA: ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS




NOTA No. 5:

FECHA: 25 DE MAYO DEL 2022

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA ASI COMO EL BACHEO DE AREAS CON ASENTAMIENTO CONSIDERABLE, SE LE AVISA A LOS VECINOS DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN PARA QUE TOMEN PRECAUCIONES PRINCIPALMENTE DURANTE EL BARRIDO DE LA CALLE YA QUE AUNQUE SE REALIZA RIEGO MATAPOLVO NO DEJA DE GENERAR POLVO.





RESIDENTE DEL CONTRATISTA


RESIDENTE DE OBRA



000103

BITACORA DE OBRA:

**OPERADO
FISM**

OBRA: REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FAUSTINO OLIVARES Y PROFESOR DESIDERIO FUENTES LANDA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 3 MVG-10-05-2022

CONTRATISTA: ARQ. EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS




NOTA No. 6:

FECHA: 30 DE MAYO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO CUMPLIENDO ASI EN TIEMPO Y FORMA CON LO SEÑALADO.

SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA NO HABIENDO MAS QUE ASENTAR EN LA MISMA.






RESIDENTE DEL CONTRATISTA



RESIDENTE DE OBRA



000110