



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 23,535,465.00

Hoja: 1 de 3
Fecha de Aprobación: 25/04/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																													
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	09/02/ 2018	11/03/ 2018	100.00	19/02/ 2018	13/03/ 2018	832,585.48	832,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,585.48	832,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,585.00	832,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	92.00						
2018 30 069 0101					PERSONA	13,651.00																																
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	30069001 2	LOMAS CHICAS	100.00	05/03/ 2018	30/03/ 2018	50.00	13/03/ 2018		775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,500.00	387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,500.00	387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.29						
2018 30 069 0102					PERSONA	289.00																																
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	30069000 6	EL CEPILLO	100.00	05/03/ 2018	30/03/ 2018	50.00	13/03/ 2018		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.37						
2018 30 069 0103					PERSONA	306.00																																
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	30069000 8	SAN ANTONIO CORONADO	100.00	05/03/ 2018	30/03/ 2018	50.00	13/03/ 2018		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.59						
2018 30 069 0104					PERSONA	1,246.00																																
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	30069002 1	RAFAEL VALENZUELA	100.00	05/03/ 2018	30/03/ 2018	50.00	13/03/ 2018		475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.90						
2018 30 069 0105					PERSONA	767.00																																
SE 01	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	30069006 5	EJIDO SOTO Y GAMA	80.00	15/03/ 2018		50.00	20/03/ 2018		395,310.00	395,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,655.00	197,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,655.00	197,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	4,200.00						
2018 30 069 0106					PERSONA	147.00																																
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 300PR3104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00						
2018 30 069 0107					ALUMNO	180.00																																
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGES 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			2,803,566.15	2,803,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	35.00						
2018 30 069 0110					PERSONA	35.00																																
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGES 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00						
2018 30 069 0111					PERSONA	30.00																																
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGES 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00						
2018 30 069 0112					PERSONA	30.00																																
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGES 186, COLONIA CUAUHUILAN	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			891,120.79	891,120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00						
2018 30 069 0113					PERSONA	11.00																																



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

WILFRIAN MONJE MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


RAMONA ÁLVAREZ ESPINOZA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA

KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PAOLA NIETO RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡ BRILLA CON FUERZA !
CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 23,335,465.00

Hoja: 2 de 3
Fecha de Aprobación: 25/04/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
					Inicio	Término		Inicio	Término																																	
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	28.00									
2018	30	069	0114							2,242,852.92	2,242,852.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28.00									
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 096, COLONIAS CUAUHTEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	30.00									
2018	30	069	0115							2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00									
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	30.00									
2018	30	069	0116							2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00									
SH	02	a	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	15.00									
2018	30	069	0117							348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15.00									
SH	02	a	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES.	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	18.00									
2018	30	069	0118							417,600.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	18.00									
SH	02	a	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	19.00									
2018	30	069	0119							440,800.00	440,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	19.00									
SH	02	a	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	10.00									
2018	30	069	0120							232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00									
SH	02	a	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 096, COLONIAS CUAUHTEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	20.00									
2018	30	069	0121							464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00									
SH	02	a	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	15.00									
2018	30	069	0122							348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15.00									
SH	02	a	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADA EN VIVIENDAS DE AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERRES BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	30069000	1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									OBRA	20.00									
2018	30	069	0123							464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00									
SJ	02	j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 300PRO616M, LOCALIDAD EL COCO	30069000	1	EL COCO	0.00																									ANEXO	1.00									
2018	30	069	0109							203,402.86	203,402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00									



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

RAMONA ÁLVAREZ ESPINOZA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERIA

KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PAOLA NIETO RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/2018 al 31/03/2018

30	Veracruz	
069	GUTIÉRREZ ZAMORA	
	FISMDF	
	23,335,465.00	

Hoja: 3 de 3
Fecha de Aprobación: 25/04/2018

Programa																											Fecha de Aprobación:											
Subprograma				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
Tipo				Físico		Financiero																																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
SD																																						
01																																						
b																																			METRO LINEAL	150.00		
2018	30	069	0109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AYLLA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.			3006900001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	13,651.00			

[illegible]

WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

RAMONA ÁLVAREZ ESPINOZA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma



KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PAOLA NIETO RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
CONTABILIDAD INTERNA

SELLO DIGITAL: FoFUpf8bW9SG2BR3mx4J4FVoYCsJcz5obkEINQLmkBd6xnR4pCzLQJpHtS4ggBzbEP87IfOcZaWy9weOdHS0ApD2/eJvOBn8OjRH6p3YDvw8mbzSzWgkkaK0w3itgoRo+b5zlN2gVPYQAe/cz+sTZdYB+erZxQayhnXgz4BLHE=