

GERENCIA TECNICA

INFORME:

**ÁREA DE COORDINACIÓN
DE SUPERVISIÓN.**

MES: Diciembre

AÑO: 2021

"REMODELACIÓN DE OFICINAS OPERATIVAS UBICADAS EN BELISARIO DOMÍNGUEZ No.112, ZONA CENTRO. "

Empresa Ganadora: ING. FRANCISCO WENCESLAO CADENA YÁÑEZ.

Contrato: SAPSAM-AD-OB-007-2021

Monto Contratado: \$ 174,657.65 (CIENTO SETENTAY CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY SIETE MIL PESOS 65/100 M.N.), INCLUYE IVA.

Monto Ejecutado: \$ 174,657.65 (CIENTO SETENTAY CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY SIETE MIL PESOS 65/100 M.N.), INCLUYE IVA.

Recursos: Generación Interna de Caja

Periodo de Ejecución: Fecha de Inicio: **17/12/2021** Fecha de Termino **28/12/2021**.

Avance Físico: 100.00%

Avance Financiero: 100.00%



"BACHEO EN CALLE REGULAS, SOCAVACIONES A CAUSA DE FILTRACION DE PRECIPITACION PLUVIAL Y FUGA DE AGUA".



"BACHEO EN CALLE REGULES, SOCAVACIONES A CAUSA DE FILTRACION DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL Y FUGA DE AGUA".

