



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2018  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 Fuente de Financiamiento: CAPUFE  
 Presupuesto Autorizado: 19,013,436.30

Hoja: 1 de 2  
 Fecha de Aprobación: 26/10/2018

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Autorizada)						Estructura Financiera (Inversión Desembolsada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Método		Observaciones																	
					Inicio		Terminó		Financiero		Costo Total	Fuentes de Ingresos	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Unidad de Medida	Aprobada															
					Inicio	Terminó	Inicio	Terminó	Comenzó	Terminó																																				
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRENQUE PASAJES DE CORONADO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	30069001	IGNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)	100.00		23/07/2018	30/07/2018	100.00	19/07/2018	31/07/2018	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	9,150.00				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00				0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	390.00				
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAÑO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAÑO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	30069002	RAFAEL VALENZUELA	0.00				0.00			3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	3,825.00					
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	30069000	ARROYO GRANDE	100.00		30/07/2018	12/09/2018	70.30	09/08/2018		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	17,385.00		
SE	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CERRILLO DEL BIENITO MEXICANO Y CALLE PERU Y PERÚ ENTRE CALLE MÉXICO Y GUYANA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00				0.00			856,808.38	856,808.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	840.00			
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO: RICARDO FLORES MAGÓN - LAS BOMBAS	30069006	RICARDO FLORES MAGÓN	0.00				0.00			800,000.00	571,428.57	228,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	852.80			
SE	01	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00				0.00			150,000.00	107,142.86	42,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	120.00			
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00				0.00			900,000.00	357,142.86	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	38.00		
SE	01	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: HÉRCLES HÉRODES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LAZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL ENDO SOTO Y GAMA	30069006	ENDO SOTO Y GAMA	100.00		24/07/2018	09/08/2018	100.00	09/08/2018	09/08/2018	400,000.00	285,714.29	114,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	285,714.29	114,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	3,200.00	
SE	01	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	30069002	RAFAEL VALENZUELA	100.00		01/08/2018	30/08/2018	100.00	06/08/2018	06/08/2018	1,700,000.00	1,214,285.71	485,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,214,285.71	485,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	9,000.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLÓN Y ARENAL - BARRILES	30069000	ANCLÓN Y ARENAL	0.00				0.00			1,000,000.00	714,285.71	285,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6,000.00			
																																									PERSONA	576.00				

VILMAN MONJE MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

KITZIA EUNICE J. RAMÍREZ RAMÍREZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PAOLA NIETO RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
 2018 - 2021  
 | BRILLA CON FUERZA |  
**CONTRALORIA INTERNA**



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2018  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 089 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 Fuente de Financiamiento: CAPUFE  
 Presupuesto Autorizado: 19,013,438.30

Hoja: 2 de 3  
 Fecha de Aprobación: 28/10/2018

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Meta		Observaciones									
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Unidad de Medida	Aprobada												
							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales			Otros											
SE	01	a	2018	30	089	0412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL PALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	300890005	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,428,571.43	571,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	8,780.00						
GE	01	j	2018	30	089	0414	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CIFI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL	300680001	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	30/09/2018	13/09/2018	100.00	29/09/2018	06/09/2018	2,872,135.80	2,051,525.57	0.00	0.00	820,610.23	0.00	0.00	2,872,135.80	2,051,525.57	0.00	0.00	820,610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,600.00				
UM	01	a	2018	30	089	0415	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	300690011	IGNACIO MUÑOZ (ZAPOTAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	714,285.71	0.00	0.00	285,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	584.00					
SE	02	i	2018	30	089	0413	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	649,999.99	484,285.71	48,540.83	0.00	139,173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	48.11				
UM	01	a	2018	30	089	0416	REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS CONSISTENTE EN: JARDINERAS, ANDADORES, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CANAL FLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,453.83	717,467.10	0.00	0.00	286,986.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
US	01	a	2018	30	089	0417	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO - A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+000 AL KM 3+200	300690005	EJIDO INGENIERO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	865,880.84	865,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.20			
US	01	a	2018	30	089	0418	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO AGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 2+820	300690005	PALO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,658.07	862,613.35	345,045.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	336.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 22,808,937.9 19,013,438.2 2,263,014.62 0.00 1,582,485.00 0.00 0.00 7,878,135.80 6,457,525.57 800,000.00 0.00 820,610.23 0.00 0.00 7,878,135.80 6,457,525.57 200,000.00 0.00 820,610.23 0.00 0.00




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

WILMAN MONJE MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PAOLA NIETO RAMIREZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018 - 2021 ¡ BRILLA CON FUERZA ! CONTRALORIA INTERNA



# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/12028

**C. WILMAN MONJE MORALES**  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
**P R E S E N T E.**

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

bzjr4NXMt5Gf5JGLAaK/Dewdyupc/+BuEdmgcTU1rxqvBdgXEd/  
pSSoHdWiyWEFmYhY8Xrsu4h82Y6yOukSunWjWvnacwi1GXzPFTdS/y1DlzePwwcAfCg7dvBxgf7V/  
NoNQdsuwW3cR+YcmxR2e2piib5KB4slpLsXGt3jNvw=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*