



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

JUNIO 2021



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER
2018-2021**

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. 2021/07/21-0132
ASUNTO: REPORTE MES DE JUNIO**

**MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E:**

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Veracruz**; por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de junio 2021**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Miércoles 21 de Julio de 2021.

A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES.
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.**



c.c.p. el archivo



ACTA NÚMERO **33** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ.

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las **NUEVE horas con TREINTA minutos** del **QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice:-----


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SINDICA
ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA.-----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-----

REGIDORA
SEGUNDA

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**.-----


REGIDOR
TERCERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2021; FORTAMUN DF 2021; RECURSOS FISCALES 2021; FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES.-----


REGIDORA
CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES.-----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO **APROBADO POR MAYORÍA**.-----


SECRETARIO
AYUNTAMIENTO

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.-----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.-----

En uso de la voz el C. Luis Javier Orostico López, Tesorero Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de **junio** de **2021**, acorde a lo establecido



en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de **junio** del año **2021**.-----


PRESIDENTE
MUNICIPAL

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de **junio** del año **2021**. **APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


SINDICA
ÚNICA

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2021; FORTAMUN DF 2021; RECURSOS FISCALES 2021; FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES.-----


REGIDOR
PRIMERO

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de **junio de 2021**, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes en lo relativo a los FONDOS DEL FISM DF 2021; FORTAMUN DF 2021; RECURSOS FISCALES 2021; FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. Por lo que el C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al Cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de **junio** del año **2021**.-----

REGIDORA
SEGUNDA

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de **junio** del año **2021**, de los reportes de los FONDOS DEL FISM DF 2021; FORTAMUN DF 2021; RECURSOS FISCALES 2021; FONDO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. **APROBADO POR MAYORÍA.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


REGIDOR
TERCERO

6.- ASUNTOS GENERALES.-----


REGIDORA
CUARTA

No hubo asuntos generales.-----


SECRETARIO F
AYUNTAMIENTO

Posterior a ello, el C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta **Trigésima Tercera Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----

7.- CLAUSURA.-----



Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS**, DEL DÍA **QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO.-----

C. 
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
SÍNDICA
C. 
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡ BRILLA CON FUERZA !
REGIDURIA PRIMERA

C. 
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO


Ausencia temporal por acuerdo de cabildo tomado el 15/07/21 en acta No. 32 extraordinaria a solicitud escrita; con fundamento en el Art. 24 de Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

C. _____
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡ BRILLA CON FUERZA !
REGIDURIA TERCERA

C. 
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ
REGIDOR TERCERO

C. 
ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
REGIDURIA CUARTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
SECRETARÍA
C. 
JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69729

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690101	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EL CEPILLO-BARRILES DEL KM 1+075 AL 1+ 319	No	No	No	No
2021300690102	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS - CORONADO DEL KM 1+258 AL 1+ 436	No	No	No	No
2021300690103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ELVIRA BOLAÑOS EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2021300690104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD NUEVO OJITE-COLOLNA MANANTIALES EN LA LOCALIDAD EL OJITE	No	No	No	No
2021300690105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2021300690107	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: ALTAMIRANO-LINDERO CABELLAL EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Sí	No	Sí	No
2021300690109	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE: 30DPR0928N LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2021300690110	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30DPR5094D LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA	Sí	No	Sí	No

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69729

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690111	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: 30ETV0297P LOCALIDAD EL CEPILLO	No	No	No	No
2021300690112	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO OJITE-COLONIA MANANTIALES LOCALIDAD EL OJITE	No	No	No	No
2021300690113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MASACAPA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD CARRILLOPUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No
2021300690114	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MODELO Y LOMA LINDA, LOCALIDAD GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690115	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MODELO Y LOMA LINDA, LOCALIDAD GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690116	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TRAMO; MACARENA ARRAZOLA. EL CEPILLO DEL KM 0+000 AL 0+100, LOCALIDAD MACARENA ARRAZOLA	No	No	No	No
2021300690117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIENTAL EN COLONIA LOS ANGELES Y MODELO, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE F, TAMAULIPAS ENTRE CALLE B Y CALLE 8, DIECIOCHO DE MARZO, AGEB 0202, COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	Sí	No	Sí	No

SELLO DIGITAL:

ht+vmy1BusWX+hODh4v8WF/p2c8Nvh0iY7O9GMg47A7Q+jC1roQB3LHmysd4PUSbnOBeyfthoDBBHwG22iUXYrUbdv3sqptU3x3gDLCI4pni9nZExGhqrElX468z++5ZeXEwHSEbgF7GBkKxYlpl/2fNvtvAqAcxd/+rV/P5HAo=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69729

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690121	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS, AGEB 0217, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690122	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJON DE LA RIVERA AGEB 0151, COLONIA ANCLON Y ARENAL, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLEJON LA MALINCHE, AGEB 0096, COLONIA CUAUHEMOC, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE VICENCIO FAYA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No
2021300690126	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE: 30EPR0922T LOCALIDAD LA LUZ DEL PORTUGUES	No	No	No	No
2021300690127	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA, CLAVE: 30DPR4090A, AGEB 0109, COLONIA RAFAEL MURILLO VIDAL	No	No	No	No
2021300690128	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PINO, ENTRE EUCALIPTO Y CARRETERA FEDERAL, COLONIA ANCLON Y ARENAL, AGEB 0151	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69729

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HONDURAS Y PUERTO RICO, ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PANAMA, Y CALLE COSTA RICA ENTRE HONDURAS Y PUERTO RICO, EN LA COLONIA 1° DE MAYO, AGEB 0202	No	No	No	No
2021300690130	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUBA ENTRE EJERCITO MEXICANO Y PANAMA, COLONIA 1° DE MAYO, AGEB 019A	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69729

SELLO DIGITAL:

ht+vmy1BusWX+hODh4v8WF/p2c8Nvh0iY7O9GMg47A7Q+jC1roQB3LHmysd4PUSbnOBeyfthoDBBHwG22iUXYrUbdv3sqptU3x3gDLCI4pni9nZExGhqrEIX468z++5ZeXEwHSEbgF7GBkKxYlpl/2fNvtvAqAcxd/+rV/P5HAo=



Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69730

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690218	REHABILITACIÓN DE PARQUE GLORIETA DE ACCESO A LA CIUDAD	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69730

SELLO DIGITAL:

HAF61bll0F9FSorhz3sn2OXDqInOhHoAEpO+oQmg/3Khz9NKq9KMIHL9nw2aZ2cHi5DBwsCs7DT90l/IFozl+CQgpg9+I9P5ASjld46P9H8dz/Da+Y7TBXCOgk3SN9aBgstpQwz53oJvWCO9rjKPsM44lnEGGxiWm5hQpvPklG=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69731

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ADALBERTO TEJADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2021300690005	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO-PARCELARIO TOMAS DOMINGUEZ	No	No	No	No
2021300690006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MURILLO VIDAL ENTRE AGUSTIN ACOSTA LAGUNES Y JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA, AGEB 0109.	Sí	Sí	No	No
2021300690007	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE MIGUEL PATIÑO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA HIDALGO, AGEB 0151.	Sí	No	No	No

SELLO DIGITAL:

hGuJu5LnFdPRQYWS2zdg27zc7FnLapG4AOM0DXrhaJOYiCpAka6jqv1gLbiH1s08ARtUHKUP6Wn/hJil7HMcYpsSJ2ITWvM91zycSIWqvRVhb+7SUKRcpBpBDF4Sc25RrcOcAL05V5IVWejFkEG9v/1/mLKjNEzuFVRwJG0Fbmg=



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690006	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MURILLO VIDAL ENTRE AGUSTIN ACOSTA LAGUNES Y JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA,		Fuente de Financiamiento:	ARTICIPACIONES FEDERALES	
			Fecha de revisión:	25/07/2021	



Concepto de obra ejecutado:



Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.


 ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de Obra Responsable
INGENIERO
Profesión

- c.c.p.
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690006	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MURILLO VIDAL ENTRE AGUSTIN ACOSTA LAGUNES Y JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA,			Fuente de financiamiento:	ARTICIPACIONES FEDERALES
				Fecha de revisión:	25/07/2021



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2021
OBRAS PÚBLICAS

Alfredo Moreno Neri

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690007	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE MIGUEL PATIÑO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA HIDALGO, AGEB 0151.			Fuente de financiamiento:	ARTICIPACIONES FEDERALES
				Fecha de revisión:	25/07/2021



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2010-2021
OBRAS PÚBLICAS

ALFREDO MORENO NERI

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA)	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690107	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: ALTAMIRANO-LINDERO CABELLAL EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	25/07/2021



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



Francisco Guillermo Medina Benavides
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690120	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE F, TAMAULIPAS ENTRE CALLE B Y CALLE 8, DIECIOCHO DE MARZO, AGEB 0202, COLONIA			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	24/07/2021



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



Idhal Hernández Pimentel
Supervisor de obra Responsable

OPRAS PÚBLICAS

ARQUITECTO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfís



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690110	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30DPR5094D LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	25/06/2021



FOTO
COLUMNAS

Concepto de obra ejecutado:



FOTO
COLUMNAS

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty dashed box for observations.


NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable
INGENIERO
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690110	Periodo:	JUNIO	Número de estimación:	3.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TÁCHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30DPR5094D LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA			Fuente de financiamiento:	FISMDF
				Fecha de revisión:	24/07/2021



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty dashed box for observations.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

NORBERTO JUAREZ MEJIA

Supervisor de obra Responsable

OBRA PÚBLICAS

INGENIERO

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/7/2021
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: IGNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: ALTAMIRANO-LINDERO CABELLAL EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2021300690107	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA	CLAVE AGEB: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
DIRECTA X	COMPLEMENTARIA RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD: 20.381949000	LONGITUD: -97.136398000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO,ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. OPERACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO,ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. OPERACIÓN DE

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN 1	\$1,000,000.00	1	\$995,689.66	787	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$995,689.66
TOTALES	\$1,000,000.00		\$995,689.66		\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$995,689.66

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0107/OP-011	FECHA:	3/5/2021
CONTRATISTA:	MODESTO CRUZ LOPEZ		
RFCT:	CULM700704LS0		
MONTO CONTRATADO:	\$1,000,000.00	C/IVA	
	PROGRAMADA	REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	1/10/2021	5/5/2021
	TÉRMINO	30/11/2021	1/6/2021
	DÍAS	60	28
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,000,000.00	1/6/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,000,000.00	1/6/2021
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$86,206.90	\$100,000.00
AFIANZADORA:		liberty Fianzas S.A. DE C.V.	liberty Fianzas S.A. DE C.V.
No. DE FIANZA:		3900-03580-0	3900-03595-0
FECHA:		3/5/2021	1/6/2021
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,000,000.00	C/IVA

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS
2021
OBRAS PÚBLICAS

RANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDE
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/7/2021
MES QUE SE REPORTA
JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: EJIDO SOTO Y GAMA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30DPR5094D LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2021300690110	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA	CLAVE AGEB: N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
MUY ALTO	ALTO
MEDIO X	BAJO
MUY BAJO	
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
DIRECTA	X COMPLEMENTARIA
	RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD 20.426213000	LONGITUD -97.050886000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	FACTURAS		
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION 3	\$31,969.70	3	\$31,831.90	A2	\$31,969.70	\$0.00	\$137.80	\$0.00	\$31,831.90
ESTIMACION 2	\$703,030.30	2	\$700,000.00	999BB32ED	\$703,030.30	\$0.00	\$3,030.30	\$0.00	\$700,000.00
ESTIMACION 1	\$265,000.00	1	\$263,857.76	18A8D3C35	\$265,000.00	\$0.00	\$1,142.24	\$0.00	\$263,857.76
TOTALES	\$1,000,000.00		\$995,689.66		\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$995,689.66

MONTO AUTORIZADO:	\$1,000,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,000,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	X
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0110/OP-010	FECHA:	23/4/2021
CONTRATISTA:	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		
RF:	RHC0411269Q3		
MONTO CONTRATADO:	\$1,000,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	26/4/2021	26/4/2021
	TÉRMINO	15/6/2021	4/6/2021
	DÍAS	51	40
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$735,000.00	4/6/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,000,000.00	4/6/2021
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	25	75	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	25	75	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	25	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$86,206.90	\$100,000.00
AFIANZADORA:	Liberty Fianzas S.A. DE C.V. Liberty Fianzas S.A. DE C.V.		
No. DE FIANZA:	2254316-0001	2254405-0000	
FECHA:	23/4/2021	4/6/2021	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,000,000.00		C/IVA

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

2018 2021
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 2021
OBRAS PUBLICAS

NORBERTO JUAREZ MEJÍA
SUPERVISOR

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:	25/7/2021
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAILICO EN CALLE F, TAMAULIPAS ENTRE CALLE B Y CALLE 8, DIECIOCHO DE MARZO, AGEB 0202, COLONIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2021300690120	

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		ANTECEDENTES:	
SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGEB:	0202
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
		DIRECTA	COMPLEMENTARIA X RESTRINGIDA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	20.443870000	LONGITUD	-97.094068000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO AFINE Y COMPACTACION DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO AFINE Y COMPACTACION DE

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION 1	\$383,889.65	1	\$382,234.96	788	\$383,889.65	\$0.00	\$1,654.70	\$0.00	\$382,234.95
TOTALES	\$383,889.65		\$382,234.96		\$383,889.65	\$0.00	\$1,654.70	\$0.00	\$382,234.95

MONTO AUTORIZADO:	\$383,889.65	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$383,889.65	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			CAEV	
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0120/OP-012	FECHA:	13/5/2021
CONTRATISTA:	MODESTO CRUZ LOPEZ		
RFC:	CULM700704LS0		
MONTO CONTRATADO:	\$383,889.65	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	19/7/2021	14/5/2021
	TÉRMINO	31/8/2021	1/6/2021
	DÍAS	43	19
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$383,889.65	1/6/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$383,889.65	1/6/2021
FINIQUITO CON IVA:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$33,093.94	\$38,388.97
AFIANZADORA:		Liberty Fianzas S.A. DE C.V.	Liberty Fianzas S.A. DE C.V.
No. DE FIANZA:		3900-03582-0	3900-03597-0
FECHA:		13/5/2021	1/6/2021
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$383,889.65	C/IVA
--	--------------	-------

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. IDHAL HERNÁNDEZ PIMENTEL
SUPERVISOR

2018 2021
OBRAS PÚBLICAS

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /69729

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2021 11:20:53 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

ht+Vmy1BusWX+hODh4v8WF/p2c8Nvh0iY7O9GMg47A7Q+jC1roQB3LHmysd4PUSbnOBeyfthoDBBHwG
22iUXYrUbdv3sqptU3x3gDLCl4pni9nZExGhqrEIX468z++5ZeXEwHSEbgF7GBkKxYIpl/2fNvtvAqAcxd/+rV/
P5HAo=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /69730

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2021 11:23:04 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

HAF61bIloF9FSorhz3sn2OXDqInOhHoAEpO+oQmg/3KhZ9NKq9KMIHL9nw2aZ2cHi5DBwsCs7DT90l/IFozl+CQgpg9+I9P5ASjkd46P9H8dz/Da+Y7TBXCOgk3SN9aBgstpQwz53oJvWCO9rjKPsM44lnEGGxiWm5hQpvPkLg=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /69731

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2021 11:24:45 a. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	PARTICIPACIONES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

hGuJu5LnFdPRQYWS2zdg27zc7FnLapG4AOM0DXrhaJOYiCpAkA6jqv1gLbiH1s08ARtUHkUP6Wn/hJil7H
McYpsSJ2ITWvM91zycSIWqvRVhb+7SUKRcpBpBDF4Sc25RrcOcAL05V5IVWejFkEG9v/1/mLKjNEzuFVR
uJG0Fbmg=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS
INTEGRACIÓN DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

PERIODO: JULIO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/07/2021 AL 31/07/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	25/07/2021	14:22:44
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	25/07/2021	14:23:20
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	25/07/2021	14:23:35
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	25/07/2021	14:24:34
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	25/07/2021	14:25:39
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	25/07/2021	14:26:03
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	-	-
OP8. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.