



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!  
**ESPERANZA**  
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
Y COMBATE A LA POBREZA



## INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

# JUNIO 2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.  
OFICIO No. P-2018/24/07-0419  
ASUNTO: REPORTE MENSUAL JUNIO

**DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ**  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO  
XALAPA, VERACRUZ.  
**PRESENTE:**

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz. Remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Junio 2018**, generado en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Martes 24 de Julio de 2018.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018-2021  
(BRILLA CON FUERZA)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.  
OFICIO No. P-2018/24/07-0420  
ASUNTO: REPORTE MENSUAL JUNIO

**C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ**  
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO  
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.  
**PRESENTE:**

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz. Remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Junio 2018**, generado en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Martes 24 de Julio de 2018.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021



ACTA NUMERO 43 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- 4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.-----
- 5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.-----
- 6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.** -----

**4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.**-----

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de Junio de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados

11/10  
2018

*[Handwritten signatures in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021



financieros

correspondientes al mes de Junio del año 2018.-----

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de Junio del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

**5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.-**-----

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de Junio de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de Junio del año 2018. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de Junio del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

**6.- ASUNTOS GENERALES.**-----

No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta cuadragésima tercera sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.

**7.- CLAUSURA.**-----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO-----

C.   
WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 -  
PRESIDENTE







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
BRILLA CON FUERZA I  
REGIDURIA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021

C.

GONZALO QUIÑONES LÓPEZ  
REGIDOR PRIMERO

BRILLA CON FUERZA I  
SINDICATURA  
MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICA ÚNICA

--	--	--

--	--	--



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021

C.

FRANCISCO HATZEL GÓMEZ  
REGIDOR TERCERO

BRILLA CON FUERZA I  
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
REGIDURIA SEGUNDA  
REGIDORA SEGUNDA

--	--	--

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
BRILLA CON FUERZA I  
REGIDURIA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
REGIDURIA  
CUARTA

C.

ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA

C.

JORGE CHENA BAIRÉS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021

**SECRETARÍA**

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37736

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	No	No	No	No
2018300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	No	No	Sí	No
2018300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	No	No	Sí	No
2018300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690106	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2018300690107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 300PR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.	Sí	Sí	Sí	No
2018300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2018300690111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES	No	No	No	No
2018300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	Sí	Sí	Sí	No
2018300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No





Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37736

Número Obra	Descripción	Formato 09H		Formato 09V		Formato 11		Formato 12	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
2018300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	No	No	No	No	No	No
2018300690115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 096, COLONIAS CUAUHEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO	No	No	No	No	No	No	No	No
2018300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	No	No	No	No	No	No
2018300690108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	No	No	No	No	Sí	No	No	No
2018300690109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No	No	No	No	No
2018300690124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS	No	No	No	No	No	No	No	No
2018300690125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	No	No	No	No	No	No	No	No
2018300690126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA	No	No	No	No	No	No	No	No



EMO/18/37736

SELLO DIGITAL:

k084dH2cYYICb0NvU1SnWtelc0oz9X14JMEUrxMZidhrrAhQqoshEv7Q4pF15I1BRUchKfxA71+ackqFeLomA1a25bD1Tv+IWuI6vbd+VbPjn1ukF+p1/bI2y7of7FIhgdUa54wrD2Tn88dJQEIb6s5IhWwvk+ogvw8Ngzks=





Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37737

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690050	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37737



H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL VERACRUZANO 2011-2017 OBRAS PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

IzetAzzuuCIA3dkURZpHfAIGefMYre-qIUD1ZFmJUPcORaaSQVhIQMSMxe6dRZifhgpvQaFP+TTYh0qkxcRhd9eOKYDHmVbkaiQp8KJzITpJDSMo+f2IMdcSTq4rnmTx88utKmA1zGONGM5Cnaxy9HWXEHVWWW0QxbwD90=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37738

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690225	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.	No	No	No	No
2018300690226	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37738



H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL ZAMORA, MICHOACÁN 2018 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

CYF51r1d7bEGP1P5pM0yytC34w0cYYK/14kchqjudsGsw8XMDHA8HT717m733H3oQ2kg3JrHhUJClRF8ysEZUo+bVVGVV0sMisuckalIOx0FA2akagkXN3uY7zapqJMwJ08hWenoL7GA/O+hEvdjblvsqzHvKUCBDS5s4d4e=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37740

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690301	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37740



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL DE  
ZAMORA  
2018-2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

IUNKbR4wyoI2QL9ygrCy/Fijsod30dhigTPs64Q-wX8xY0007h5F8HCICQ3UxMbWxaFF3+gvO1xHeQEGP2tm5Ea6qCiaYcEPlz8Ds85ybyV/42K3r1b9/uuEAXB6y/w8TTEG+ENHBv54gVzIm5QoA4vFRyG+GEqGjckxFM=





Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37741

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690302	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37741



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUERRA ZAMORA, VER.  
 2018 - 2021  
**OBRAS  
 PÚBLICAS**

SELLO DIGITAL:

qcr7vXOd+Tjh9bbnGfpmIZCVR3QRPSFhmTCv8FidGwKix2wccHYiq1Q0S0aJQwTgrnqhmGer02pWCs/7xCHh1kfy+hwYyRKU2Ooz+X5geRzxQpb4QX9ea0pQFR1.pxDKu9MMW66qW1/fxN2XC5VmCIGYf6yqOf-skKzBr/K4PMU=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37808

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690401	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	No	No	No	No
2018300690403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL	No	No	No	No
2018300690404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL	No	No	No	No
2018300690402	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	No	No	No	No
2018300690405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y CALLE PERU Y PERU ENTRE CALLE MÉXICO Y GUYANA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No
2018300690406	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO: RICARDO FLORES MAGON- LAS BOMBAS	No	No	No	No
2018300690407	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37808



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CIERREZAMANA I.B.  
2010-2011  
OBRAS  
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

hoaxfsdgWFPXqyXDGDBR6dwhz9mBV89sF4MecpFwheJ8rT58vPjldYoquy/oc1Bp3+nBK9Y9VlcucligOZ/AajBMNP5vHjaeholbc2tpZ2cl3IGnivKqYweA7hh7HCQrstkNBb2O+RqHtroTIRGECwU3q4bKXH7NHqR6dhYqJTZ/+ks

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/37808

Número Obra	Descripción	No	No	No	No	No	No
		Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12		
2018300690408	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No	No	No
2018300690409	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No	No	No
2018300690410	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No	No	No
2018300690411	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLON Y ARENAL BARRILES	No	No	No	No	No	No
2018300690412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	No	No	No	No	No	No
2018300690414	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No	No	No
2018300690415	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No	No	No
2018300690413	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No	No	No
2018300690416	REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS CONSISTENTE: JARDINERAS, ANDADORES, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CANAL PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No	No	No







# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018  
 No. de obra: 2018300690107.00 Periodo: JUNIO Número de estimación: 1.00  
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL. Fecha de revisión: 16/07/2018



FOTO ACABADOS

Concepto de obra ejecutado:



FOTO TECHADO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

TERMINADA



ARQ. JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABÉ

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orffis

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018  
 No. de obra: 2018300690107.00 Periodo: JUNIO Número de estimación: 1.00  
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, Fuente de Financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
 Fecha de revisión: 16/07/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:  
TECHADO



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:  
FIRME DE CONCRETO

Observaciones:

EN PROCESO



AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 VERACRUZ  
 2018.06.01  
**OBRAS  
 PÚBLICAS**

ARQ. JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABÉ

ARQUITECTO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

**DATOS GENERALES**

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA      Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA      Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018

No. de obra: 2018300690112.00      Periodo: JUNIO      Número de estimación: 1.00

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS      Fuente de financiamiento: MUNICIPAL Y DE LAS      Fecha de revisión: 16/07/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

ACABADOS



Concepto de obra ejecutado:

FIRMES DE CONCRETO



FOTO

Observaciones:

EN PROCESO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018 - 001

**OBRAS PÚBLICAS**

ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA  
INGENIERO

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfís





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

### DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018  
 No. de obra: 2018300690112.00 Periodo: JUNIO Número de estimación: 1.00  
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS Fuente de Financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
 Fecha de revisión: 16/07/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:  
PERFILES



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:  
PINTURA

Observaciones:

EN PROCESO



ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA  
INGENIERO

Supervisor responsable

OBRAS PÚBLICAS

- C.C.P. Presidente Municipal
- C.C.P. Contralor Interno
- C.C.P. Tesorero Municipal
- C.C.P. Director de Obras Públicas
- C.C.P. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

**Municipio:** GUTIÉRREZ ZAMORA      **Localidad:** GUTIÉRREZ ZAMORA      **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2018  
**No. de obra:** 2018300690114.00      **Periodo:** JUNIO      **Número de estimación:** 1.00  
**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.      **Fuente de financiamiento:** MUNICIPAL Y DE LAS      **Fecha de revisión:** 24/07/2018



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

ACABADOS

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

FACHADA TERMINADA

Observaciones:

EN PROCESO



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUBERNAMENTAL  
 2018-2021

OBRAS PÚBLICAS

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

ING. RODOLFO GUTIÉRREZ LECHUGA

INGENIERO

Supervisor responsable





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2018  
 No. de obra: 2018300690114.00 Periodo: JUNIO Número de estimación: 1.00  
 Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, Fuente de Financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS Fecha de revisión: 16/07/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:  
ACABADOS



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:  
TERMINADA

Observaciones:

PROCESO

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 4d1

OBRAS PÚBLICAS

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
INGENIERO

Supervisor responsable





**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

**FECHA DE ELABORACION:**  
15/06/2018  
**MES QUE SE REPORTA**  
JUNIO

**MUNICIPIO:** GUTIERREZ ZAMORA **LOCALIDAD:** GUTIERREZ ZAMORA **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FONDO DE APORTACIONES F No. DE OBRA: 20183000690107 **CLAVE:** 30DPRS10MU COL. ASOCIACION CIVIL

**DATOS GENERALES**

**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:** SI  NO   
**OBRA REALIZADAS CON FISH-DF:** MUY ALTO  ALTO  MEDIO  BAJO  MUY BAJO   
**TIPO DE ZONA:** RURAL  URBANA   
**SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:** SI  NO   
**SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO:** SI  NO   
**TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:** DIRECTA  INDIRECTA  COMPLEMENTARIA   
**LATITUD:** 0.000000000 **LONGITUD:** 0.000000000 **CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE:** SI  NO

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO	AMORTIZADO	5 MILLAR	
ESTIMACIÓN UNO	\$181,129.24	1	\$181,129.24	\$0.00	\$784.11	\$181,129.24
ESTIMACIÓN DOS	\$167,362.15	2	\$167,362.15	\$0.00	\$724.51	\$167,362.15
<b>TOTALES</b>	<b>\$348,491.39</b>		<b>\$348,491.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508.62</b>	<b>\$348,491.39</b>

**REPORTE**

EXISTE	FECHAS
\$167,362.00	31/05/2018
\$350,000.00	31/05/2018
\$0.00	

**AVANCE FISICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

TERMINADO

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
DESPLANTE DE ESTRUCTURA, COLUMNAS, ESTRUCTURA PARA TECHADO, BARRA DE COCINA Y MOBILIARIO

**MONTO AUTORIZADO:** \$350,000.00 C/IVA  
**MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$350,000.00 C/IVA  
**VALIDACIÓN DEL PROYECTO:** EXISTE  NO EXISTE  NO APLICA   
**DEPENDENCIA QUE VALIDA:**  
**FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:** EXISTE  NO EXISTE  NO APLICA   
**DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:**  
**TIPO DE LICITACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE   
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS EXISTE   
LICITACIÓN PÚBLICA EXISTE

**NO. DE CONTRATO:** RGTZ-AD 10-FISMOF/2018 30 069 010 **FECHA:** 13/04/2018  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.  
**MONTO CONTRATADO:** \$350,000.00 C/IVA  
**PROGRAMADA**  
**PERIODO DE EJECUCIÓN:** INICIO 01/02/2018 REAL 16/04/2018  
TERMINO 15/12/2018 31/05/2018  
DIAS 46  
**APLICA:** NO APLICA  PORCENTAJE:   
**ANTICIPO:** MONTO:  FECHA DE PAGO:

**TIPO DE FIANZA:** ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS  
**MONTO AFIANZADO:** \$30,172.41 \$35,000.00  
**AFIANZADORA:** Fianzas Monterrey S.A DE Fianzas Monterrey S.A DE  
**No. DE FIANZA:** 1904088 1910277  
**FECHA:** 13/04/2018 31/05/2018  
**CONVENIO MODIFICATORIO:** MONTO  PLAZO  NO APLICA   
**MONTO-TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:** \$350,000.00 C/IVA  
Arq. ANTONIO-RIOS PEREZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
RODRIGO BERNABE SUPERVISOR

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES I	No. DE OBRA:	2018300690112		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	NO	X				
Obras realizadas con FISM-DF:		CLAVE	0202					
Zona:		RURAL	X					
SE encuentra en una Zap:		SI	NO	X				
SE encuentra en el Catálogo:		SI	NO	X				
Coordenadas de Georreferencia:		LONGITUD	0.000000000					
		LATITUD	0.000000000					

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	Monto	Pólizas Cheque		Importe Obra		Facturas		Importe Devengado	
		No.	Monto	No.	Monto	\$ Millar	Cargos Adicionales	Millar	Devenido
STIMACION UNI	\$1,208,602.63	1	\$1,208,602.63	A33	\$1,213,834.00	\$0.00	\$5,232.05	\$0.00	\$1,208,602.63
STIMACION DOX	\$830,316.93	2	\$830,316.93	A38	\$833,911.38	\$0.00	\$3,594.45	\$0.00	\$830,316.93
TOTALES	\$2,038,919.56		\$2,038,919.56		\$2,047,745.38	\$0.00	\$8,826.50	\$0.00	\$2,038,919.56

REPORTE		AVANCE FISICO REAL											
EXISTE		FECHAS											
Monto pagado en el mes:	\$833,911.38	14/05/2018											
Monto pagado acumulado:	\$2,047,746.06	14/05/2018											
FIRMIENTO:	\$0.00												
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:													

OBSERVACIONES:		<p>EL ADMINISTRATIVO</p> <p>CONSTITUCIONAL</p> <p>REGISTRARIAL</p> <p>2018-061</p> <p>OBRAS PUBLICAS</p>											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Monto Autorizado:		\$2,403,056.70	C/IVA
Monto del Presupuesto Base:		\$2,403,056.00	C/IVA
Validación del Proyecto:		EXISTE	NO EXISTE
Dependencia que valida:		EXISTE	NO EXISTE
Dependencia que otorga:		EXISTE	NO EXISTE
La factibilidad:		EXISTE	NO EXISTE
Tipo de Licitación:		ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
		licitación a menos 3 personas	X
		licitación pública	
No. de Contrato:		IGTZ-LR 11-FISM DF/2018 30 069 011 FECHA: 30/03/2018	
Contratista:		GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	
Monto Contratado:		\$2,403,056.70	C/IVA
Periodo de Ejecución:		INICIO	PROGRAMADA
		TÉRMINO	REAL
		DIAS	15/12/2018
		APLICA	0
		MONTO:	NO APLICA
		FECHA DE PAGO:	PORCENTAJE:

Tipo de Fianza:		ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
Monto Afianzado:		\$207,160.06		
Afianzadora:		Manifiesta SOFIMEX S.A		
No. de Fianza:		2197812		
Fecha:		30/03/2018		
Convenio Modificatorio:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
		MONTO	INICIAL	FINAL
		PLAZO	NO APLICA	
Monto Total Contratado (Convenio + Contrato) de obra:		ING. ALFREDO MARTÍNEZ NERI		
		SUPERVISOR		
		FORMATO 11		





**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:  
18/06/2018  
MES QUE SE REPORTA  
JUNIO

**MUNICIPIO:** GUTIERREZ ZAMORA **LOCALIDAD:** GUTIERREZ ZAMORA **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACION CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACION PRIMERO DE MAYO.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FONDO DE APORTACIONES | **No. DE OBRA:** 2018300690114

**DATOS GENERALES**

**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:** SI  NO  **ANTECEDENTES:**

**TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:** CLAVE: 019A **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** MUY ALTO  ALTO  MEDIO  BAJO  MUY BAJO

**ZONA:** RURAL  URBANA  **AGEB:** SI  NO  **TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:** DIRECTA  INDIRECTA  COMPLEMENTARIA

**SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:** SI  NO  **SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:** SI  NO

**COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:** PROYECTO ESPECIAL  SI  CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE  NO

**LATITUD:** 0.000000000 **LONGITUD:** 0.000000000

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
DESPLANTES DE ESTRUCTURAS, MUROS, ACEROS DE REFUERZO Y CONCRETOS

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE DEBERGADO
		No.	MONTO	AMORTIZADO	5 MILLAR	
ESTIMACION 1	\$1,113,719.51	1	\$1,113,719.00	50.00	\$4,821.30	\$1,113,719.51
ESTIMACION 2	\$826,126.10	2	\$826,126.10	50.00	\$3,576.30	\$826,126.10
TOTALES	\$1,939,845.61		\$1,948,243.21	\$0.00	\$8,397.60	\$1,939,845.61

**MONTO PAGADO EN EL MES:** \$829,702.40 **FECHA:** 14/05/2018

**MONTO PAGADO ACUMULADO:** \$1,948,243.20 **FECHA:** 14/05/2018

**FINQUITO:** \$0.00

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:**

**REPORTE EXISTE:**

EXISTE	FECHAS
	14/05/2018
	14/05/2018

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	75	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	25	50	75	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

PROCESO

**MONTO AUTORIZADO:** \$2,242,852.92 **C/IVA:** C/IVA

**MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$2,242,852.00 **C/IVA:** C/IVA

**VALIDACIÓN DEL PROYECTO:** EXISTE  NO EXISTE  **NO APLICA:** X

**DEPENDENCIA QUE VALIDA:** EXISTE  NO EXISTE  **NO APLICA:** X

**FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:** EXISTE  NO EXISTE  **NO APLICA:** X

**DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:** EXISTE  NO EXISTE  **NO APLICA:** X

**TIPO DE LICITACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  EXISTE  INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS  X **NO APLICA:** X LICITACIÓN PÚBLICA

**NO. DE CONTRATO:** IGZ-LR 10-FISM DF/2018 30 069 011 **FECHA:** 30/03/2018

**CONTRATISTA:** GRUPO CARDENA DE VERACRUZ S.A DE C.V.

**MONTO CONTRATADO:** \$2,242,852.00 **PROGRAMADA:** REAL **C/IVA:** C/IVA

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** INICIO 01/02/2018 **TERMINO:** 02/04/2018

**APLICA:** APLICA  NO APLICA  **MONTO:** 120 **NO APLICA:** 0 **PORCENTAJE:** X

**FECHA DE PAGO:**

**TIPO DE FIANZA:** ANTICIPO **CUMPLIMIENTO:** VICIOS OCULTOS

**MONTO AFIANZADO:** \$193,349.39

**AFIANZADORA:** Manzanera SOLIMEX S.A

**No. DE FIANZA:** 2197812

**FECHA:** 30/03/2018

**CONVENIO MODIFICATORIO:** MONTO EXISTE  IMPORTE/PERIODO **FECHA:** INICIAL  FINAL

**MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS:** NO APLICA

**Av. ANTONIO RIOS PEREZ**  
**ING. ALFREDO MORENO NERI**  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
**SUPERVISOR**

FORMATO 11





**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACION:  
16/04/2018  
MES QUE SE REPORTA  
JUNIO

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690102		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	NO	X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
ZONA:	RURAL	X	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA			
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO		SI	X	
		SI	NO	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		Cuenta con opinión favorable		
LATITUD	0.00000000	LONGITUD	0.00000000	

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*							
No. EST.	MOMTO	POLIZAS CHEQUE		IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
		No.	MOMTO				
ANTICIPO	\$387,500.00	2	\$387,500.00	50.00	50.00	\$0.00	\$387,500.00
STIMACION UNIC	\$384,159.48	3	\$384,159.48	\$3,340.52	\$0.00	\$0.00	\$384,159.48
TOTALES	\$771,659.48		\$771,659.48	\$3,340.52	\$0.00		\$771,659.48

MONTO AUTORIZADO:	\$775,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$775,000.00	C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA:	EXISTE	NO APLICA
LA FACTIBILIDAD:		EXISTE
TIPO DE LICITACION:	ADJUDICACION DIRECTA	
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACION PUBLICA	

NO. DE CONTRATO:	CO-AR 002-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISAIEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$775,000.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TERMINO	15/12/2018	05/03/2018
	DIAS	25	30/03/2018
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$387,500.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2018	

AVANCE	AVANCE FISICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$387,500.00	\$66,810.35	\$66,810.00
AFIANZADORA:	ITA, S.A de C.V. Grupo Finsa, S.A de C.V. Grupo Finsa, S.A de C.V. Grupo Finsa		
No. DE FIANZA:	3900-02488-4	3900-02489-5	3900-02495-8
FECHA:	01/03/2018	05/04/2018	05/04/2018
CONVENIO	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
MODIFICATORIO:	PLAZO	NO APLICA	INICIAL FINAL
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS:			\$775,000.00
Ing. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS Ing. LEONEL RODRIGUEZ RIOS SUPERVISOR			



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/06/2018
MES QUE SE REPORTA	JUNIO

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EL CEPILLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES I	No. DE OBRA:	2018300690103
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>
ZONA:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	LONGITUD 0.000000000
LATTUD	0.000000000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:	
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:	
ESCARIFICADO, CUNETEO, ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	

MONTO AUTORIZADO:	\$1,350,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,350,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO EXISTE	NO APLICA X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	NO EXISTE	NO APLICA X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE

NO. DE CONTRATO:	IC0-AR 003-FISM DF/2018 30 069 01	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISRAEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$1,350,000.00	PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 01/02/2018	TERMINO	05/03/2018
	DÍAS 25		30/03/2018
ANTICIPO:	APLICA X NO APLICA	MONTO: \$675,000.00	PORCENTAJE: 50.00
		FECHA DE PAGO:	13/03/2018

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICTOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$675,000.00	\$116,379.31	\$135,000.00
AFIANZADORA:	NIZADORA ASERTA S.A DERIVADORA ASERTA S.A DERIVADORA ASERTA S.A DE		
No. DE FIANZA:	3900-02482-2	3900-02483-9	3900-02493-0
FECHA:	02/03/2018	02/03/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,350,000.00		C/IVA

Arq.-ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS SUPERVISOR

ING. NORBERTO JUÁREZ MEJIA

FORMATO 11

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*			
No. EST.	MONTO	IMPORTE OBRA EST.	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00
ESTIMACIÓN UNIC	\$669,181.03	\$1,350,000.00	\$669,181.03
TOTALES	\$1,344,181.03	\$1,350,000.00	\$1,344,181.03

REPORTE		AVANCE FÍSICO REAL											
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
\$1,350,000.00	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTO PAGADO ACUMULADO:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINIQUITO:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TERMINADO

H. AYUNTAMIENTO GUTIERREZ ZAMORA VER. 2018-06

OBRA PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:  
16/04/2018  
MES QUE SE REPORTA  
JUNIO

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: SAN ANTONIO CORONADO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2018300690104

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI  NO  ANTECEDENTES:  
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE RURAL X URBANA N/A GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO MUY ALTO BAJO X MUY BAJO  
TIPO DE ZONA: URBANA N/A  
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI  NO  TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X  
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI  NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD 0.000000000 LATITUD 0.000000000

ESTADO FINANCIERO DE OBRA\*

No. EST.	MOMTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MOMTO	No.	IMPORTE	
ANTICIPO	\$200,000.00	2	\$200,000.00	28	\$200,000.00	\$200,000.00
ESTIMACIÓN UNIK	\$198,275.86	3	\$198,275.86	57	\$1,724.14	\$198,275.86
TOTALES	\$398,275.86				\$1,724.14	\$398,275.86

No. EST.	MOMTO	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	CARGO ACCIONABLE	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNIK	\$198,275.86	\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$198,275.86

MONTO AUTORIZADO: \$400,000.00 C/IVA  
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$400,000.00 C/IVA  
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE  NO EXISTE  NO APLICA X  
DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO APLICA X  
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE  NO EXISTE  NO APLICA X  
DEPENDENCIA QUE OTORGA: NO APLICA X  
LA FACTIBILIDAD: EXISTE  NO EXISTE  NO APLICA X

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: CO-AD 004-FISM DF/2018 30 069 011 FECHA: 07/03/2018  
CONTRATISTA: ISRAEL SALAZAR ESPINOSA  
MONTO CONTRATADO: \$400,000.00 C/IVA  
PROGRAMADA \$400,000.00 REAL  
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 01/02/2018 05/03/2018  
TÉRMINO 15/12/2018 30/03/2018  
DÍAS 25 25  
APLICA X NO APLICA  
MOMTO: \$200,000.00 PORCENTAJE: 50.00  
FECHA DE PAGO: 13/03/2018

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS  
MOMTO AFIANZADO: \$200,000.00 \$34,482.76 \$34,482.76  
AFIANZADORA: Fta. S.A de C.V. Grupo Finta, S.A de C.V. Grupo Finta, S.A de C.V. Grupo Fta.  
No. DE FIANZA: 3900-02484-0 3900-02485-5 3900-02494-7  
FECHA: 02/03/2018 02/03/2018 05/04/2018  
EXISTE  NO EXISTE

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO PLAZO INICIAL FINAL  
NO APLICA  
MOMTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRAS: \$400,000.00 C/IVA

Ing. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS  
Ing. LEONEL RIVERA RIOS SUPERVISOR

FORMATO 11

REPORTE EXISTE

FECHAS	EXISTE
13/03/2018	X
13/03/2018	
09/04/2018	
06/04/2018	

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES: TERMINADO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA\*

MONTO PAGADO EN EL MES: \$200,000.00 FECHAS: 13/03/2018  
MOMTO PAGADO ACUMULADO: \$200,000.00 13/03/2018  
FINQUITO: \$198,275.86 09/04/2018  
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN: X 06/04/2018

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar esta hoja.





**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>	15/06/2018
<b>MES QUE SE REPORTA</b>	JUNIO

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> RAFAEL VALENZUELA	<b>DATOS GENERALES</b>
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2018300690105	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS

<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>	SI	NO	X
<b>TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>	CLAVE	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
<b>ZONA:</b> RURAL	X	MUY ALTO	ALTO
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>	SI	NO	X
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>	SI	NO	X
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>	PROYECTO ESPECIAL	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA
<b>LATITUD</b> 0.000000000	LONGITUD 0.000000000	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	
		SI	NO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		IMPORTE OBRA EST.		AMORTIZADO		5 MILLAR		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO	No.	MONTO	
ESTIMACION	\$235,452.59	003	\$235,452.59	58	\$475,000.00	\$237,500.00	\$2,047.41	\$0.00	\$0.00	\$235,452.59
ANTICIPO	\$237,500.00	2	\$237,500.00	27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,500.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$472,952.59</b>		<b>\$472,952.59</b>		<b>\$475,000.00</b>	<b>\$237,500.00</b>	<b>\$2,047.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$472,952.59</b>

<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$475,000.00	<b>C/N/A</b>
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$475,000.00	<b>C/N/A</b>
<b>VALIDACION DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>		NO APLICA
<b>DEPENDENCIA DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA:</b>		NO APLICA
<b>LA FACTIBILIDAD:</b>		EXISTE
<b>TIPO DE LICITACION:</b>	ADJUDICACION DIRECTA	X
	INVITACION A MENOS 3 PERSONAS	
	LICITACION PUBLICA	

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	CO-AD 005-FISM DF/2018 30 069 011	<b>FECHA:</b>	02/03/2018
<b>CONTRATISTA:</b>	ISAAEL SALAZAR ESPINOSA		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$475,000.00		
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	01/02/2018	15/12/2018	05/03/2018
	DIAS	25	30/03/2018
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$237,500.00	PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		13/03/2018

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	\$237,500.00	\$40,948.28	\$47,500.00
<b>AFIANZADORA:</b>	Ira. S.A de C.V. Grupo Filita, S.A de C.V. Grupo Filita, S.A de C.V. Grupo Filita, S.A de C.V. Grupo Filita		
<b>No. DE FIANZA:</b>	3900-02486-4	3900-02487-7	3900-02496-3
<b>FECHA:</b>	01/03/2018	01/03/2018	05/04/2018
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	NO APLICA	INICIAL
	NO APLICA	FINAL	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$475,000.00	C/N/A

**CONSTATIVO**  
**OBRA:** REHABILITACION DE CAMINO RURAL  
**FECHA:** 2018-06-15  
**TERMINADO**  
**CONTRATISTA:** ISAAEL SALAZAR ESPINOSA  
**PROYECTO:** REHABILITACION DE CAMINO RURAL  
**OPERA:** REHABILITACION DE CAMINO RURAL  
**NO. DE OBRA:** 2018300690105  
**FECHA DE ELABORACION:** 15/06/2018  
**MES QUE SE REPORTA:** JUNIO  
**FORMATO:** 11  
**ING. NORBERTO JUAREZ MEJIA**  
**SUPERVISOR**  
**Arq. ANTONIO RIOS PEREZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS**

\*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar esta hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.**  
**ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

**FECHA DE ELABORACION:**  
15/06/2018  
**MES QUE SE REPORTA**  
JUNIO

**MUNICIPIO:** GUTIERREZ ZAMORA **LOCALIDAD:** EL COCO **DATOS GENERALES**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2018300690108 **DESCRIPCION DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 300PR0616M, LOCALIDAD EL COCO

**ANTECEDENTES:** SI  NO   
**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:** SI  NO   
**TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:** RURAL  URBANA   
**CLAVE:** N/A **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** MUY ALTO  ALTO  MEDIO  BAJO  MUY BAJO   
**ZONA:** SI  NO   
**SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:** SI  NO   
**SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO:** SI  NO   
**TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:** DIRECTA  INDIRECTA  COMPLEMENTARIA   
**COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:** LONGITUD 0.0000000000 **CUENTA CON OPINION FAVORABLE:** SI  NO   
**LATITUD:** 0.0000000000

**DESCRIPCION DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE COMEDOR

**DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:** DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCION DE COLUMNAS, HABILITADO DE ESTRUCTURA PARA TECHADO, BARRA PARA COCINA Y MESAS.

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION UNI	\$131,057.27	1	\$131,624.62	\$0.00	\$567.35	\$0.00	\$131,057.27
ESTIMACION DOI	\$117,865.15	2	\$118,375.39	\$0.00	\$510.24	\$0.00	\$117,865.15
TOTALES	\$248,922.42		\$250,000.01	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$248,922.42

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

FECHAS	EXISTE	REPORTE	AVANCE FISICO REAL
31/05/2018			
31/05/2018			
31/05/2018			
21/06/2018	X		

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	25	50	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**REPORTE:** MONTO PAGADO EN EL MES: \$117,865.15  
 MONTO PAGADO ACUMULADO: \$250,000.00  
 FINQUITO: \$17,865.15  
 ACTA ENTREGA RECEPCION: X

**MONTO AUTORIZADO:** \$250,000.00  
**MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$250,000.00  
**VALIDACION DEL PROYECTO:** EXISTE  NO EXISTE   
**DEPENDENCIA QUE VALIDA:** EXISTE  NO EXISTE   
**FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:** EXISTE  NO EXISTE   
**DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:** EXISTE  NO EXISTE   
**TIPO DE LICITACION:** ADJUDICACION DIRECTA  INVITACION A MENOS 3 PERSONAS  LICITACION PUBLICA   
**NO. DE CONTRATO:** IGZ-AD 11-FISMDF/2018 30 069 010 **FECHA:** 13/06/2018  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.  
**MONTO CONTRATADO:** \$250,000.00  
**PERIODO DE EJECUCION:** INICIO 01/02/2018 **REAL**  
 TERMINO 15/12/2018 16/04/2018  
 DIAS 70 46  
**ANTICIPO:** APLICA  NO APLICA   
 MONTO: \$250,000.00 **PORCENTAJE:** 46  
**FECHA DE PAGO:** 31/05/2018  
**TIPO DE FIANZA:** ANTICIPO **CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS**  
 MONTO AFIANZADO: \$21,551.72 \$25,000.00  
**AFIANZADORA:** Invas Monterrey S.A DE CV Monterrey S.A DE CV  
 No. DE FIANZA: 1904096 1910279  
 FECHA: 13/04/2018 31/05/2018  
**CONVENIO MODIFICATORIO:** MONTO EXISTE  IMPORTE/PERIODO **FECHA**  
 INICIAL FINAL  
 PLAZO NO APLICA  
**MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:** \$250,000.00 C/N/A

**OBSERVACIONES:** TERMINADO  
 Ayo: ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS  
 ARQ. JAIME GUERRERO CASTILLO SUPERVISOR  
 FORMATO 11