



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

ABRIL 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021**



**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2019/24/05-0239
ASUNTO: REPORTE MES DE ABRIL**

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Abril 2019**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 24 de Mayo de 2019.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2019/24/05-0240
ASUNTO: REPORTE MES DE ABRIL

C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Abril 2019**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 24 de Mayo de 2019.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



ACTA NUMERO 20 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SINDICA
ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----


REGIDORA
SEGUNDA

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.-----


REGIDOR
TERCERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2018 PASIVOS, RECURSOS FISCALES 2019. -----


REGIDORA
CUARTA

6.- ASUNTOS GENERALES. -----


SECRETARIO
AYUNTAMIENTO

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.-----



En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de abril de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de abril del año 2019.----- El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de abril del año 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SÍNDICA
ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2018 PASIVOS, RECURSOS FISCALES 2019.-----

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de abril de 2019, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos al FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019 no se presenta movimientos durante el mes y de CAPUFE 2018 PASIVOS solo una obra presenta reporte de pago. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de abril del año 2019; de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2018 PASIVOS, Recursos Fiscales 2019. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de abril del año 2019, de los reportes de los fondos del FISM DF 2019, FORTAMUN DF 2019, CAPUFE 2018 PASIVOS, Recursos Fiscales 2019. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


REGIDORA
SEGUNDA


REGIDOR
TERCERO


REGIDORA
CUARTA


SECRETARIO F
AYUNTAMIENTO

6.- ASUNTOS GENERALES.-----

No hubo asuntos generales.-----
Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Vigésima sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----

7.- CLAUSURA.-----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA QUINCE DE MAYO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS



CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

C. 
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!
SINDICATURA



ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA PRIMERA

C. 

GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA SEGUNDA



SILVANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA TERCERA

C. 

FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA CUARTA



ROSALVA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

C. 

JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SECRETARÍA

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48579

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690003	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA RESTRICCIÓN DE ACCESO VEHICULAR EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA RIVERA Y CALLE MANUEL. GTZ. ZAMORA EN PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	No	No	Sí	No
2019300690002	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MORRO	No	No	Sí	No
2019300690001	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL EJIDO SOTO Y GAMA	Sí	No	Sí	No



SELLO DIGITAL:

gXTxdjKukGtuT6/aHyHlekobP5kzTVePuohQBFaCYK6XKxffb4Ywt1Fu5el08lYtzzYmBj6KXRp910ILDusWTy8hm3DNC67ozyAkvd/TNUrdS46FxFV6ybwCj/mOtydrdq1VA29xgK46bqur9XZ3abwg02aG7ImooNcKB3Z8JRg=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48628

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690101	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PUENTE TECOLUTLA - EL MORRO DEL KM 0+000 AL KM 2 + 500	No	No	No	No
2019300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ARROYO GRANDE - EL MANGO DEL KM 0+ 000 AL KM 2+ 000	No	No	No	No
2019300690103	REHABILITACIÓN DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	No	No	No	No
2019300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -TRES CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 3+000	No	No	No	No
2019300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LA GALEANA -ZAPOTAL	No	No	No	No
2019300690106	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR Y BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO CLAVE: 30EJN0241Y	No	No	No	No
2019300690107	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LAS FLORES	Sí	No	Sí	No
2019300690108	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 019A, COLONIA PRIMERO DE MAYO	Sí	No	Sí	No
2019300690109	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN	Sí	No	Sí	No
2019300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LA LUZ DEL PORTUGUÉS	No	No	No	No
2019300690111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0096 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0109 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0151 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

SImFe2HOuAdKX6bY3MTr2frbksx4V0Xf4tIQldFxFG2gpYN8LLN/4sqz8cLh80URbRpQyGXThqF2Y6Op1yxqUh38STyUB1cmPmV7fdGOKsIVqJZG47Keghxoan6v2sNnm2UEHm747y7mDvPLEv6SI7FRjUGL9k30jgsEGLeDk=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48628

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0202 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690117	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 0217 GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2019300690121	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	Sí	No	Sí	No
2019300690122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Sí	No	Sí	No
2019300690123	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO	Sí	No	Sí	No
2019300690124	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL	Sí	No	Sí	No
2019300690125	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	Sí	No	Sí	No
2019300690126	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA	Sí	No	Sí	No
2019300690127	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO	No	No	No	No
2019300690128	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL	No	No	No	No
2019300690129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2019300690130	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DEL PORTUGUÉS	No	No	No	No
2019300690131	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

SlmFe2HOuAdkX6bY3MTr2frbksx4V0Xf4tIQldFxFG2gpYN8LLN/4sqz8clh80URbRpQyGXThqF2Y6Op1yxqUh385TyUB1cmPmV7fdGOKsIVqIJZG74Keghxoan6v2sNnm2UEHm747y7mDvPLEv6SI7FRjUGL9k30jgsEGLeDk=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48628

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690132	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2019300690133	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2019300690134	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	No	No	No	No
2019300690135	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE EL MORRO	No	No	No	No



II. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 2016 - 2021
 OBRAS
 PUBLICAS

SELLO DIGITAL:

SlmFe2HOuAdkX6bY3MTr2frbksx4V0Xf4tlQldFxFG2gpYN8LLN/4sqz8cLh80URbRpQyGXXThqF2Y6Op1yxqUh38STyUB1cmPmV7fdGOKsIVqIJZG47Keghxoan6v2sNnm2UEHm747y7mDvPLEv6SI7FRjUGL9k30jgsEGLeDk=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48594

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.

EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48594

SELLO DIGITAL:

b/BZNFUQpHwEPfdy3ADB00EBhPX61IF0t1Nz+ddW271vbS9w1omcOxvBtymVbgOtqiiW0zzBa15pJXTwryUOs4IOUsdnN+gg/rGUxLJm9QCih3PqSnSN+nm7CQbELRucBNbperg6JG3AZ8SijwTYqCzteQVILwMuebv3sqSOU=

Anexo al oficio No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48554

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL	No	No	Sí	No
2019300690412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	No	No	Sí	No
2019300690418	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 0+860	No	No	Sí	No



SELLO DIGITAL:

CL3KT2M8F9vYXT+A50+QN7UwLvIFQYvslyou3N0/pBDs3GRlrgpCAwpj/HKoLIRjUVea61orjJhe8udY+GNeBcf23pZ2cMrD5xpFDj+HJr9Z8rHADEAeiV6Udplrbi0zrI0ONSbraU0dQ9wOS94BebeRgcEohAR7kJE0yIEHD0A=



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690001.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO AL EJIDO SOTO Y GAMA			Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
				Fecha de revisión:	15/05/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	LAS FLORES	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690107.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LAS FLORES			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/05/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



IL. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690108.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 019A, COLONIA PRIMERO DE MAYO			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/05/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

LEONEL RODRIGUEZ RÍOS
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690109.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN			Fuente de financiamiento:	MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/05/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

ALFREDO MORENO NERI
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2019
No. de obra:	2019300690121.00	Periodo:	ABRIL	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	15/05/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



LEONEL RODRIGUEZ RÍOS
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA)	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019300690122.00	Periodo: ABRIL	Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO		Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 15/05/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.




 LUIS JAVIER GRÓSTICO LÓPEZ
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: PAGUAS DE CORONADO	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019300690123.00	Periodo: ABRIL	Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO		Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 15/05/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**


ALFREDO MORENO NERI
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: ANCLÓN Y ARENAL	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019300690124.00	Periodo: ABRIL	Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL		Fecha de revisión: 15/05/2019
		Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:



LEONEL RODRIGUEZ RÍOS
INGENIERO

Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019300690125.00	Periodo: ABRIL	Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA		Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 15/05/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Observaciones area (empty space for notes)




 LUIS JAVIER ORÓSTICO LÓPEZ
 INGENIERO
 Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad: MACARENA ARRAZOLA	Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
No. de obra: 2019300690126.00	Periodo: ABRIL	Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA		Fuente de financiamiento: SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
		Fecha de revisión: 15/05/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PUBLICAS**


NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
INGENIERO
Supervisor responsable

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	15/05/2019
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EJIDO SOTO Y GAMA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL EJIDO SOTO Y GAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES	No. DE OBRA:	2019300690001		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI		MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	MEDIO	X
		NO		BAJO	MUY BAJO
		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:	
		SI		DIRECTA	INDIRECTA
		NO		COMPLEMENTARIA	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL			
LATITUD	20.425476	LONGITUD	-97.051274	Cuenta con Opinión Favorable	SI
				NO	X


DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'c=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE			FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNIC	\$448,060.34	1	\$448,060.34	403258740	\$450,000.00	\$0.00	\$1,939.66	\$0.00	\$448,060.34
TOTALES	\$448,060.34		\$448,060.34		\$450,000.00	\$0.00	\$1,939.66	\$0.00	\$448,060.34



MONTO AUTORIZADO:	\$450,000.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$450,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-RP2019/0001/OP-001	FECHA:	27/02/2019
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$450,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	28/02/2019	28/02/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	13/03/2019
	DÍAS	31	14
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$450,000.00	13/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$450,000.00	13/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	5	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	5	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	5	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$38,793.10	\$45,000.00
AFIANZADORA:		Fianzas Dorama, S.A	Fianzas Dorama, S.A
No. DE FIANZA:		19A14280	1096215
FECHA:		27/02/2019	13/03/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$450,000.00	C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ DIRECTOR DE OBRAS
ING. LEONEL RODRIGUEZ RIOS SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/04/2019
MES QUE SE REPORTA
ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: EL MORRO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL MORRO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES	No. DE OBRA: 2019300690002	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input type="checkbox"/>
CLAVE AGE: N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA <input type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LATITUD: 20.434774	LONGITUD: -97.089617
	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIAS, CARGA DE MATERIALES, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE, CIMBRA EN FRONTERA, PAVIMENTO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, JUNTA DE DILATACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO Y APLICACIÓN DE CURACRETO.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION	\$448,060.34	1	\$448,060.34	0000403258	\$450,000.00	\$0.00	\$1,939.66	\$0.00	\$448,060.34
TOTALES	\$448,060.34		\$448,060.34		\$450,000.00	\$0.00	\$1,939.66	\$0.00	\$448,060.34



MONTO AUTORIZADO:	\$450,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$450,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-RP2019/0002/OP-002	FECHA:	27/02/2019
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$450,000.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	28/02/2019	28/02/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	13/03/2019
	DÍAS	31	14
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$450,000.00	13/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$0.00	
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	20/03/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO		VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$38,793.10		\$45,000.00	
AFIANZADORA:		Fianzas Dorama, S.A		Fianzas Dorama, S.A	
No. DE FIANZA:		19A14286		1096223	
FECHA:		27/02/2019		13/03/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$450,000.00		C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA RESTRICCION DE ACCESO VEHICULAR EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA DE LA RIVERA Y CALLE MANUEL GTZ. ZAMORA EN PRIMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES	No. DE OBRA: 2019300690003	

ANTECEDENTES:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO X
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	CLAVE N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
TIPO DE ZONA: RURAL URBANA	AGEB: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	LATITUD 20.449144000	LONGITUD -97.084734000
		PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO No3, ELABORACION DE DADO, VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS REFORZADO CON ACERO DIMENSIONES 0.20X0.20 12 VARILLAS ½"ESTRIBUS@15 CM DE 1/4", ELABORACION DE CADENA ARMADA CON VARILLAS DE REFUERZO No 4 DE SECCIÓN 0.25 X 0.25 6 VARILLAS DE ½" ESTRIBUS@15 CM ¼", GUARNICIONES DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 AGREGADO MAX ¾" SECCIÓN 15X20X50 ACABADO CON VOLTEADOR,

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
DEMOLICIONES DE CONCRETO, EXCAVACIONES, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO No3, ELABORACION DE DADO, VACIADO DE CONCRETO EN COLUMNAS REFORZADO CON ACERO DIMENSIONES 0.20X0.20 12 VARILLAS ½"ESTRIBUS@15 CM DE 1/4", ELABORACION DE CADENA ARMADA CON VARILLAS DE REFUERZO No 4 DE SECCIÓN 0.25 X 0.25 6 VARILLAS DE ½" ESTRIBUS@15 CM ¼", GUARNICIONES DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 AGREGADO MAX ¾" SECCIÓN 15X20X50 ACABADO CON VOLTEADOR,

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN	\$99,568.97	1	\$99,568.97	00000403258	\$100,000.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$99,568.97
TOTALES	\$99,568.97		\$99,568.97		\$100,000.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$99,568.97



MONTO AUTORIZADO:	\$100,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$100,000.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-RP2019/0003/OP-003	FECHA:	26/02/2019
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$100,000.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	27/02/2019	27/02/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	13/03/2019
	DÍAS	32	15
ANTICIPO:	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
	MONTO:		PORCENTAJE:
FECHA DE PAGO:			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$100,000.00	13/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$100,000.00	13/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	14/03/2019

AVANCE	AVANCE FÍSICO REAL											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	20	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	20	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	20	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$8,620.69	\$10,000.00
AFIANZADORA:		Fianzas Dorama, S.A	Fianzas Dorama, S.A
No. DE FIANZA:		19A14290	1096228
FECHA:		26/02/2019	13/03/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$100,000.00	C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:	15/05/2019
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LAS FLORES	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA LAS FLORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019300690107		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGEB:	N/A	MUY ALTO	ALTO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO			MEDIO X	BAJO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI X NO			MUY BAJO	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
LATITUD	20.468962000	LONGITUD	-97.095561000	DIRECTA X	INDIRECTA
				COMPLEMENTARIA	
				PROYECTO ESPECIAL	Cuenta con opinión favorable SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION UNIC	\$221,706.87	1	\$221,706.87	A895-A966	\$222,666.00	\$0.00	\$959.77	\$0.00	\$221,706.87
TOTALES	\$221,706.87		\$221,706.87		\$222,666.00	\$0.00	\$959.77	\$0.00	\$221,706.87



MONTO AUTORIZADO:	\$222,666.64	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$222,666.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X		
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0107/OP-007	FECHA:	06/03/2019
CONTRATISTA:	ROMA ASC S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$222,666.64		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/03/2019	08/03/2019
	TÉRMINO	30/03/2019	19/03/2019
	DÍAS	28	12
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$222,666.64	08/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$222,666.00	20/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$19,195.40	\$22,266.66
AFIANZADORA:		FIANZAS MONTERREY,	FIANZAS MONTERREY,
No. DE FIANZA:		1978319	1978348
FECHA:		06/03/2019	19/03/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$222,666.64	C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RIOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJIA
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	15/05/2019
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 019A, COLONIA PRIMERO DE MAYO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2019300690108	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA: RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVE AGEB: 019A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input checked="" type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	PROYECTO ESPECIAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LATITUD: 20.442934000	LONGITUD: -97.094938000
	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNIC	\$221,706.87	1	\$221,706.87	A894-A967	\$222,666.64	\$0.00	\$959.77	\$0.00	\$221,706.87
TOTALES	\$221,706.87		\$221,706.87		\$222,666.64	\$0.00	\$959.77	\$0.00	\$221,706.87



MONTO AUTORIZADO:	\$222,666.64	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$222,666.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0108/OP-008	FECHA:	06/03/2019
CONTRATISTA:	ROMA ASC S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$222,666.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	01/03/2019	06/03/2019
	DÍAS	30/03/2019	19/03/2019
	APLICA MONTO:	28	12
ANTICIPO:	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	PORCENTAJE:	
FECHA DE PAGO:			

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$222,666.64	20/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$222,666.00	20/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO:	\$19,195.40	VICIOS OCULTOS:	\$22,266.66
MONTO AFIANZADO:					
AFIANZADORA:		E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY,			
No. DE FIANZA:	1978320		1978350		
FECHA:	06/03/2019		19/03/2019		
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO:		FECHA:	
	MÓNTO				
	PLAZO	INICIAL	FINAL		
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$222,666.00		C/IVA	

ING. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	15/05/2019
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

DATOS GENERALES


MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2019300690109	

ANTECEDENTES:										
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:										
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGEB:	0185	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	X	SI	X	NO						
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO						
GRADO DE REZAGO SOCIAL:										
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:										
DIRECTA			X	INDIRECTA			COMPLEMENTARIA			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA										
LATITUD	20.437458000	LONGITUD	-97.092783000	PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	
								X		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACIÓN, TERRAPLÉN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (CORTES Y ACARREOS)

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*										
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS			IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES		
ESTIMACION UN	\$221,706.87	1	\$221,706.87	A893-A968	\$222,666.64	\$0.00	\$959.77	\$0.00		\$221,706.87
TOTALES	\$221,706.87		\$221,706.87		\$222,666.64	\$0.00	\$959.77	\$0.00		\$221,706.87



MONTO AUTORIZADO:	\$222,666.64	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$222,666.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	EXISTE	X
		licitación pública		

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0108/OP-008	FECHA:	06/03/2019
CONTRATISTA:	ROMA ASC S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$222,666.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	TÉRMINO	01/03/2019	08/03/2019
	DÍAS	30/03/2019	19/03/2019
	APLICA	28	12
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$222,666.64	20/03/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$222,666.00	20/03/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$19,195.40	\$22,266.66
AFIANZADORA:		FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY,	
No. DE FIANZA:		1978322	1978353
FECHA:		06/03/2019	19/03/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO		FECHA
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	NO APLICA		
		\$222,666.00	C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arg. ANTONIO RIQS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
15/05/2019
MES QUE SE REPORTA
ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019300690121		

ANTECEDENTES:					
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	X			
	URBANA				
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	CLAVE		N/A		
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	AGEB:	SI	X	NO	
		SI	X	NO	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
	MUY ALTO		ALTO	MEDIO	BAJO
					X
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
	DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					
LATITUD	20.405055000	LONGITUD	-97.125460000	PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE
				SI	NO
					X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACIÓN MEEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION UNIC	\$388,758.10	1	\$388,758.10	A909-A925	\$390,441.04	\$0.00	\$1,682.94	\$0.00	\$388,758.10
TOTALES	\$388,758.10		\$388,758.10		\$390,441.04	\$0.00	\$1,682.94	\$0.00	\$388,758.10



MONTO AUTORIZADO:	\$390,441.04	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$390,441.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE	X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0121/OP-010	FECHA:	02/03/2019
CONTRATISTA:	ROMA ASC S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$390,441.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO:	13/03/2019	13/03/2019
	TÉRMINO:	01/05/2019	01/04/2019
	DÍAS:	20	20
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$390,441.04	02/04/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$390,441.00	02/04/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	98	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	98	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	98	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$33,658.71	\$39,044.10	
AFIANZADORA:		FIANZAS MONTERREY,	FIANZAS MONTERREY,	
No. DE FIANZA:		1978329	1978375	
FECHA:		12/03/2019	01/04/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$390,441.00	C/IVA	

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. NORBERTO JUAREZ MEJIA
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/05/2019
MES QUE SE REPORTA
ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: IACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES No. DE OBRA: 2019300690122 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: GRADO DE REZAGO SOCIAL:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA CLAVE AGEB: N/A MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LATITUD 20.384772000 LONGITUD -97.131559000 PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X


DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F_c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F_c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$420,172.62	1	\$420,172.62	A910-A926	\$421,991.55	\$0.00	\$1,818.93	\$0.00	\$420,172.62
TOTALES	\$420,172.62		\$420,172.62		\$421,991.55	\$0.00	\$1,818.93	\$0.00	\$420,172.62



MONTO AUTORIZADO: \$421,991.55 C/IVA

MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$421,991.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE VALIDA:

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE NO APLICA X

DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE X
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS
LICITACIÓN PÚBLICA

NO. DE CONTRATO: MGZ-FISM2019/0122/OP-011 FECHA: 12/03/2019

CONTRATISTA: ROMA ASC S.A DE C.V.

MONTO CONTRATADO: \$421,991.00 C/IVA

PERIODO DE EJECUCIÓN:

PROGRAMADA	REAL
INICIO: 13/03/2019	13/03/2019
TÉRMINO: 01/05/2019	01/04/2019
DÍAS: 20	20

ANTICIPO: APLICA NO APLICA X
MONTO: PORCENTAJE:

REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$421,991.55	02/04/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$421,991.00	02/04/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	98	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	98	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	98	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA: ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

MONTO AFIANZADO: \$36,378.58 \$42,199.16

AFIANZADORA: FIANZAS MONTERREY, S FIANZAS MONTERREY, S

No. DE FIANZA: 1978331 1978377

FECHA: 12/03/2019 01/04/2019

CONVENIO MODIFICATORIO: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO FECHA

PLAZA INICIAL FINAL

NO APLICA

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: \$421,991.00 C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. ANTONIO RÍOS BÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
15/05/2019
MES QUE SE REPORTA
ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	ANCLÓN Y ARENAL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE ANCLON Y ARENAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2019300690124		

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI X NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA:	RURAL X URBANA
CLAVE AGEB:	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI X NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:	SI X NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD	20.434729000
LONGITUD	-97.114811000
PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI X NO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDOS, PLANTILLA DE 10CM DE ESPESOR, ESTRUCTURAS: CASTILLO SECCIÓN 15X15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" REFORZADO CON ARMEX INCLUYE CIMBRA ADOS CARAS Y DECIMBRADO ELABORACIÓN DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDOS, PLANTILLA DE 10CM DE ESPESOR, ESTRUCTURAS: CASTILLO SECCIÓN 15X15 CM, CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" REFORZADO CON ARMEX INCLUYE CIMBRA ADOS CARAS Y DECIMBRADO ELABORACIÓN DE CADENAS DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4" REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UN	\$1,053,284.18	1	\$1,053,284.18	1011	\$1,057,843.85	\$0.00	\$4,559.67	\$0.00	\$1,053,284.18
TOTALES	\$1,053,284.18		\$1,053,284.18		\$1,057,843.85	\$0.00	\$4,559.67	\$0.00	\$1,053,284.18



MONTO AUTORIZADO:	\$1,057,843.85	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$1,057,843.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	X

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0124/OP-013	FECHA:	11/03/2019
CONTRATISTA:	VICON ADCOM S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$1,057,843.85		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	12/03/2019	11/03/2019
	TÉRMINO	01/05/2019	10/04/2019
	DÍAS	78	30
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,057,843.85	10/04/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,057,843.00	10/04/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$91,193.44	\$105,784.39
AFIANZADORA:		E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY,	
No. DE FIANZA:		1978325	1978385
FECHA:		11/03/2019	10/04/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL	FINAL
NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$1,057,843.85	C/IVA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ DIRECTOR DE OBRAS
LEONEL RODRÍGUEZ RÍOS SUPERVISOR
FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/05/2019
MES QUE SE REPORTA
ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD: HERMENEGILDO GALEANA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA: 2019300690125	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	GRADO DE REZAGO SOCIAL:
TIPO DE ZONA: RURAL <input checked="" type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>	MUY ALTO <input type="checkbox"/> ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MUY BAJO <input type="checkbox"/>
CLAVE AGEB: N/A	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTA <input checked="" type="checkbox"/> INDIRECTA <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PROYECTO ESPECIAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
LATITUD: 20.463440000	LONGITUD: -97.155816000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNO	\$274,043.03	1	\$274,043.03	1016	\$275,229.36	\$0.00	\$1,186.33	\$0.00	\$274,043.03
TOTALES	\$274,043.03		\$274,043.03		\$275,229.36	\$0.00	\$1,186.33	\$0.00	\$274,043.03



MONTO AUTORIZADO:	\$285,272.65	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$285,272.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0125/OP-014	FECHA:	25/03/2019
CONTRATISTA:	VICON ADCOM S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$285,272.65		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	27/03/2019	27/03/2019
	TÉRMINO	01/05/2019	15/04/2019
	DÍAS	36	20
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$275,229.36	15/04/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$275,229.00	15/04/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	25	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	\$24,592.47	VICIOS OCULTOS	\$28,527.27
MONTO AFIANZADO:					
AFIANZADORA:		E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY,			
No. DE FIANZA:		1978366		1978408	
FECHA:		25/03/2019		15/04/2019	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			\$285,272.65		C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. LUIS JAVIER ORTIZ LOPEZ
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	15/05/2019
MES QUE SE REPORTA	ABRIL


DATOS GENERALES	
MUNICIPIO: GUTIERREZ ZAMORA LOCALIDAD: MACARENA ARRAZOLA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES F. No. DE OBRA: 2019300690126	

ANTECEDENTES:	
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:	
TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA	GRADO DE REZAGO SOCIAL: MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO: SI X NO	PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA	
LATITUD: 20.417371000 LONGITUD: -97.107896000	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
TRAZO Y NIVELACIÓN MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO RESISTENCIA NORMAL F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNIC	\$263,100.02	1	\$263,100.02	1015	\$264,238.98	\$0.00	\$1,138.96	\$0.00	\$263,100.02
TOTALES	\$263,100.02		\$263,100.02		\$264,238.98	\$0.00	\$1,138.96	\$0.00	\$263,100.02



MONTO AUTORIZADO:	\$264,238.98	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$264,238.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE VALIDA:		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE NO EXISTE X NO APLICA	
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:		
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA	EXISTE X

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2019/0126/OP-015	FECHA:	25/03/2019
CONTRATISTA:	VICON ADCOM S.A DE C.V.		
MONTO CONTRATADO:	\$264,238.98	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	27/03/2019	27/03/2019
	TÉRMINO	01/05/2019	15/04/2019
	DÍAS	36	20
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$264,238.98	15/04/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$264,238.00	15/04/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$22,779.22	\$26,423.90
AFIANZADORA:		E FIANZAS MONTERREY, E FIANZAS MONTERREY,	
No. DE FIANZA:		1978368	1978411
FECHA:		25/03/2019	15/04/2019
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$264,238.98	C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJIA
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:	15/04/2019
MES QUE SE REPORTA	ABRIL

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	PALO BLANCO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2019300690418		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO					
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:							
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGEB:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI		NO	X	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL			CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X
LATITUD	20.499522907	LONGITUD	-97.113444983						

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CUNETEO A AMBOS LADOS DE CAMINO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES TIPO II (GRAVA DE SABANA) PARA REVESTIMIENTO Y TIPO II (GRAVA DE RIO), ESCARIFICADO DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, OPERACIÓN DE COMPACTADO EN CAPA DE 20 CM DE ESPESOR CON VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO A 90 % PROCTOR CON APLICACIÓN DE

No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
ESTIMACIÓN UN	\$366,515.51	1	\$366,515.51	30000403258	\$368,102.16	\$0.00	\$1,586.65	\$0.00	\$366,515.51
TOTALES	\$366,515.51		\$366,515.51		\$368,102.16	\$0.00	\$1,586.65	\$0.00	\$366,515.51



MONTO AUTORIZADO:	\$368,102.15	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$368,102.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	licitación pública			

NO. DE CONTRATO:	MGTZ-LR 40-CAPUFE/2018300690418	FECHA:	21/12/2018
CONTRATISTA:	FRANCISCO RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$368,102.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
		02/01/2019	22/12/2018
	TÉRMINO	31/03/2019	15/03/2019
	DÍAS	73	84
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$368,102.00	08/02/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$368,102.00	08/02/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	18/03/2019

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP.	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	50	80	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	50	80	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	50	80	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADA-CAPUFE 2018

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$104,108.53	\$36,810.22		
AFIANZADORA:	Fianzas Dorama, S.A	Fianzas Dorama, S.A		
No. DE FIANZA:	19A09952	19A09955		
FECHA:	21/12/2018	15/03/2019		
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	PLAZO	X	INICIAL	FINAL
			02/01/2019	15/03/2019
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$368,102.00		C/IVA	

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJIA
SUPERVISOR

FORMATO 11



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48554

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/05/2019 06:02:26 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2018
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

CL3KT2M8F9vYXT+A50+QN7UwLviFQYvslyou3N0/pBDs3GRlrgpCAwpj/
HKoLIRjUVea61orjJhe8udY+GNeBcf23pZ2cMrD5xpFDj+HJr9Z8rHADEAeiV6Udplrbl0zr10ONSbraU0dQ9wO
S94BebeRgcEohAR7kJE0yIEHD0A=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48594

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/05/2019 06:05:11 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

b/
BZNFUQpHwEPBfdy3ADB0OEBhPX61IF0t1Nz+ddW271vbS9w1omcOxvBtymVbgOtqtiW0zzBa15pJXTrw
yUOs4IOUsdnN+gg/
rGUxLJm9QCih3PqSnSN+nm7CQbELRucBNbperg6JG3AZ8SijwTYqCzteQVILwMuebv3sqSOU=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48628

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/05/2019 06:08:06 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

SlmFe2HOuAdkX6bY3MTr2frbksx4V0Xf4tIQldFxFG2gpYN8LLN/
4sqz8cLh80URbRpQyGXXThqF2Y6Op1yxqUh38STyUB1cmPmV7fdGOKsIVqIJZG47Keghxoan6v2sNnm2U
EHm747y7mDvPLEv6SI7FRjUGL9k30jgsEGLedk=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2019/GUTIÉRREZ ZAMORA/48579

C. WILMAN MONJE MORALES .
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E .

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/05/2019 06:10:42 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2019
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

gXTxdjKukGtuT6/
aHyHlekobP5kzTvePuohQBFaCYK6XKxffb4Ywt1Fu5el08iYtzzYmBj6KXRp910ILDusWTy8hm3DNC67ozy
Akvd/TNUrdS46FxFV6ybwCj/mOtydrtq1VA29xgK46bqur9XZ3abwg02aG7ImooNcKB3Z8JRg=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."