



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2018  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 Fuente de Financiamiento: CAPUFE 2017  
 Presupuesto Autorizado: 2,615,013.37

Hoja: 1 de 1  
 Fecha de Aprobación: 28/07/2018

Programa Subprograma Tipo			Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
UM 01 c 2018 30 069 0033	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"	30069000 5	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	100.00	01/01/ 2018	30/03/ 2018	100.00	30/03/ 2018	30/03/ 2018	642,321.26	455,928.12	186,393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	642,321.26	455,928.12	186,393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	642,321.26	455,928.12	186,393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
UB 04 b 2018 30 069 0042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180	30069001 2	LOMAS CHICAS	100.00	01/01/ 2018	30/03/ 2018	100.00	30/03/ 2018	30/03/ 2018	980,120.82	700,086.28	280,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	980,120.82	700,086.28	280,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	980,120.82	700,086.28	280,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.18						
UB 02 a 2018 30 069 0040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DEL KM 0+669 AL KM 1+334	30069002 1	RAFAEL VALENZUELA	100.00	01/01/ 2018	30/03/ 2018	100.00	30/03/ 2018	30/03/ 2018	749,812.15	749,812.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,812.15	749,812.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,812.15	749,812.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.56						
UB 04 b 2018 30 069 0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903	30069002 1	RAFAEL VALENZUELA	100.00	01/01/ 2018	30/03/ 2018	100.00	30/03/ 2018	30/03/ 2018	709,186.82	709,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,186.82	709,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,186.82	709,186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.12						
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO										3,081,441.05	2,615,013.37	466,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,441.05	2,615,013.37	466,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,441.05	2,615,013.37	466,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,441.05	2,615,013.37	466,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00		

WILMAN MORÁN MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA

KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018 - 2021  
 TESORERIA

PAOLA NIETO RAMÍREZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 2018 - 2021  
 ¡ BRILLA CON FUERZA !  
 CONTRALORIA INTERNA



# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/11085

**C. WILMAN MONJE MORALES**  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
**P R E S E N T E.**

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	26/07/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2018
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2017
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	ENTREGA EXTEMPORÁNEA

### Cadena original:

UKWOhgWRALJwevm0ctVsXxRaZ2EUFqVa2cpzGDYKu9WfUzOZarvuAJ/  
gJR015icXtj8ImfUqxoMURmxTutEoE/1jiQvPwZFnV9T8a2k/  
MYLlyw63fGhdb4PKzNMG7jyGH0tBmnU0rbtPxOUisdPDb5J2uzZQeGtaRbHsb5rNzSQ=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*