



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/10832

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2018
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

JJxsJZwOC/
uVEkSm7VyzZYhGmcWWdnSQSeQxQXVoMo2vlqp3ik0b1xWAqGBJp66WwAc9kDPvaW3AKIJXfZ35S
GQLaeehBmxsGPRVBgz4hu0jKrNOIJebhxR9b92sJii1DelkUClyf4rbO8tGJIz0ZH/fCG2VSAhn5OGaTi0I=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
Fuente de Financiamiento: FISIMDF
Presupuesto Autorizado: 23,335,466.00

Hoja: 1 de 2
Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																																		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
							Inicio	Término																								Inicio	Término							
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLITLA Y PUERTO CABALLERO			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	200.00	06/02/2018	11/03/2018	100.00	18/02/2018	13/03/2018	832,585.48	832,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	832,585.48	832,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,585.48	832,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	92.00	TERMINADO						
2018 30 069 0101																															PERSONA	13,651.00								
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS			30069001 2	LOMAS CHICAS	200.00	05/03/2018	30/03/2018	100.00	13/03/2018	09/04/2018	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.29	TERMINADO						
2018 30 069 0102																															PERSONA	289.00								
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO			30069000 6	EL CEPILLO	200.00	05/03/2018	30/03/2018	100.00	13/03/2018	09/04/2018	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.37	TERMINADO						
2018 30 069 0103																															PERSONA	306.00								
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO			30069000 8	SAN ANTONIO CORONADO	200.00	05/03/2018	30/03/2018	100.00	13/03/2018	09/04/2018	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.59	TERMINADO						
2018 30 069 0104																															PERSONA	1,246.00								
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS			30069002 1	RAFAEL VALENZUELA	200.00	05/03/2018	30/03/2018	100.00	13/03/2018	09/04/2018	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.90	TERMINADO						
2018 30 069 0105																															PERSONA	767.00								
SE 01	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 36 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA			30069006 5	EJIDO SOTO Y GAMA	180.00	15/03/2018	03/04/2018	100.00	20/03/2018	06/04/2018	395,310.00	395,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,310.00	395,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,310.00	395,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	4,200.00	TERMINADO						
2018 30 069 0106																															PERSONA	147.00								
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30069304U COL. ASOCIACIÓN CIVIL			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	16/04/2018	31/05/2018	100.00	18/05/2018	31/05/2018	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	TERMINADO						
2018 30 069 0107																															ALUMNO	180.00								
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEF 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ COCHOA			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00	2,803,566.15	2,803,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	35.00							
2018 30 069 0110																															PERSONA	35.00								
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEF 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00	2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00							
2018 30 069 0111																															PERSONA	30.00								
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEF 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIFICACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	90.00	02/04/2018		85.21	2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,746.06	2,047,746.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,746.06	2,047,746.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00								
2018 30 069 0112																															PERSONA	30.00								
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEF 355, COLONIA CUAUHUTLÁN			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00	881,120.70	881,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00							
2018 30 069 0113																															PERSONA	11.00								

WILMAN MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENTE

RAMONA ALVARO GARCIA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA

PAOLA NIETO RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 23,335,465.00

Hoja: 3 de 7
Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones								
				Físico		Financiero																																				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas							
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	90.00	02/04/ 2018		86.86	25/04/ 2018		2,242,852.92	2,242,852.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,243.20	1,948,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,243.20	1,948,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	28.00								
2018 30 069 0114																																	PERSONA	28.00								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 09A, COLONIAS CUAUHTEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00								
2018 30 069 0115																																	PERSONA	30.00								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 237, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00								
2018 30 069 0116																																	PERSONA	30.00								
SJ 02 j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANDO CLAVE: 90DP0636M, LOCALIDAD EL COCO			30069000 7	EL COCO	100.00	16/04/ 2018	31/05/ 2018	100.00	18/05/ 2018	31/05/ 2018	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00								
2018 30 069 0108																																	ALUMNO	30.00								
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.			30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	19/03/ 2018	26/03/ 2018	100.00	02/04/ 2018	02/04/ 2018	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00								
2018 30 069 0109																																	PERSONA	13.651.00								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS			30069001 2	LOMAS CHICAS	85.00	07/06/ 2018		85.71	04/06/ 2018		608,315.68	608,315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,413.43	521,413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,413.43	521,413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00								
2018 30 069 0124																																	PERSONA	7.00								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA			30069001 3	LOMAS DE ARENA	90.00	07/06/ 2018		90.90	04/06/ 2018		944,743.59	944,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,857.81	858,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,857.81	858,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00								
2018 30 069 0125																																	PERSONA	11.00								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA			30069000 5	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	90.00	07/06/ 2018		90.90	04/06/ 2018		944,743.59	944,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,857.81	858,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,857.81	858,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00								
2018 30 069 0126																																	PERSONA	11.00								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												23,335,465.00	23,335,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533,013.79	11,533,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,533,013.79	11,533,013.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

RAMONA ALVAREZ ESPINOZA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

KITZIA EUNICE JUAREZ SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



PAOLA NIETO RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
| BRILLO CON FUERZA |
CONTRALORIA INTERNA