

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
¡Llenar Mod Obras!	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III 2023	Villa García	22.165076076054206 -101.95676317261842	\$107,651.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
401002-2023	401002	AMPLIACIÓN DE SISTEMA PARA ATENDER LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Ignacio Zaragoza (San Ignacio)	22.142738 -101.904248	\$1,492,000.00	\$0.00	\$1,492,000.00	\$0.00	\$1,492,000.00	100%	100%	Contrato
401003-2023	401003	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN PARQUE OJO DE AGUA, LA GALERA, VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	La Galera	22.175405999997746 -101.95877799998969	\$1,002,018.50	\$0.00	\$1,002,018.50	\$0.00	\$1,002,018.50	100%	100%	Contrato
	B05001	APORTACION DE RECURSOS CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE DE LA OBRA REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL COPETILLO 511 - FONDO III 2023	El Copetillo	22.13307399999962 -102.0063019999829	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	Administración directa
						\$2,601,669.81	\$0.00	\$2,494,018.50	\$0.00	\$2,494,018.50		

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA PAULINA YAÑEZ AGUILAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJES Y LETRINAS**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	402001	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA CON BIODIGESTOR DE CAPACIDAD DE 7500 LITROS PARA BENEFICIAR A 18 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUAGORDA 511 - FONDO III 2023	Agua Gorda	22.100166407759776 -101.93061275362923	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
¡Llenar Mod Obras!	415004	REINTEGRO DE LA OBRA DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE AGUAGORDA 2020 OBSERVACION ASE 513 - REMANENTE FONDO III	Agua Gorda	22.107547 -101.921194	\$64,994.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$64,994.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA PAULINA YAÑEZ AGUILAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **403 ALCANTARILLADO**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
403001-2023	403001	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SAN FELICIANO, SAN JOSE, LA UNIDAD, SANTA FE, SAN PEDRO Y SAN PABLO DE LA COLONIA LOS HUESOS, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Villa Garcia	22.16429755 -104.9604202	\$1,492,509.99	\$0.00	\$1,492,509.99	\$0.00	\$1,492,509.99	100%	100%	Contrato
403002-2023	403002	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PIRUL Y HUIZACHE DE LA COLONIA EL JARALILLO, VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Villa Garcia	22.15873201574219 -101.94271081125345	\$806,262.33	\$0.00	\$806,262.33	\$0.00	\$806,262.33	100%	100%	Contrato
					\$2,298,772.32	\$0.00	\$2,298,772.32	\$0.00	\$2,298,772.32			

 PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. LAURA PAULINA YAÑEZ AGUILAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

 IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001-2023	404001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Villa García	22.1755859 -101.9616428	\$540,051.79	\$0.00	\$540,051.79	\$0.00	\$540,051.79	100%	100%	Contrato
404002-2023	404002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES ARQUITECTOS Y GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Villa García	22.15793709902062 -101.9551294389853	\$1,692,430.45	\$0.00	\$1,692,430.45	\$0.00	\$1,692,430.45	100%	100%	Contrato
404003-2023	404003	CONSTRUCCION DE VELARIA EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN ALAMEDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Villa García	22.1654588186475 -101.954855853671	\$1,459,364.23	\$0.00	\$1,459,364.23	\$0.00	\$1,459,364.23	100%	100%	Contrato
404004 -2023	404004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GUADALUPE Y DÍAZ ORDAS EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS, VILLA GARCIA, ZACATECAS. 511 - FONDO III 2023	Tierritas Blancas	22.118962806456498 -101.9177911487181	\$1,236,617.51	\$0.00	\$1,236,617.51	\$0.00	\$1,236,617.51	100%	100%	Contrato
404005-2023	404005	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR Y REHABILITACION DE GUARNICION DE CONCRETO DE 35X15 CMS DE DIMENSION EN BOULEVARD GUADALUPE, VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Villa García	22.147716345490192 -101.95854723808263	\$216,901.65	\$0.00	\$216,901.65	\$0.00	\$216,901.65	100%	100%	Contrato
404006	404006	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA DEL CAPULIN, VILLA GARCÍA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Presa del Capulín	22.1972862590373 101.941993660285	\$1,133,916.12	\$769,065.96	\$769,065.96	\$769,065.96	\$769,065.96	68%	40%	Contrato
404007	404007	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTESA, VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	La Montesa	22.06319953 101.8312339	\$1,087,436.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
¡Llenar Mod Obras!	414001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 511 - FONDO III 2023	Villa García	22.168713787991145 -101.96120729432883	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
						\$7,372,218.52	\$769,065.96	\$5,914,431.59	\$769,065.96	\$5,914,431.59		

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA PAULINA YAÑEZ AGUILAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: CTO NO. 13 MVG-02-10-2023
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III 2023
PROYECTO/OBRA: 404006 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA DEL CAPULIN, VILLA GARCÍA, ZACATECAS
UBICACIÓN DE LA OBRA: PRESA DEL CAPULÍN
MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404006-410-6121-2	P00829	\$653,490.64	DEVENGADO DE FAC 61 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDA. GD Folio: 408	03/11/2023		MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ	FACTURA		61		03/11/23
8270-511-404006-410-6121-2	C01205	\$653,490.64	PAGADO DE FAC 61 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD D. GP Folio: 395	03/11/2023	N/A	MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ	Transferencia	1211804760	N/A	Pago a Proveedores	03/11/23
8250-511-404006-410-6121-2	P00834	\$115,575.32	DEVENGADO DE FAC 63 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDA. GD Folio: 409	16/11/2023		MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ	FACTURA		63		16/11/23
8270-511-404006-410-6121-2	C01206	\$115,575.32	PAGADO DE FAC 63 - Obra Pública : 404006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD D. GP Folio: 396	16/11/2023	N/A	MARIA FERNANDA CARRILLO GONZALEZ	Transferencia	1211804760	N/A	Pago a Proveedores	16/11/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,133,916.12
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,133,916.12
DEVENGADO	\$769,065.96	\$769,065.96
PAGADO	\$769,065.96	\$769,065.96
COMPROBADO		\$0.00
POR PAGAR		\$364,850.16

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$769,065.96 511 FONDO III 2023

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **405 ELECTRIFICACION**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415001	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MONTESA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS REMANENTE 2022 513 - REMANENTE FONDO III	Villa García	22.15827494 -101.9528925	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

 PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. LAURA PAULINA YAÑEZ AGUILAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

 IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	415002	CONSTRUCCION DE DOMO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. TREINTA Y OCHO EN LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS, VILLA GARCIA, ZACATECAS REMANENTE 2022 513 - REMANENTE FONDO III	Los Campos	22.02932957 -101.8477612	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	415003	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO DE USOS MULTIPLES EN DOMO DE COLEGIO DE BACHILLERES PANTEL NO 38 DE LOS CAMPOS VILLA GARCIA, ZACATECAS REMANENTE 2022 513 - REMANENTE FONDO III	Los Campos	22.02932957 -101.8477612	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LAURA PAULINA YAÑEZ AGUILAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA CON BIODIGESTOR DE CAPACIDAD DE 7500 LITROS PARA BENEFICIAR A 18 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUAGORDA 511 - FONDO III 2023	Agua Gorda	22.100166407759776 -101.93061275362923	\$102,316.51	\$0.00	\$102,316.51	\$0.00	\$102,316.51	100%	100%	Contrato
					\$102,316.51	\$0.00	\$102,316.51	\$0.00	\$102,316.51			

 PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. LAURA PAULINA YAÑEZ AGUILAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

 IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **409 CAMINOS RURALES**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
409001-2023	409001	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES A LA COMUNIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ, VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	Los Planes	22.127390708566995 -101.92686996399941	\$1,307,020.84	\$0.00	\$1,180,195.01	\$0.00	\$1,180,195.01	90%	90%	Contrato
					\$1,307,020.84	\$0.00	\$1,180,195.01	\$0.00	\$1,180,195.01			

 PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. LAURA PAULINA YAÑEZ AGUILAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

 IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA GARCÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **413 APORTACIONES**
 MES QUE INFORMA **NOVIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	413001	REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL COPETILLO, VILLA GARCIA, ZACATECAS 511 - FONDO III 2023	El Copetillo	22.133073999997368 -102.00630199998795	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	100%	100%	Administración directa
					\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00			

 PROFR. BARBARO FLORES LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. LAURA PAULINA YAÑEZ AGUILAR
 SÍNDICO MUNICIPAL

 IRVING NATHANAEL CUEVAS MONTOYA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL