



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

AGOSTO 2018



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/24/09-0519
ASUNTO: REPORTE MES DE AGOSTO


DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E.-

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Agosto 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Lunes 24 de Septiembre de 2018.

A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIERREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

c.c.p. el archivo



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021**



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/24/09-0520
ASUNTO: REPORTE MES DE AGOSTO

C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E . -

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, por medio del presente me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Agosto 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Lunes 24 de Septiembre de 2018.

A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA NUMERO 53 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.-----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. -----

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----



4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.------

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de Agosto de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de Agosto del año 2018.-

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de Agosto del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. ------

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de Agosto de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de Agosto del año 2018; de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de Agosto del año 2018, de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----

6.- ASUNTOS GENERALES. ------


No hubo asuntos generales.-----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del

cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Quincuagésima tercera sesión ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. -----

7.- CLAUSURA. -----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

C. 
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
SINDICATURA

C. 
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURÍA PRIMERA

GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021

¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA SEGUNDA

SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021

¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA TERCERA

C. FRANCISCO HATZEL GÓMEZ
REGIDOR TERCERO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
REGIDURIA
CUARTA

ROSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SECRETARÍA

JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39342

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690033	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"	No	No	Sí	No
2018300690042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180	No	No	Sí	No
2018300690040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL KM 0+669 AL KM 1+334	No	No	Sí	No
2018300690043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903	No	No	Sí	No



IL. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 OBRAS
 PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

kCeweN3zl2pyN8QDnndDAKysF072hpcIGZMYao0a7HVC2kRto24+OQxaifcclTvSSymyOnw8lWVTYo0dxe8oDuTx+UYdancP1lu08wV0N1uu5+qOdnRMz30rRNhPWNXYwv6joKdgiGYRknPDwJokfaB65TIR08MzvUluZjw=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39344

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690050	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39344



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

hWUsfJDdEljqAAEgTfdMYov+ff/TqMqghSuDV00mXhEB9/xudau/YqqI5boxkruU6PsBa79A4zAUK4xGuToFJA1PliYvbK3nuNiDzo+guZ43588y4eK/ndZCStv9cLsA8eWR57FpRtX4V5FGBCDv26IjwiTaz9oUDxZT6W6bO0=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40129

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	No	No	No	No
2018300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	No	No	Sí	No
2018300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	No	No	Sí	No
2018300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690106	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2018300690107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.	No	No	Sí	No
2018300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2018300690111	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 151, COLONIAS REVOLUCIÓN, HIDALGO, HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, NIÑOS HÉROES	No	No	No	No
2018300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	Sí	No
2018300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	Sí	Sí	Sí	No



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, YUC.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

aWgMx+gBZRkvQvrSiW3qrBycBI6px6hP2meQJk0OVqptpWeTmFLrH5luWsqrhIKW5irjW2dQtWgK7UzwlI5zBdIOIP0IVYaCD7RIBS/RPQ8jGeYEhOahaGa28tVd2MiOpB61k5R8WE3fXASC6vJ0+2k/tw3MhlgvRrUpPhf0BQ=

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40129

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	Sí	No
2018300690115	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 096, COLONIAS CUAUHEMOC, LOS PINOS, Y SAN FRANCISCO	No	No	No	No
2018300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	No	No
2018300690108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	No	No	Sí	No
2018300690109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No
2018300690124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS	No	No	Sí	No
2018300690125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2018300690126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA	No	No	No	No



AL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

aWgMx+gBZRkvQvrSiW3qrBycBl6px6hP2meQJk0OVqptpWeTmFlrH5luWsqrhIKW5irjW2dQtWgK7UzwlI5zBdIOOIP0IVYaCD7RlBS/RPQ8jGeYEhOahaGa28tVd2MiOpB61k5R8WE3fXA5C6vJO+2k/tw3MhlgvRrUpPhf0BQ=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39345

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690225	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.	No	No	Sí	No
2018300690226	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	No	No	No	No



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

FCmaw1NYSujaAvYySYM6RsjEI4nOuluWhuB8xmIztbXTsvBxPs94zkegqcX6PDwx0wP9uZSPi3+vhurTAQSMnH4vDg2zd5fPnzdlErW8IHpPOIs19+0VXQrhEM7oD/JAGOWyhA8tGEmquqdyCMB1tpIFLcUkPrYF3T0ZXtYD5g=



Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690301	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIERREZ ZAMORA/40098





Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39395

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690302	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39395

SELLO DIGITAL:

OU6f7TXMxi19LWfqQ0V4a8FBqizLsUedfwzzEQe2qNQO+6A5kBBQ4DIF3/ISp5oZh4DJlJHysr7jJ8zk452l/hPDXTqO75OYzpW+x6ORM2YJmmDZ3ulcgynuCo/xG7t5wlawXSwaAcQg9Rw6TjgwF2JlmlcOVhiZFdRxHh37Vbx0=

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39487

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690401	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	No	No	Sí	No
2018300690403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL	No	No	No	No
2018300690404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL	No	No	No	No
2018300690402	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	Sí	Sí	Sí	No
2018300690405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y CALLE PERU Y PERÚ ENTRE CALLE MÉXICO Y GUYANA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No
2018300690406	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO: RICARDO FLORES MAGON- LAS BOMBAS	No	No	No	No
2018300690407	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39487

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690408	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690409	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO SOTO Y GAMA	Sí	Sí	Sí	No
2018300690410	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	Sí	Sí	Sí	No
2018300690411	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLON Y ARENAL - BARRILES	No	No	No	No
2018300690412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	No	No	No	No
2018300690414	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL	Sí	Sí	Sí	No
2018300690415	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No
2018300690413	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690416	REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS CONSISTENTE: JARDINERAS, ANDADORES, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CANAL PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

FORMATO 001

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA **Localidad:** GUTIÉRREZ ZAMORA **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2018
No. de obra: 2018300690113.00 **Periodo:** AGOSTO **Número de estimación:** 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN **Fuente de financiamiento:** OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
Fecha de revisión: 14/09/2018



FOTO

Muros y cimbras

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO

Nivelación

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

Proceso



Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690113.00	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN			Fuente de Financiamiento:	CIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	14/09/2018

**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:

Muros

**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

Muros

Observaciones:

Proceso



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga

Ingeniero

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

FORMATO 031

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ARROYO GRANDE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690402.00	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	14/09/2018



FOTO

Mezcla y tendido de Materiales

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO

Cunetas

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

Proceso



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

15-ATC-00

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	ARROYO GRANDE	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690402.00	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO:			Fuente de Financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDEI
				Fecha de revisión:	14/09/2018



FOTO (12)

Concepto de obra ejecutado:

Nivelado compactado con agua en pipa.



FOTO (13)

Concepto de obra ejecutado:

Mezcla y tendido de material.

Observaciones:

proceso



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

Ing. Alfredo Moreno Neri

Ingeniero

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

FORMATO 03

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690409.00	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	14/09/2018



FOTO

Nivelación

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO

Rastro

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

proceso



Ing. Leonel Rodríguez Ríos
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EJIDO SOTO Y GAMA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690409.00	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES,			Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	14/09/2018

**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:

Aplicación de agua en pipa

**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

Compactado

Observaciones:

proceso



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**


Ing. Leonel Rodríguez Ríos
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfís

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690410.00	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	14/09/2018

**FOTO**

Estado anterior-inicial

Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**

Rastreo y conformación de superficie.

Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

Proceso



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

Ing. Norberto Juárez Mejía
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690410.00	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, Fuente de Financiamiento: MINOS Y PUENTES FEDERAL				
				Fecha de revisión:	14/09/2018

**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:

Compactado, aplicación de Agua en pipa.

**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

Compactado

Observaciones:

Proceso



Ing. Norberto Juárez Mejía
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)****DATOS GENERALES**

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA **Localidad:** GUTIÉRREZ ZAMORA **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2018
No. de obra: 2018300690414.00 **Periodo:** AGOSTO **Número de estimación:**
Descripción: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR **Fuente de Financiamiento:** CAMINOS Y PUENTES FEDERAL
Fecha de revisión: 14/09/2018

**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:
colocación

**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:
colocación

Observaciones:

Proceso



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

Ing. Norberto Juárez Mejía

Ingeniero

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

FORMATO 05

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690414.00	Periodo:	AGOSTO	Número de estimación:	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL			Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDE
				Fecha de revisión:	14/09/2018



FOTO

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

proceso



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

Ing. Norberto Juárez Mejía
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

1 de 1



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:

16/07/2018

MES QUE SE REPORTA

AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690043		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.408985841	LONGITUD	-97.135090846	
GRADO DE REZAGO SOCIAL:				
MUY ALTO		ALTO	MEDIO	BAJO
				X
MUY BAJO				
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:				
DIRECTA		INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X
PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI
				NO
				X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO OBRA 2017-PASIVOS CAPUFE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

PAVIMENTO EN CAMINO TERMINADO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$706,129.98	1	\$706,129.98	36	\$709,186.82	\$0.00	\$3,056.84	\$0.00	\$706,129.98
TOTALES	\$706,129.98		\$706,129.98		\$709,186.82	\$0.00	\$3,056.84	\$0.00	\$706,129.98

MONTO AUTORIZADO:	\$709,186.82	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$709,186.82	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	EXISTE	NO EXISTE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	EXISTE	
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitación pública	

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690043	FECHA:	21/11/2017
CONTRATISTA:	JOSE LUIS ESPINO HERNANDEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$709,186.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	30/03/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$709,186.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$709,186.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$709,186.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	18/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL											
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRAMADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:	TERMINADO
----------------	-----------

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$61,136.79	\$70,918.68	
AFIANZADORA:	rt, S.A de C.V. Grupo Firta, S.A de C.V. Grupo F		
No. DE FIANZA:	8035-00146-9	8035-00147-2	
FECHA:	21/11/2017	15/12/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$709,186.82	C/IVA	

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11

1 de 1



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/06/2018
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	EL CEPILLO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690103		

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				
LATITUD	20.4316076500761	LONGITUD	-97.1258345620038	
PROYECTO ESPECIAL		Cuenta con opinión favorable SI NO X		

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$675,000.00	1	\$675,000.00	31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
ESTIMACIÓN UNO	\$669,181.03	2	\$669,181.03	59	\$1,350,000.00	\$675,000.00	\$5,818.97	\$0.00	\$669,181.03
TOTALES	\$1,344,181.03		\$1,344,181.03		\$1,350,000.00	\$675,000.00	\$5,818.97	\$0.00	\$1,344,181.03

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$1,350,000.00	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,350,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$669,181.03	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE FISICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

ESCARIFICADO, CUNETEO, ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

MONTO AUTORIZADO:		\$1,350,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$1,350,000.00		C/IVA
VALIDACION DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:	ICO-AR 003-FISM DF/2018 30 069 011	FECHA:	02/03/2018
CONTRATISTA:	ISRAEL SALAZAR ESPINOSA		
MONTO CONTRATADO:	\$1,350,000.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	PROGRAMADA	REAL
	01/02/2018	05/03/2018	
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	25	25
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$675,000.00	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	13/03/2018	

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$675,000.00	\$116,379.31	\$135,000.00
AFIANZADORA:	NZADORA ASERTA S.A	DINZADORA ASERTA S.A	DINZADORA ASERTA S.A
No. DE FIANZA:	3900-02482-2	3900-02483-9	3900-02493-0
FECHA:	02/03/2018	02/03/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERÍODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$1,350,000.00		C/IVA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. NORBERTO JUÁREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:

15/06/2018

MES QUE SE REPORTA

AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA:	2018300690105		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	CLAVE AGE:	N/A	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA		SI	X	NO					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO					
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA					TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
LATITUD	20.41209894871760	LONGITUD	-97.140578796814180		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
					PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI		
								NO	X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

CONFORMACIÓN, ESCARIFICADO, CUNETEO, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO,
TENDIDO DE MATERIAL MEZCLADO, NIVELADO Y CONFORMADO, COMPACTADO CON
AGUA EN PIPA

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	\$ MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACION	\$235,452.59	003	\$235,452.59	58	\$475,000.00	\$237,500.00	\$2,047.41	\$0.00	\$235,452.59
ANTICIPO	\$237,500.00	2	\$237,500.00	27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,500.00
TOTALES	\$472,952.59		\$472,952.59		\$475,000.00	\$237,500.00	\$2,047.41	\$0.00	\$472,952.59

REPORT

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$235,452.59	09/04/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$475,000.00	09/04/2018
FINIQUITO:	\$235,452.59	09/04/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	06/04/2018

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

MONTO AUTORIZADO:		\$475,000.00		C/VA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$475,000.00		C/VA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:			EXISTE	
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		X	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		ICO-AD 005-FISM DF/2018 30 069 011		FECHA:		02/03/2018		
CONTRATISTA:		ISABEL SALAZAR ESPINOSA						
MONTO CONTRATADO:		\$475,000.00				C/IVA		
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL		
		INICIO		01/02/2018		05/03/2018		
		TÉRMINO		15/12/2018		30/03/2018		
		DÍAS		25		25		
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA		
		MONTO:		\$237,500.00		PORCENTAJE:		50.00
		FECHA DE PAGO:		13/03/2018				

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$237,500.00	\$40,948.28	\$47,500.00
AFIANZADORA:	Irrta, S.A de C.V. Grupo Fiert, S.A de C.V. Grupo Fiert, S.A de C.V. Grupo Fiert		
No. DE FIANZA:	3900-02486-4	3900-02487-7	3900-02496-3
FECHA:	01/03/2018	01/03/2018	05/04/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO	INICIAL	FINAL
	PLAZO		
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$475,000.00	C/IVA

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS.

ING. NORBERTO JUÁREZ MEJÍA

SUPERVISOR

FORMATO 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:

15/06/2018

MES QUE SE REPORTA

AGOSTO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES F	No. DE OBRA:	2018300690107
			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
			CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL

ANTECEDENTES:

[illegible]

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

ESTADO FINANCIERO DE OBRAS									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN UNO	\$181,129.24	1	\$181,129.24	182	\$181,913.35	\$0.00	\$784.11	\$0.00	\$181,129.24
ESTIMACIÓN DOS	\$167,362.15	2	\$167,362.15	186	\$168,086.66	\$0.00	\$724.51	\$0.00	\$167,362.15
TOTALES	\$348,491.39		\$348,491.39		\$350,000.01	\$0.00	\$1,508.62	\$0.00	\$348,491.39

REPORTS

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$167,362.00	31/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$350,000.00	31/05/2018
FINQUITO:	\$167,362.15	31/05/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	22/06/2018

AVANCE FÍSICO REAL

[illegible]

OBSERVACIONES:

TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

DESPLANTE DE ESTRUCTURA, COLUMNAS, ESTRUCTURA PARA TECHADO, BARRA DE COCINA Y MOBILIARIO

MONTO AUTORIZADO:		\$350,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$350,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA				
FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		AGTZ-AD 10-FISMDF/2018 30 069 010		FECHA:		13/04/2018	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA DE ALBA EN EL GOLFO S.A DE C.V.					
MONTO CONTRATADO:		\$350,000.00				C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL			
		INICIO		01/02/2018		16/04/2018	
		TÉRMINO		15/12/2018		31/05/2018	
		DÍAS		70		46	
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA		X	
		MONTO:				PORCENTAJE:	
		FECHA DE PAGO:					

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		\$30,172.41	\$35,000.00	
AFIANZADORA:	Fianzas Monterrey S.A DE CV Fianzas Monterrey S.A			
No. DE FIANZA:		1904088	1910277	
FECHA:		13/04/2018	31/05/2018	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	FECHA	
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL	FINAL
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$350,000.00	C/IVA	

Arg. ANTONIO RIOS PEREZ

ARQ. JAIME GUADALUPE CASTILLO

BERNABE
SUPERVISOR

FORMATO 11

1 de 1

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:

18/06/2018

MES QUE SE REPORTA

AGOSTO

DATOS GENERALES

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690114
			DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGE 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:				SI	X	NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:				GRADO DE REZAGO SOCIAL:									
TIPO DE ZONA:	RURAL			CLAVE AGEB:	019A			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:				SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO				SI	X	NO		DIRECTA	X	INDIRECTA		COMPLEMENTARIA	
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA:													
LATITUD	20.44401679202990	LONGITUD	-97.09438312423060					PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI	NO	X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

DESPLANTES DE ESTRUCTURAS, MUROS, ACEROS DE REFUERZO Y CONCRETOS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

ESTADO FINANCIERO DE OBRA									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ESTIMACIÓN 1	\$1,113,719.51	1	\$1,113,719.00	A33	\$1,118,540.81	\$0.00	\$4,821.30	\$0.00	\$1,113,719.51
ESTIMACIÓN 2	\$826,126.10	2	\$826,126.10	A39	\$829,702.40	\$0.00	\$3,576.30	\$0.00	\$826,126.10
TOTALES	\$1,939,845.61		\$1,939,845.10		\$1,948,243.21	\$0.00	\$8,397.60	\$0.00	\$1,939,845.61

REPORTS

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$829,702.40	14/05/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$1,948,243.20	14/05/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL[illegible]

OBSERVACIONES:

TERMINADA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ RAMA, VER.
 2010 - 2021
**OBRAS
 PUBLICAS**

Arq. ANTONIO BLOS-PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ING. ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/08/2018
MES QUE SE REPORTA
AGOSTO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690124		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:		GRADO DE REZAGO SOCIAL:		
TIPO DE ZONA:	RURAL X	CLAVE AGE:	N/A	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		PROYECTO ESPECIAL		Cuenta con Opinión Favorable
LATITUD	20.412526577	LONGITUD	-97.142740653	SI NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, HABILITADO DE ESTRUCTURAS PARA DADOS CASTILLO Y CADENAS, MUROS, PERFILES EN PUERTAS Y VENTANAS, CONCRETO EN PISOS Y LOSAS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y HABILITADO DE CASTILLOS Y CADENAS

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	FACTURAS		
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
ANTICIPO	\$0.00								
ESTIMACIÓN 1	\$304,157.84	1	\$304,157.84	6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,157.84
	\$258,459.25	2	\$258,459.00	13	\$521,413.43	\$260,706.71	\$2,247.47	\$0.00	\$258,459.25
TOTALES	\$562,617.09		\$562,616.84		\$521,413.43	\$260,706.71	\$2,247.47	\$0.00	\$562,617.09

MONTO AUTORIZADO:	\$608,315.68	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$608,315.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	licitación pública			

NO. DE CONTRATO:	1GTZ-LR 14-FISM DF/2018 30 069 012	FECHA:	04/06/2018
CONTRATISTA:	NOE MONTALVO VAZQUEZ		
MONTO CONTRATADO:	\$608,315.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/05/2018	07/06/2018
	TERMINO	15/12/2018	
	DÍAS	90	0
ANTICIPO:	APLICA	X	NO APLICA
	MONTO:	\$304,157.84	PORCENTAJE: 50.00
	FECHA DE PAGO:	04/06/2018	

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$258,459.25	08/06/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$562,617.00	08/06/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	30	60	90	100	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	60	80	90	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	60	80	90	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

PROCESO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PUBLICAS

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutierrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11

1 de 1

C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION DE OBRA PUBLICA

PERIODO: AGOSTO

FECHA DE RECEPCION: 25/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/09/2018

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		OFICIO 0519 AL CONGRESO SE REMITE ESTADOS DE OBRA AGOSTO 2018	25/09/2018	16:10:52
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		ACTA 053- ESTADOS DE OBRA MES AGOSTO 2018	25/09/2018	16:23:14
RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS	✓		LISTA DE FONDOS REPORTE MES AGOSTO 2018	25/09/2018	17:57:30
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)	✓		REPORTE FOTOGRÁFICO AGOSTO 2018	25/09/2018	18:01:32
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)	✓		REPORTE FORMATOS CONTRATO	25/09/2018	18:57:20

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39344

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/09/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

hWUsfJDdEljqAAEegTfdMYov+Ff/TqMqghSuDV00mXhEB9/xudau/
Yqq15bxxkruU6PsBa79A4zAUK4xGuToFJA1PiiYvbK3nuNiDzo+guZ435B8y4eK/
ndZCStv9cLSA8eWR57FpRtX4V5FGBCDv26iJwiTaz9oUDxZT6W6bO0=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39345

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/09/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

FCmaw1NYSujaAvYySYM6RsJEl4nOUluWhuB8xmIztXtSvBxPs94zkegqcX6PDwx0wP9uZ5PI3+vhurTAQ
SMnH4vDg2zd5fPnzdlErW8IHpPOIs19+0VXQrhEM7oD/
JAGOWyhA8tGEmquqdyCMb1tpFLcUkPrYF3T0ZXJtYD5g=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40098

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/09/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Ríos Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

gwDjplK+CBP+eLA5VP7xLKKYt+v/
+j6RJenU59Vda2emcoJrPK2sfPGvuyd8ZEgwsz3cA6jQEop+S+mkVllR8lV8prRmaNr6hT96Uutr59dEN+jErs
anbFNWj5qLLb5bG99/iUPkT7KYlc3Kpdo6KZ8eFygFaDM5xdwzGYDqsfM=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39395

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/09/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

OU6f7TXMxi19LWfqQ0V4a8FBqizLsUedfwzzEQe2qNQO+6A5kBQB4DIF3/ISp5oZh4DJJHysr7jJ8zk452I/
hPDXTqO75OYzpW+x6ORM2YJmmDZ3ulcgynuCo/
xG7t5wlawXSwAcQg9Rw6TjgwF2JlmlcOVhiZFdRxHh37Vbx0=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PUBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/40129

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/09/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

aWgMx+gBZRkvQvrSiW3qrBycBI6px6hP2meQlk0OVqptpWeTmFLrH5luWsqrhIKW5irjW2dQtWgK7UzwlI5
zBdIOOIP0IVYaCD7RIBS/RPQ8jGeYEhOahaGa28tVd2MiOpB61k5R8WE3fXA5C6vJ0+2k/
tw3MhlgvRrUpPhf0BQ=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39342

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/09/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

kCeweN3zl2pyN8QDqnuDDAKyrsF072hpcIGZMYao0a7HVC2kRT024+OQxaifccLTvSSymyOnw8IWVTYo0
dx8oDuTx+UYdancP1lu08wV0N1uu5+qOdnRMz30rRNLhPWNXYww6joKdgjiGYRknP0wJokfaB6STIR08M
zvUluZjw=



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/39487

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/09/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Qcy/
pygQGoJBEEQekQayP2jI3FJEqj+thpgHzPwRMEfa07ry+SAZ4SkKXmdV2CU9d8mE2JWgXXEi1Oc5vq7g
Es6z8V8pSaEasZz1BiNUKvRHVjAjaGAUPZPvBYEoGAXqHH1etvZcdbD5l1ehrHrl0iDEaBVaZAcY9Bit2Jdy
0E=



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PUBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILIA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

AGOSTO 2018



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**



CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SECRETARÍA

26/09/18

Recibi
JUB