

MUNICIPIO: POANAS
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2018
MES: JULIO

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (000)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Metas		Población	Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida		
1	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA PRIMERA CUADRA	ESTACIÓN POANAS	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		100,000.00					NO INICIADA		200.00	ML	15.00	
2	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	18 DE AGOSTO	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		287,247.82	287,247.82	287,247.82	287,247.82	7110-1235-03-18-00-01-005	TERMINADA	100.00	446.00	ML	25.00	
3	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE JUNTO AL PANTEON	ORIZABA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		100,000.00					NO INICIADA		150.00	ML	20.00	
4	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE (POR LA CARRETERA A UNA CUADRA DELANTE DE LA CASETA TELEFÓNICA)	NARCISO MENDOZA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		150,000.00					NO INICIADA		200.00	ML	25.00	
5	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COL. LOS LAURELES	LA JOYA	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		50,000.00					NO INICIADA		1.00	POSTE	10.00	
6	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE FELIPE ANGELES	ORIZABA	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		100,000.00					NO INICIADA		2.00	POSTE	5.00	
7	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA (PRIMERA CALLE Y EN LA PRIMERA MANZANA)	ORIZABA	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		100,000.00					NO INICIADA		2.00	POSTE	4.00	
8	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE VENUESTIANO CARRANZA	ESTACIÓN POANAS	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		100,000.00					NO INICIADA		2.00	POSTE	10.00	
9	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO LAS MARAVILLAS	SAN ATENOGENES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		150,000.00					NO INICIADA		4.00	POSTE	10.00	
10	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL CERRO "EL COLORADO"	NARCISO MENDOZA	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		100,000.00					NO INICIADA		2.00	POSTE	8.00	
11	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA (CERCA DE LA ANTENA DE TELMEX)	LOS ANGELES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		100,000.00					NO INICIADA		3.00	POSTE	6.00	
12	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA (ESQUINA CON EL LIENZO CHARRO A LADO IZQUIERDO)	18 DE AGOSTO	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		100,000.00					NO INICIADA		3.00	POSTE	15.00	
13	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA ENFRENTA DEL ESTANQUE	18 DE AGOSTO	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		100,000.00					NO INICIADA		2.00	POSTE	8.00	
14	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE LEOCADIO CORONADO (ENTRE MIGUEL ANGEL FRAGOSO Y LAS ALBERCAS)	LA JOYA	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		66,367.08					NO INICIADA		2.00	POSTE	7.00	
15	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	ESTACIÓN POANAS	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		100,000.00					NO INICIADA		200.00	ML	40.00	
16	REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	ORIZABA	Complementaria	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		200,000.00					NO INICIADA		1.00	LAGUNA	850.00	
17	CONSTRUCCION DE MACRO TANQUE EN EL REFUGIO	VILLA UNIÓN	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		500,000.00					NO INICIADA		1.00	TANQUE	2,500.00	
18	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. DEL RIO C. LERDO DE TEJADA Y POR CARRETERA SALIDA A LA JOYA	VILLA UNIÓN	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		90,401.02	90,401.02	90,401.02	90,401.02	7110-1235-03-18-00-01-005	TERMINADA	100.00	387.50	ML	100.00	
19	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL REFUGIO	VILLA UNIÓN	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		150,000.00					NO INICIADA		3.00	POSTE	15.00	
20	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL REFUGIO	VILLA UNIÓN	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		200,000.00					NO INICIADA		200.00	ML	45.00	
21	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	SAN MARTIN	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		100,000.00					NO INICIADA		2.00	POSTE	6.00	
22	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	LOS ANGELES	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		238,548.77	238,548.77	238,548.77	238,548.77	7110-1235-03-18-00-01-005	TERMINADA	100.00	292.00	ML	15.00	
23	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	LOS ANGELES	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		100,000.00					NO INICIADA		250.00	ML	30.00	
24	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	LOS ANGELES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		200,000.00					NO INICIADA		3.00	POSTE	15.00	
25	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	CIENEGUILLA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		100,000.00					NO INICIADA		100.00	ML	45.00	
26	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS	VERACRUZ	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2,018		100,000.00					NO INICIADA		50.00	ML	45.00	
27	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	LA OCHOA	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2,018		150,000.00					NO INICIADA		50.00	ML	60.00	
28	LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO POR CALLE DE COL. EL PARAISO	VILLA UNIÓN	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		400,000.00					NO INICIADA		300.00	ML	12,000.00	
29	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CARRETERA CIENEGUILLA	VILLA UNIÓN	Complementaria	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VVV	2,018		150,000.00					NO INICIADA		3.00	POSTE	6.00	
30	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABINO BARBEDA	EL POTOSI	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2,018		135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	7110-1235-03-18-00-002	TERMINADA	100.00	1.00	TECHADO	25.00	
31	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	SAN ATENOGENES	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		500,000.00					NO INICIADA		500.00	ML	150.00	
32	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES DE MAYO ENTRE CUAUHTEMOC Y CORONADO	LA JOYA	Complementaria	Dos grados de rezago	614	MEZCLA 3X1	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2,018		425,000.00					NO INICIADA		1,210.00	M2	150.00	
33	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES FRAGOSO Y CORONADO	LA JOYA	Complementaria	Dos grados de rezago	614	MEZCLA 3X1	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2,018		627,332.50					NO INICIADA		1,770.00	M2	50.00	
34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES MORELOS ENTRE CUAUHTEMOC Y PINO SUAREZ	LA JOYA	Complementaria	Dos grados de rezago	614	MEZCLA 3X1	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2,018		235,050.00					NO INICIADA		659.00	M2	25.00	
35	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA ENTRE SARABIA Y	VILLA UNIÓN	Complementaria	Dos grados de rezago	614	MEZCLA 3X1	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2,018		568,655.00					NO INICIADA		1,580.00	M2	100.00	
36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SARABIA ENTRE AQUILES Y ZARAGOZA	VILLA UNIÓN	Complementaria	Dos grados de rezago	614	MEZCLA 3X1	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2,018		397,162.00					NO INICIADA		1,054.00	M2	80.00	
37	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO ZARCO Y SUS INTERSECCIONES	SAN ATENOGENES	Directa	Dos grados de rezago	613	MEZCLA 3X1	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		300,000.00					NO INICIADA		1,500.00	ML	250.00	
38	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES (APAU)	VILLA UNIÓN	Directa	Dos grados de rezago	613	CONVENIOS	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		360,000.00					NO INICIADA		3,700.00	ML	3,500.00	

MUNICIPIO: POANAS
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2018
MES: JULIO

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Fisico	Metas		Población	Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida		
39	CONSTRUCCION DE EMISOR DE DRENAJE SANITARIO HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACION (APAU)	VILLA UNION	Directa	Dos grados de rezago	613	CONVENIOS	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		450,000.00					NO INICIADA		900.00	ML	12,000.00	
40	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CIENEGUILL A	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		480,450.40	480,450.40	480,450.40	480,450.40	7110-1235-03-18-00-01-003	TERMINADA	100.00	1,226.00	ML	1,500.00	
41	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC EN VILLA UNION, POANAS, DGO.	VILLA UNION	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		401,443.16	401,443.16	401,443.16	401,443.16	7110-1235-03-18-00	TERMINADA	100.00	113.80	ML	150.00	
42	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PARAISO CON TUBERIA DE PVC RD 32.5 DE 3" DE DIAMETRO EN VILLA UNION, POANAS, DGO. (PRODDER)	VILLA UNION	Directa	Dos grados de rezago	613	CONVENIOS	FISM	APAS	Contrato	AYS	2,018		95,279.00	95,279.00	95,279.00	95,279.00	1123-03-18-00-002	TERMINADA	100.00	600.00	ML	60.00	
43	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA OCHOA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		170,236.12	170,236.12	170,236.12	170,236.12	7110-1235-03-18-00-01-002	TERMINADA	100.00	1.00	SISTEMA	850.00	
44	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BAÑO	VIARIAS COMUNIDAD ES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2,018		540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	7110-1235-03-18-00-05-001	TERMINADA	100.00	9.00	BAÑO	30.00	
45	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO	VIARIAS COMUNIDAD ES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2,018		810,000.00					NO INICIADA		15.00	BAÑO	100.00	
46	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	VIARIAS COMUNIDAD ES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2,018		1,350,000.00					NO INICIADA		25.00	CUARTO	100.00	
47	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	VIARIAS COMUNIDAD ES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2,018		250,000.00					NO INICIADA		20.00	TECHO	80.00	
48	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	VIARIAS COMUNIDAD ES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2,018		130,284.69					NO INICIADA		450.00	ML	100.00	
49	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM FELIPE ANGELES	SAN ATENOGENE S	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2,018		100,000.00					NO INICIADA		50.00	ML	100.00	
50	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM FRANCISCO SARABIA TINOCO	SAN ATENOGENE S	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2,018		300,000.00					NO INICIADA		100.00	ML	100.00	
51	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA	LOS ANGELES	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2,018		327,187.11	327,187.11	327,187.11	327,187.11	7110-1235-03-18-00-001	TERMINADA	100.00	100.00	ML	150.00	
52	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 27 DE ABRIL	DAMIAN CARMONA	Complementaria	Dos grados de rezago	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	ED	2,018		137,333.47	137,333.47	137,333.47	137,333.47	7110-1235-03-18-00-001	TERMINADA	100.00	50.00	ML	100.00	
53	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	VIARIAS COMUNIDAD ES	Directa	Dos grados de rezago	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2,018		538,888.13					NO INICIADA		20.00	POSTE	250.00	
54	GASTOS INDIRECTOS	VIARIAS COMUNIDAD ES	N/A	N/A	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	N/A	N/A	2,018		480,795.99	480,795.99	265,273.47	265,273.47	7110-1237-03-18-00-08-001	EN PROCESO	55%	N/A	N/A	N/A	
55	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VIARIAS COMUNIDAD ES	N/A	N/A	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	N/A	N/A	2,018		320,530.66					NO INICIADA		N/A	N/A	N/A	
56	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE	DAMIAN CARMONA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		69,351.58	69,351.58	69,351.58	69,351.58	7110-1235-03-18-00-01-005	TERMINADA	100.00	105.00	ML	15.00	
57	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C. RENACIMIENTO Y C. NEGRETTE	VILLA UNION	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		319,219.41	319,219.41	319,219.41	319,219.41	7110-1235-03-18-00-01-004	TERMINADA	100.00	440.00	ML	15.00	
58	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO	VILLA UNION	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		98,220.39	98,220.39	98,220.39	98,220.39	7110-1235-04-18-17-05-001	TERMINADA	100.00	205.00	ML	15.00	
59	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES (VIVIENDA COESV)	VILLA UNION	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		242,182.90	242,182.90	242,182.90	242,182.90	7110-1235-04-18-17-05-002	EN PROCESO	60.00	5.00	CUARTO	22.00	
60	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES (VIVIENDA COESV)	18 DE AGOSTO	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		193,746.32	193,746.32	193,746.32	193,746.32	7110-1235-04-18-17-05-003	EN PROCESO	60.00	4.00	CUARTO	18.00	
61	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES (VIVIENDA COESV)	LA JOYA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		96,873.16	96,873.16	96,873.16	96,873.16	7110-1235-04-18-17-05-004	EN PROCESO	60.00	2.00	CUARTO	9.00	
62	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS ADICIONALES (VIVIENDA COESV)	LOS ANGELES	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		48,436.58	48,436.58	48,436.58	48,436.58	7110-1235-04-18-17-05-002	EN PROCESO	60.00	1.00	CUARTO	4.00	
63	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS ADICIONALES (VIVIENDA COESV)	DAMIAN CARMONA	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		48,436.58	48,436.58	48,436.58	48,436.58	7110-1235-04-18-17-05-002	EN PROCESO	60.00	1.00	CUARTO	5.00	
64	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS ADICIONALES (VIVIENDA COESV)	CIENEGUILL A	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		48,436.58	48,436.58	48,436.58	48,436.58	7110-1235-04-18-17-05-004	EN PROCESO	60.00	1.00	CUARTO	6.00	
65	CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS ADICIONALES (VIVIENDA COESV)	ESTACION POANAS	Directa	Dos grados de rezago	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AYS	2,018		48,436.58	48,436.58	48,436.58	48,436.58	7110-1235-04-18-17-05-002	EN PROCESO	60.00	2.00	CUARTO	7.00	
TOTAL MEZCLAS:													-	16,026,533.00	4,597,262.94	4,381,740.42	4,381,740.42						
TOTAL FISM 2017:													-	16,026,533.00	4,597,262.94	4,381,740.42	4,381,740.42						

C. JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSCAR AXEL NAJERA GALVAN
COORDINADOR DE COPLADEM

ING. HECTOR GARCIA BARRON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES