



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2018  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 23,335,465.00

Hoja: 1 de 3  
 Fecha de Aprobación: 23/10/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLITLA Y PUERTO CABALLERO	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	200.00	09/02/2018	11/03/2018	100.00	19/02/2018	13/03/2018	832,585.48	832,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,585.48	832,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,585.48	832,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	92.00	TERMINADO	
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	300690012	LOMAS CHICAS	200.00	05/03/2018	30/03/2018	100.00	13/03/2018	09/04/2018	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.29	TERMINADO	
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	300690006	EL CEPILLO	200.00	05/03/2018	30/03/2018	100.00	13/03/2018	09/04/2018	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.37	TERMINADO	
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	300690008	SAN ANTONIO CORONADO	200.00	05/03/2018	30/03/2018	100.00	13/03/2018	09/04/2018	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.59	TERMINADO	
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	300690021	RAFAEL VALENZUELA	200.00	05/03/2018	30/03/2018	100.00	13/03/2018	09/04/2018	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.90	TERMINADO	
SE 01	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	300690005	EJIDO SOTO Y GAMA	180.00	15/03/2018	03/04/2018	100.00	20/03/2018	06/04/2018	395,310.00	395,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,310.00	395,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,310.00	395,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,300.00	TERMINADO	
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPK5104U COL. ASOCIACION CIVIL	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	16/04/2018	31/05/2018	100.00	18/05/2018	31/05/2018	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	TERMINADO	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 309, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	16/07/2018	13/09/2018	90.71	14/08/2018		434,511.20	434,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,155.60	394,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,155.60	394,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	TERMINADO
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 302, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACION PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	90.00	02/04/2018		85.21	28/04/2018		2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,746.06	2,047,746.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,746.06	2,047,746.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00	TERMINADO
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	16/07/2018	13/09/2018	90.71	14/08/2018		434,511.20	434,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,155.60	394,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,155.60	394,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	TERMINADO
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACION CIVIL PRIMER DE MAYO Y AMPLIACION PRIMERO DE MAYO	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	90.00	02/04/2018		86.86	25/04/2018		2,242,852.92	2,242,852.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,243.20	1,948,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,243.20	1,948,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	28.00	TERMINADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

*Wladimir Morales*  
 WILDMAN MORALEZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*Ramona Álvarez Espinoza*  
 RAMONA ÁLVAREZ ESPINOZA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

*Kitzia Eunice Juárez Salazar*  
 KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 TESORERIA

*Paola Nieto Ramírez*  
 PAOLA NIETO RAMIREZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018 - 2021 ¡ BRILLA CON FUERZA ! CONTRALORIA INTERNA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2018  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 23,335,465.00

Hoja: 3 de 3  
 Fecha de Aprobación: 23/10/2018

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término		
SH 02 d	2018 30 069 0119	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGES 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSO Y GUADALUPE	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	80.00	07/08/ 2018	50.00	11/09/ 2018	2,403,056.70	2,403,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,529.36	1,201,529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,529.36	1,201,529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00	
SJ 02 j	2018 30 069 0108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: J00P0616M, LOCALIDAD EL COCO	30069000 7	EL COCO	100.00	18/04/ 2018	31/05/ 2018	18/05/ 2018	31/05/ 2018	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SD 01 b	2018 30 069 0108	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	19/03/ 2018	26/03/ 2018	02/04/ 2018	02/04/ 2018	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	150.00	
SH 02 d	2018 30 069 0124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS	30069001 2	LOMAS CHICAS	85.00	07/06/ 2018	85.71	04/06/ 2018		608,315.68	608,315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,413.43	521,413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,413.43	521,413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00	
SH 02 d	2018 30 069 0125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	30069001 3	LOMAS DE ARENA	90.00	07/06/ 2018	90.90	04/06/ 2018		944,743.59	944,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,857.81	858,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,857.81	858,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00	
SH 02 d	2018 30 069 0126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA	30069000 5	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	90.00	07/06/ 2018	90.90	04/06/ 2018		944,743.59	944,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,857.81	858,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,857.81	858,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00	
SH 02 d	2018 30 069 0127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA	30069002 1	RAFAEL VALENZUELA	100.00	04/07/ 2018	04/09/ 2018	84.95	19/07/ 2018		2,242,852.02	2,242,852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,426.46	1,905,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,426.46	1,905,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	28.00	
SH 02 d	2018 30 069 0128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	30069001 6	IGNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)	100.00	05/07/ 2018	02/09/ 2018	50.00	19/07/ 2018		2,242,852.92	2,242,852.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,426.46	1,121,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,426.46	1,121,426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	28.00	
SH 02 d	2018 30 069 0129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CEPILLO	30069000 6	EL CEPILLO	100.00	05/07/ 2018	02/09/ 2018	80.00	09/08/ 2018		608,315.67	608,315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	486,652.54	486,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,652.54	486,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00	
SH 02 d	2018 30 069 0130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA	30069001 5	MACARENA ARRAZOLA	100.00	05/07/ 2018	02/09/ 2018	80.00	09/08/ 2018		944,743.59	944,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	755,794.87	755,794.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,794.87	755,794.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00	
SH 02 d	2018 30 069 0131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	90069000 9	HERMENEGILDO GALEANA	100.00	05/07/ 2018	02/09/ 2018	80.00	09/08/ 2018		944,743.59	944,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	755,794.87	755,794.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,794.87	755,794.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00	



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA

WILMAN MONJE MORALES  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RAMONA ÁLVAREZ ESPINOZA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018 - 2021  
 TESORERIA

PAOLA NIETO RAMIREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 2018 - 2021  
 | BRILLA CON FUERZA |  
 CONTRALORIA INTERNA





# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/11504

**C. WILMAN MONJE MORALES**  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
**P R E S E N T E.**

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/10/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2018
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

### Cadena original:

AjeyuzA+is638XY8qFDcltjsrTSTOuQKjkGWXBoc9sGq+6vbokKXRLrLfWXrmjP+41KplGVN954ADgbkSkM  
KNkRrIKAW0rNLSOEqrDjuTOgp8z+o+eycSYXdihDBR9O7GYSaFzJ4ksb/  
D3irswwQgYbDK+OHPndq+JbLTdQ1PpA=

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*