



II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
2018-2021  
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREEER EN TI!  
**ESPERANZA**  
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
Y COMBATE A LA POBREZA



## INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

# JUNIO 2020



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.  
OFICIO No. P-2020/07/24-0209  
ASUNTO: REPORTE MES DE JUNIO

**MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS**  
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO  
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.  
**P R E S E N T E.**

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.;** por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el ***Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Junio 2020***, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Viernes 24 de Julio de 2020.

**A T E N T A M E N T E**

  
**ING. WILMAN MONJE MORALES.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE GUTIERREZ ZAMORA.






ACTA NÚMERO **35 SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ.

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las **NUEVE horas** del **QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silvana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----

  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

  
SÍNDICA  
ÚNICA

  
REGIDOR  
PRIMERO

  
REGIDORA  
SEGUNDA

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

  
REGIDOR  
TERCERO

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020**.-----

  
REGIDORA  
CUARTA

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS **ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020**; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS, SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). -----

  
SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO **APROBADO POR UNANIMIDAD**. -----



**CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----**

**4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. -----**

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de junio de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de junio del año 2020. -----

  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SÍNDICA ÚNICA

  
REGIDOR PRIMERO

**El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de junio del año 2020. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. -----**

  
REGIDORA SEGUNDA

**5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS, SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). -----**

  
REGIDOR TERCERO

  
REGIDORA CUARTA

En uso de la voz el C. Rodolfo Gutiérrez Lechuga, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de junio de 2020, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos y en los relativos a los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS, SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). En uso de la voz el C. Wilman Monje

  
SECRETARIO F AYUNTAMIENTO



Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de junio del año 2020; FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS, SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). -----

**El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública** correspondientes al mes de **junio** del año **2020**, de los reportes de los fondos de los FONDOS DEL FISM DF 2020; FORTAMUN DF 2020; CAPUFE 2019; RECURSOS FISCALES 2020; RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS, SEGUIMIENTO CAPUFE 2019; EMPRESTITO FISMDF; FISMDF 2016 (SENTENCIA); FORTAFIN 2016 (SENTENCIA); INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA); FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA). **APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.** -----

**6.- ASUNTOS GENERALES.** -----

No hubo asuntos generales. -----

Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta **Trigésimo Quinta Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. -----

**7.- CLAUSURA.** -----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS **NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS**, DEL DÍA **QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE**, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----

  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

  
SÍNDICA  
ÚNICA

  
REGIDOR  
PRIMERO

  
REGIDORA  
SEGUNDA

  
REGIDOR  
TERCERO

  
REGIDORA  
CUARTA

  
SECRETARIO F.  
AYUNTAMIENTO



C.   
WILMAN MONJE MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018-2021  
**SÍNDICA**  
C.   
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ  
SINDICA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
**REGIDURIA PRIMERA**  
C.   
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ  
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
**REGIDURIA SEGUNDA**  
C.   
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
REGIDORA SEGUNDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
**REGIDURIA TERCERA**  
C.   
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ  
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**REGIDURIA CUARTA**  
C.   
ROSALÍA GARCÍA GUERRERO  
REGIDORA CUARTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
2018 - 2021  
¡BRILLA CON FUERZA!  
**SECRETARIA**  
C.   
JORGE CHENA BATRES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59767

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690001	REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y JACARANDAS DE LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59767



SELLO DIGITAL:

ridxxr1x7lxyah9ooOlyskilJ9syULzTRLOee6+wdfCeaZ8KwsNeg+0r0V2PptVAX9zHHKhlkU0wd/RTxbsbkXdqMbRkdf63tMrjyMSrUfX+eT5wyzP23PxYVkfBe+5iLWSRBjqy0QKaHFbhdQazUb9TD1IRKbj74mncdOxH5ik=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59968

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690002	REHABILITACIÓN DE PLAZA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUAREZ", INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PARADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO	Sí	No	Sí	No
2020300690003	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL MORRO-ENTRONQUE CAMINO ANCLON Y ARENAL DEL KM 0+000 AL 3+925	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59968



SELLO DIGITAL:

cx2gOXX0w5w9PV2arcOKo0Q40ac1IQxLzUCa45gx5sCKTPkHziIDN4MvNcNcddM1FVv5bNUF3IARvXta+/XL5Q9wBw355hoQMLKJCCZ+DiVgQvcFcEr0foIKjGkgZN2fK3BHUXrcIAS9zhrYGzn3nSdsw1MCURrRg/39f/YVo=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59929

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690101	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LOMAS CHICAS LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2020300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOMAS CHICAS - EL RÍO	No	No	No	No
2020300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ANCLON ARENAL - AL RÍO	No	No	No	No
2020300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CACAHUATAL EL RÍO EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL	No	No	No	No
2020300690108	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN AULAS "ENRIQUE C. REBSAMEN", CLAVE: 30SBC2127H, COL. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2020300690110	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON, CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLES BELEN ARBONA HDZ. Y HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, EN LA COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2020300690111	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	Sí	No	Sí	No
2020300690115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO , COLONIA CUAUHTLAN	Sí	No	Sí	No

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59929

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690116	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLES: NOGAL ENTRE EUCALIPTO Y PALMAS, PINO ENTRE EUCALIPTO Y ROBLE, PRIVADA NOGAL ENTRE CALLES CAOBA Y EUCALIPTO, CALLE CAOBA ENTRE PRIVADA NOGAL Y JACARANDAS, EN LA COLONIA ANCLON Y ARENAL	No	No	No	No
2020300690117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+300 AL 0 + 883.	No	No	No	No
2020300690118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE EJIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS A ENTRONQUE PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+884 AL 0 + 1+410	No	No	No	No
2020300690119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS VALENZUELA DEL KM 0+300 AL 0 + 855	No	No	No	No
2020300690121	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SACRIFICIOS, COLONIA CENTRO	No	No	No	No
2020300690122	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE DE LA RIBERA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA CENTRO	Sí	No	Sí	No
2020300690123	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA, CERRO DE LA CRUZ	No	No	No	No
2020300690124	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59929

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690125	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUITLAHUAC ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUAHUTEMOC	Sí	No	Sí	No
2020300690127	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LA RIVERA Y CERRO DE LA BANDERA	Sí	No	No	No
2020300690128	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ÁNGELES, MODELO Y SALIDA A EL GIRASOL-LOMA LINDA	Sí	No	Sí	No
2020300690129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y 12 DE DICIEMBRE COLONIA PRIMERO DE MAYO Y FIDEL HERRERA BELTRAN	Sí	No	Sí	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59929



SELLO DIGITAL:

Zdr2G/WCqd71ZYMu6s/boV3jqRJV5mD3d3D3kjbM0mqMn07+4BEdXdju9infPMIEndJk9HRQZi7GHuHzlb5gStTcAP/XYid76wc/6h0p247mGSFpqtWPcrcTmPcnRyo3R/OUbL8lZpe0zoXE1Ez6gPfx+7t4YA1l1S2aG4uVv4M=

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59778

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690216	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	No	No	No	No
2020300690217	MEJORAMIENTO DE GUARNICIONES APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA EN CALLES DE LA CABECERA	No	No	No	No
2020300690218	MEJORAMIENTO DE CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICO "CASA DE LA CULTURA GUTIERREZ ZAMORA"	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59778



SELLO DIGITAL:

dVRkhg2xV466fJDPM+Nfkr9WQTyf19F2cg6B9PTjAw2RWYbGfJqRxxUiYXN1oXQuCVqpnF4Szy9KAjcdw6+MHYgcl+UMdFQp0SMjqye1A0JiMFU600MgiSqzWFI8mJWLpI6dcQAK1rBrVF8LfBmAVZS4KjB6BGkb4HuEMgYAcOo=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59777

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300690451	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO - BARRILES KM 0+000 AL KM 0+583.	No	No	No	No
2019300690457	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL BARRILES- CORONADO KM 0+000 AL 0+583	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59777



SELLO DIGITAL:

VS6EDXUDyxweFWGuIERLCuLkiWRJXHqLLm/cvS0GlnWQCq0qB4iFFFj42JIROQdE/qttk05kOGaNZZ1JcfGhAhfKVQyN394GUSVmtjdZ9JRhQMm1gLZxYo4PHIN4IMLz+vNoyl6WYcXILTYol065BqIfdCg2GZJWNJB3rtBUY=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59776

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690452	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO Y PERÚ ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59776



SELLO DIGITAL:

bTZEeNdfWOQ6BbkquSK0ala5WKlg71PCUuJ6IH3zuFb6dtIE+HsdlhVh4Rqrmz+9KuJNxIj7150Ve50h5ivVr5CqACCW3VIBVrTKWKBXXK/YtYVPvUZ+HY9ckKAJWejrT1gB7ggdy9OX1H/GcFpBEasemVjRc0R+EhynvvyuxM=

Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59928

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690500	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL COL. ANCLON Y ARENAL FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS	No	No	No	No
2020300690501	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 1 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690502	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ ENTRE ACCESO Y CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON , COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2020300690503	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES 1,3 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 3 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y MELCHOR OCAMPO DEL KM 0+000 AL 0+ 353 EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2020300690505	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104-U COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO	No	No	No	No
2020300690506	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE: 30EST0001A, COLONIA PROVIDENCIA	No	No	No	No



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59928

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690507	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 30DPV1603-O, LOCALIDAD RENACIMIENTO	No	No	No	No
2020300690508	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE: 30ETH0259-T EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2020300690509	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CLAVE 30DES0033B, COLONIA PROVIDENCIA	Sí	No	Sí	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59928



SELLO DIGITAL:

oWUeu0sVua3A6bjK7JJOC8gcrNOAgZcv6DTEIZZGJmo/8fVm+dFMcEG9M8/pLHD1PrLtm+xlajQffYKHah8DmwJix01IPr+Cv2rEgRMn+5xsWueCUN44vvweWzy70XJkvgI24mGNgYuqL6DPDWxycOcBgpFmXehpa9A3ges=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59773

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690600	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL EL CEPILLO-BARRILES DEL KM 1+145 AL 1+713	No	No	No	No
2020300690601	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0096, COLONIA CUAUHEMOC Y SAN	No	No	No	No
2020300690602	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 109, COLONIA LOS ÁNGELES, DEL CARMEN, HERNÁNDEZ OCHOA Y MURILLO VIDAL	No	No	No	No
2020300690603	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0151, COLONIA HIDALGO, ANCLON Y	No	No	No	No
2020300690604	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	No	No
2020300690605	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 019A, COLONIA FIDEL HERRERA Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	No	No
2020300690606	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0202, COLONIA PRIMERO DE MAYO.	No	No	No	No
2020300690607	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN AGEB 0217, COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS Y GUADALUPE	No	No	No	No
2020300690608	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA	No	No	No	No
2020300690609	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2020300690610	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2020300690611	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No



SELLO DIGITAL:

MS15IIQ979xF74TxydQM4hR4WT23yNIVuObOyxGBXzRC28uyQ1yYQIElCu6i9HW2jx6AsLmU8MusAb1mJaHttiYiVyXcL1z3Ed/IE54ikgoN6E4sSvFY9eDxl/HVYNdVOVBjLUYDUDk//UVIyRwIMB2qdpccrmzmi+V1drutEk=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59773

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690612	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL	No	No	No	No
2020300690613	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA.	No	No	No	No
2020300690614	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA.	No	No	No	No
2020300690615	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2020300690616	SUMINISTRO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PAGUAS DE CORONADO	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59773



SELLO DIGITAL:

MS15llQ979xF74TxydQM4hR4WT23yNIVuObOyxGBxRCz8uyQ1ygYQiE1cu6i9HW2jx6AsLmU8MusAb1mJaHttiYiVvYxcl1z3Ed/IE54ikgoN6E4sSvFY9eDxl/HVYNdVOVBjLUYDUDk//UVIyRwIMB2qdpcrmzmi+V1drutEk=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59768

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690700	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS CORONADO DEL KM 0+584 AL 0+927	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59768



SELLO DIGITAL:

hbiiib9H41tASxOpn0nFtcfz66j3wdbYkse2nuVLIY82h0rLqZzqHJUyF5wFSbPsBXFAuXfPSxq6cK27f8qo87LonxQeQX0xdn7+tDwp/az5UJwJgtoJnYIOCzWC59SPyb3CFvG3C4mo8EHb2OK5w3w7UAh1hMS6uwnafngp4EU=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59769

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690800	CONSTRUCCIÓN DE FORO CÍVICO EN CERRO DE LA BANDERA	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59769



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

K3jz3l0vju9+vw5PMARioG15x9c1/3CNJvvY6ilzL7g6iDERYimnFBjfwPQJrtGbM6CDDAB2jcB22k3mLwbIndJlb/sVjNAOcnBpt2B0Z53jtLqryYVB5STWnSbuHyJrDAsFT9uLduWfgnkazeTz+8fENfWt6bjeRkWGnFp4JUE=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59770

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690850	REHABILITACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA Y PLAZOLETA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA CRUZ	No	No	No	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59770



SELLO DIGITAL:

psPHWl5t92wd6sJ2XYTuWcBcBnTIJEbO87TIY/5K/ItYp1WJOBpbCW36bXIiyxmi/wzfnUY+FlmUpSedIQR41/qM+Y6cPYA7yzJUNZqztN+u8bqlhZY8B8EH486RloP8ejPaG4vMuiWG6Avp8YBYxa80DUUT6dJpGqiiVhiEpQ=



Anexo al oficio No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59982

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2020300690900	REHABILITACIÓN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ABASOLO Y CERRO DE LA BANDERA	Sí	No	Sí	No

EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/59982



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PUBLICAS

SELLO DIGITAL:

KFdK9hgqhD8z4RkrQ80KSyK/nNO8+d2CClp0rntxGzGeyG+HTUCyVsdZNyxnPiWWpxRmpgXZKLk9QNqk7SaL0buNb1N3a6+3dukhUTu8KCNxJbgg9GKjIRt0ZC2caQ4wkJlgyU5zrUaqNJ5zDtoB+6iyLafQRbIXA6N9OXH6w=



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690002	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	REHABILITACIÓN DE PLAZA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUAREZ", INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PARADOR DE			<b>Fuente de financiamiento:</b>	RECURSOS FISCALES COMPLEMEI
				<b>Fecha de revisión:</b>	24/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GOBIERNO MUNICIPAL

ALFREDO MORENO NERI

2010 - Supervisor de obra Responsable

OBRAS  
PUBLICAS

INGENIERO

Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690111.00	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	2.00
<b>Descripción:</b>	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ			<b>Fuente de financiamiento:</b>	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				<b>Fecha de revisión:</b>	21/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2010 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES  
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO  
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690115	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE HÉROES DE LA			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	22/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

  
FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES  
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO  
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690122	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE DE LA RIBERA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA CENTRO			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	21/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

NORBERTO JUAREZ MEJIA  
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO  
Profesión del Supervisor

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690125	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUITLAHUAC ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUAHUTEMOC			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	22/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

ALFREDO MORENO NERI  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690127	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LA RIVERA Y CERRO DE LA BANDERA			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	21/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

  
**ALFREDO MORENO NERI**  
**Supervisor de obra Responsable**  
 INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690128	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ÁNGELES, MODELO Y SALIDA A EL GIRASOL-LOMA LINDA			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	21/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:



**NORBERTO JUAREZ MEJIA**  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690129	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y 12 DE DICIEMBRE COLONIA PRIMERO			<b>Fuente de financiamiento:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA
				<b>Fecha de revisión:</b>	22/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

**Observaciones:**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

**FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES**  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690509	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CLAVE 30DES0033B, COLONIA PROVIDENCIA			<b>Fuente de financiamiento:</b>	EMPRÉSTITO FISDMF
				<b>Fecha de revisión:</b>	21/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



**NORBERTO JUAREZ MEJIA**  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis



# H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

## REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

### DATOS GENERALES

<b>Municipio:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Localidad:</b>	GUTIÉRREZ ZAMORA	<b>Ejercicio fiscal:</b>	EJERCICIO 2020
<b>No. de obra:</b>	2020300690900	<b>Periodo:</b>	JUNIO	<b>Número de estimación:</b>	1.00
<b>Descripción:</b>	REHABILITACIÓN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ABASOLO Y CERRO DE LA BANDERA			<b>Fuente de financiamiento:</b>	INGRESOS MUNICIPALES POR BU
				<b>Fecha de revisión:</b>	21/07/2020



FOTO

Concepto de obra ejecutado:



FOTO

Concepto de obra ejecutado:

### Observaciones:

Empty box for observations.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2019 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES  
**Supervisor de obra Responsable**

INGENIERO  
**Profesión del Supervisor**

- c.c.p. Presidente Municipal
- c.c.p. Contralor Interno
- c.c.p. Tesorero Municipal
- c.c.p. Director de Obras Públicas
- c.c.p. Orfis





H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 24/07/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> JUNIO

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA		<b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA		<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE PLAZA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUAREZ", INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PARADOR DE	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> RECURSOS FISCALES COMPLETOS		<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690002			

<b>ANTECEDENTES:</b>					
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>	
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>					
<b>TIPO DE ZONA:</b>	RURAL URBANA	<b>CLAVE AGE:</b>	N/A	<b>MUY ALTO</b>	<b>ALTO</b>
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>	
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>	
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>					
		<b>MUY ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BAJO</b>
					<b>MUY BAJO</b>
					<b>X</b>
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>					
		<b>DIRECTA</b>	<b>COMPLEMENTARIA</b>	<b>X</b>	<b>RESTRINGIDA</b>
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>					
<b>LATITUD</b>	20.467268000	<b>LONGITUD</b>	-97.082009000		

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EL QUIPO NECESARIO, RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20CM. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. RELLENO.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EL QUIPO NECESARIO, RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20CM. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. RELLENO.

<b>C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*</b>									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1	\$199,137.93	1	\$199,137.93	9	\$200,000.00	\$0.00	\$862.06	\$0.00	\$199,137.93
<b>TOTALES</b>			\$199,137.93		\$200,000.00	\$0.00	\$862.06	\$0.00	\$199,137.93



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$200,000.00	C/IVA
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$200,000.00	C/IVA
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	EXISTE <input type="checkbox"/>
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/>	
	LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/>	X

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-RF2020/0002/OP-002	<b>FECHA:</b>	01/06/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	MARIA ISABEL LEAL TOMAS		
<b>RFC:</b>	LET1951227LA9		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$200,000.00	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO</b>	PROGRAMADA	REAL
	<b>TÉRMINO</b>	01/06/2020	01/06/2020
	<b>DÍAS</b>	30/06/2020	15/06/2020
		30	15
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA</b>	NO APLICA	X
	<b>MONTO:</b>		<b>PORCENTAJE:</b>
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		

<b>B) REPORTE</b>		
	<b>EXISTE</b>	<b>FECHAS</b>
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$200,000.00	15/06/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$200,000.00	15/06/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

<b>AVANCE FÍSICO REAL</b>												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	\$17,241.38	<b>VICIOS OCULTOS</b>	\$20,000.00
<b>MONTO AFIANZADO:</b>					
<b>AFIANZADORA:</b>		RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO			
<b>No. DE FIANZA:</b>		5111-10928-0	3900-03099-0		
<b>FECHA:</b>		01/06/2020	15/06/2020		
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	<b>PLAZO</b>		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$200,000.00		C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI  
SUPERVISOR

\* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 23/07/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> JUNIO

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA AMPLIACION PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690111	

<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>ANTECEDENTES:</b>				
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>				
<b>TIPO DE ZONA:</b>	RURAL URBANA	<b>CLAVE AGE:</b>	0217	
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>	X	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
				MUY BAJO
				<b>X</b>
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>				
	DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>				
<b>LATITUD</b>	20.441990000	<b>LONGITUD</b>	-97.093599000	

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPANTE DE ESTRUCTURAS; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD;  
POZO DE VISITA: POZO DE VISITA COMÚN HASTA 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD  
ESTRUCTURA: CADENA DE DESPANTE DE 15 Y 20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPANTE DE ESTRUCTURAS; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD;  
POZO DE VISITA: POZO DE VISITA COMÚN HASTA 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD  
ESTRUCTURA: CADENA DE DESPANTE DE 15 Y 20 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA PUNTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
2	\$298,706.90	2	\$298,706.90	ZAM018	\$300,000.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$298,706.90
ESTIMACIÓN UNO	\$1,194,827.59	1	\$1,194,827.59	CCE1	\$1,200,000.00	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00	\$1,194,827.59
<b>TOTALES</b>			\$1,493,534.49		\$1,500,000.00	\$0.00	\$6,465.51	\$0.00	\$1,493,534.49



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$1,500,000.00	<b>C/IVA</b>		
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$1,500,000.00	<b>C/IVA</b>		
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	<b>X</b>
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>				
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	<b>X</b>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>				
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	<b>X</b>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>				
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA			<b>EXISTE</b>
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			<b>X</b>
	LICITACIÓN PÚBLICA			

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FISM2020/0111/OP-004	<b>FECHA:</b>	10/02/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON		
<b>RFC:</b>	MOCC790904T35		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$1,500,000.00	<b>C/IVA</b>	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>PROGRAMADA</b>	<b>REAL</b>	
	INICIO	11/02/2020	11/02/2020
	TÉRMINO	30/03/2020	12/03/2020
	DÍAS	48	30
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>X</b>
	<b>MONTO:</b>		<b>PORCENTAJE:</b>
<b>FECHA DE PAGO:</b>			

**B) REPORTE**

	<b>EXISTE</b>	<b>FECHAS</b>
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$300,000.00	02/06/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$1,500,000.00	02/06/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

**AVANCE FÍSICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	50	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	50	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	50	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>VICIOS OCULTOS</b>
<b>MONTO AFIANZADO:</b>		\$129,310.35	\$150,000.00
<b>AFIANZADORA:</b>		RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO	
<b>No. DE FIANZA:</b>		3900-03019-5	3900-03022-6
<b>FECHA:</b>		10/02/2020	03/03/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO</b>	<b>EXISTE</b>	<b>IMPORTE/PERIODO</b>
	<b>PLAZO</b>		<b>FECHA</b>
	<b>NO APLICA</b>		
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$1,500,000.00	<b>C/IVA</b>

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDI SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACION:</b> 23/07/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> JUNIO

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCES ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE HÉROES DE LA
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>Nº. DE OBRA:</b> 2020300690115	

<b>ANTECEDENTES:</b>	
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>	
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CLAVE AGE:</b> 0185
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> <input type="checkbox"/>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b> <input type="checkbox"/>	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>	
MUY ALTO <input type="checkbox"/>	ALTO <input type="checkbox"/>
MEDIO <input type="checkbox"/>	BAJO <input type="checkbox"/>
MUY BAJO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b>	
DIRECTA <input type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/>
	RESTRINGIDA <input checked="" type="checkbox"/>
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>	
<b>LATITUD</b> 20.437444000	<b>LONGITUD</b> -97.092799000

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO CIES Y REFERENCIAS. INCLUIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. FIJADO EN BASTIDOR DE MADERA, ROTULACION DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO CIES Y REFERENCIAS. INCLUIVE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1	\$647,198.28	1	\$647,198.28	ZAM019	\$650,000.00	\$0.00	\$2,801.72	\$0.00	\$647,198.28
<b>TOTALES</b>	<b>\$647,198.28</b>		<b>\$647,198.28</b>		<b>\$650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,801.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$647,198.28</b>



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$650,000.00	C/IVA
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$650,000.00	C/IVA
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>	CAEV	
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	CAEV	
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>		EXISTE <input type="checkbox"/>
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/> LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FISM2020/0115/OP-013	<b>FECHA:</b>	01/05/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	CLAUDIA GRISELDA MORALES CALDERON		
<b>RFC:</b>	MOCC790904T35		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$650,000.00		C/IVA
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	PROGRAMADA REAL		
	INICIO	01/06/2020	04/05/2020
	TÉRMINO	15/07/2020	02/06/2020
	DÍAS	45	30
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA <input type="checkbox"/> NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>		
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

B) REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$650,000.00	01/06/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$650,000.00	01/06/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	90	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	90	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	90	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	\$56,034.48	<b>VICIOS OCULTOS</b>	\$65,000.00
<b>MONTO AFIANZADO:</b>					
<b>AFIANZADORA:</b>		RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO			
<b>No. DE FIANZA:</b>		3900-03084-3	3900-03091-5		
<b>FECHA:</b>		01/05/2020	03/06/2020		
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	PLAZO		INICIAL		FINAL
	NO APLICA				
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$650,000.00			C/IVA

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

ING. FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDE  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 23/07/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> JUNIO

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CUITLAHUAC ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUAHUTEMOC
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>Nº. DE OBRA:</b> 2020300690125	

<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>				
<b>TIPO DE ZONA:</b>	RURAL URBANA	<b>CLAVE AGE:</b>	0096	
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>	X	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>				
	MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO
				MUY BAJO
				<b>X</b>
<b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b>				
	DIRECTA	COMPLEMENTARIA	X	RESTRINGIDA
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>				
<b>LATITUD</b>	20.463846000	<b>LONGITUD</b>	-97.086164000	

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTOCADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD ZARATA DE CIMENTACION.

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTOCADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P.C.V.) DE 6MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 3.00 X 2.00 M. TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD ZARATA DE CIMENTACION.

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MENUS IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
1	\$99,568.97	1	\$99,568.97	10	\$100,000.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$99,568.97
<b>TOTALES</b>			\$99,568.97		\$100,000.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$99,568.97



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$100,000.00	<b>C/IVA</b>	
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$100,000.00	<b>C/IVA</b>	
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>			<b>X</b>
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>			<b>X</b>
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>			<b>X</b>
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS DE 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA		EXISTE <b>X</b>

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MG2-FISM2020/0125/OP-015	<b>FECHA:</b>	15/05/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	JAIR DE JESUS HERNANDEZ ESPINOSA		
<b>RFC:</b>	HEEJ9108254Q2		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$100,000.00	<b>C/IVA</b>	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO</b>	03/08/2020	18/05/2020
	<b>TÉRMINO</b>	30/10/2020	01/06/2020
	<b>DÍAS</b>	60	15
	<b>APLICA</b>	NO APLICA	<b>X</b>
<b>ANTICIPO:</b>	<b>MONTO:</b>		<b>PORCENTAJE:</b>
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		

<b>B) REPORTE</b>		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$100,000.00	01/06/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$100,000.00	01/07/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

<b>AVANCE FÍSICO REAL</b>												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	95	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	95	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	95	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	\$8,620.69	<b>VICIOS OCULTOS</b>	\$10,000.00
<b>MONTO AFIANZADO:</b>					
<b>AFIANZADORA:</b>			ENTES, S.A. DE C.V., GRUENTES, S.A. DE C.V., GRU		
<b>No. DE FIANZA:</b>			5111-10925-2		3900-03096-2
<b>FECHA:</b>			15/05/2020		01/06/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	<b>PLAZO</b>		INICIAL		FINAL
	<b>NO APLICA</b>				
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>			\$100,000.00	<b>C/IVA</b>	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 23/07/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> JUNIO

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS ANGELES, MODELO Y SALIDA A EL GIRASOL-LOMA LINDA
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690128	

<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>X</b>
<b>ANTECEDENTES:</b>				
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>				
<b>TIPO DE ZONA:</b>	RURAL	<b>CLAVE AGEB:</b>	0109	<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>
	URBANA			MUY ALTO
				ALTO
				MEDIO
				BAJO
				MUY BAJO
				<b>X</b>
<b>TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:</b>				
DIRECTA				
<b>X</b>				
COMPLEMENTARIA				
RESTRINGIDA				
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>				
<b>LATITUD</b>	20.452098000	<b>LONGITUD</b>	-97.092227000	

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750, INCLUYE ELABORACIÓN DE CEPAS PARA EL HINCADO DEL MISMO, PARADO CON HIAB, PLOMEADO Y APISONADO CON PIEDRA BOLA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUS PARA ACOMETIDAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RDA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 3K; SUMINISTRO Y

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750, INCLUYE ELABORACIÓN DE CEPAS PARA EL HINCADO DEL MISMO, PARADO CON HIAB, PLOMEADO Y APISONADO CON PIEDRA BOLA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1R3; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUS PARA ACOMETIDAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RDA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 3K; SUMINISTRO Y

<b>C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*</b>									
No. EST.	MONTO CON IVA	POLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
1	\$710,325.00	1	\$710,325.00	B301	\$713,400.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	\$710,325.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$710,325.00</b>		<b>\$710,325.00</b>		<b>\$713,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,075.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$710,325.00</b>



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$889,917.21	<b>C/IVA</b>
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$889,917.21	<b>C/IVA</b>
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <b>X</b> NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>	CFE	
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <b>X</b> NO EXISTE	NO APLICA
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	CFE	
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE	NO EXISTE
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>		EXISTE
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	<b>X</b>
	licitación pública	

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FISM2020/0128/OP-012	<b>FECHA:</b>	29/04/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	ISAÍAS ARTURO GUERRERO ACOSTA		
<b>RFC:</b>	GUA1801025H39		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$889,917.21	<b>C/IVA</b>	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO</b>	PROGRAMADA	REAL
		30/04/2020	02/05/2020
	<b>TÉRMINO</b>	30/06/2020	30/06/2020
	<b>DÍAS</b>	62	60
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA</b>	NO APLICA	<b>X</b>
	<b>MONTO:</b>		<b>PORCENTAJE:</b>
	<b>FECHA DE PAGO:</b>		

<b>B) REPORTE</b>		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$713,400.00	22/05/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$713,400.00	22/05/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

<b>AVANCE FÍSICO REAL</b>												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>VICIOS OCULTOS</b>
<b>MONTO AFIANZADO:</b>		\$76,717.00	\$88,991.72
<b>AFIANZADORA:</b>		IENTES, S.A. DE C.V., GRUJENTES, S.A. DE C.V., GRU	
<b>No. DE FIANZA:</b>		5111-10844-5	5111-10912-0
<b>FECHA:</b>		29/04/2020	30/06/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	<b>PLAZO</b>		INICIAL
	<b>NO APLICA</b>		FINAL
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>		\$889,917.21	<b>C/IVA</b>

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA  
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUÁREZ MEJÍA  
SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 23/07/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b> JUNIO

**A) PLANEACION Y DATOS GENERALES**

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y 12 DE DICIEMBRE COLONIA PRIMERO DE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> FONDO DE APORTACIONES	<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690129	


<b>ANTECEDENTES:</b>	
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>	
<b>TIPO DE ZONA:</b> RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CLAVE AGE:</b> 0202
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>	
MUY ALTO <input type="checkbox"/>	ALTO <input type="checkbox"/>
MEDIO <input type="checkbox"/>	BAJO <input type="checkbox"/>
MUY BAJO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>	
DIRECTA <input type="checkbox"/>	COMPLEMENTARIA <input checked="" type="checkbox"/>
	RESTRINGIDA <input type="checkbox"/>
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>	
<b>LATITUD:</b> 20.446143000	<b>LONGITUD:</b> -97.094224000

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CARGA CON MAQUINARIA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS; ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO: ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE AFIMEV

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CARGA CON MAQUINARIA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS; ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO: ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE AFIMEV

**C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					IMPORTE NETO
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA EXTRACCION	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
1	\$381,150.00	1	\$381,150.00	1438214732	\$382,800.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$381,150.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$381,150.00</b>		<b>\$381,150.00</b>		<b>\$382,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,650.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$381,150.00</b>



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$1,207,476.00	C/IVA
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$1,207,476.00	C/IVA
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>	CAEV	
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	CAEV	
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/> NO EXISTE <input type="checkbox"/>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/>	
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/>	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS <input type="checkbox"/>
	LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-FISM2020/0129/OP-013	<b>FECHA:</b>	29/05/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		
<b>RFC:</b>	RHC0411269Q3		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$1,207,476.00	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b>	PROGRAMADA	REAL
	<b>TÉRMINO:</b>	01/06/2020	01/06/2020
	<b>DÍAS:</b>	15/07/2020	30/06/2020
	<b>APLICA:</b>	45	30
<b>ANTICIPO:</b>	<b>APLICA:</b>	NO APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	X
	<b>MONTO:</b>		PORCENTAJE:
<b>FECHA DE PAGO:</b>			

<b>B) REPORTE</b>		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$382,800.00	08/06/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$382,800.00	08/06/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

<b>AVANCE FISICO REAL</b>												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	<b>CUMPLIMIENTO:</b>	\$104,092.76	<b>VICIOS OCULTOS:</b>	\$120,747.60
<b>MONTO AFIANZADO:</b>					
<b>AFIANZADORA:</b>	RTA, S.A DE C.V., GRUPO RTA, S.A DE C.V., GRUPO				
<b>No. DE FIANZA:</b>	3900-03117-6	<b>FECHA:</b>	29/05/2020		3900-03225-2
					30/06/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	<b>MONTO:</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
	<b>PLAZO:</b>		INICIAL	FINAL	
	<b>NO APLICA</b>				
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>	\$1,207,476.00			C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
ING. FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVID SUPERVISOR

FORMATO 11

\*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2020

<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	24/07/2020
<b>MES QUE SE REPORTA</b>	JUNIO

<b>MUNICIPIO:</b> GUTIERREZ ZAMORA		<b>LOCALIDAD:</b> GUTIERREZ ZAMORA		<b>A) PLANEACION Y DATOS GENERALES</b>	
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> INGRESOS MUNICIPALES		<b>No. DE OBRA:</b> 2020300690900		<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ABASOLO Y CERRO DE LA BANDERA	

<b>ANTECEDENTES:</b>					
<b>CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:</b>		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X	
<b>OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:</b>					
<b>TIPO DE ZONA:</b>	RURAL	<b>CLAVE AGE:</b>	N/A	<b>GRADO DE REZAGO SOCIAL:</b>	
<b>SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:</b>	URBANA	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/> NO	MUY ALTO	ALTO
<b>SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO</b>		<b>SI</b>	<input type="checkbox"/> NO	MEDIO	BAJO
			<input checked="" type="checkbox"/> X	MUY BAJO	<input checked="" type="checkbox"/> X
<b>TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:</b>					
				DIRECTA	COMPLEMENTARIA
					X
					RESTRINGIDA
<b>COORDENADAS DE GEORREFERENCIA</b>					
<b>LATITUD</b>	20.447280000	<b>LONGITUD</b>	-97.085627000		

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., ROTULACIÓN DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO, TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUIVE AFINE DE

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:**  
SOMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., ROTULACIÓN DE ACUERDO AL CROQUIS TIPO, TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUIVE AFINE DE

<b>C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*</b>									
No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
UNO	\$367,131.10	2	\$367,131.10	A536B234A	\$740,647.10	\$370,323.54	\$3,192.44	\$0.00	\$367,131.10
ANTICIPO	\$370,323.55	1	\$370,323.55	COF1440CD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,323.55
TOTALES	\$737,454.65		\$737,454.65		\$740,647.10	\$370,323.54	\$3,192.44	\$0.00	\$737,454.65



<b>MONTO AUTORIZADO:</b>	\$740,647.10	C/IVA
<b>MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>	\$740,647.10	C/IVA
<b>VALIDACIÓN DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE VALIDA:</b>	NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
<b>FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:</b>	NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
<b>PERMISOS Y CONCESIONES:</b>	EXISTE <input type="checkbox"/>	NO EXISTE <input type="checkbox"/>
<b>DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:</b>	NO APLICA <input type="checkbox"/>	X
<b>TIPO DE LICITACIÓN:</b>	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE <input type="checkbox"/>
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	licitación pública	

<b>NO. DE CONTRATO:</b>	MGZ-RBURSA2020/0900/OP-001	<b>FECHA:</b>	14/03/2020
<b>CONTRATISTA:</b>	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV		
<b>RFC:</b>	RHC0411269Q3		
<b>MONTO CONTRATADO:</b>	\$740,647.10	C/IVA	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	17/03/2020	16/03/2020
	TÉRMINO	30/04/2020	14/04/2020
	DÍAS	45	30
<b>ANTICIPO:</b>	APLICA <input checked="" type="checkbox"/>	NO APLICA <input type="checkbox"/>	
	MONTO: \$370,323.55	PORCENTAJE: 50.00	
	FECHA DE PAGO:	16/03/2020	

<b>B) REPORTE</b>		
	EXISTE	FECHAS
<b>MONTO PAGADO EN EL MES:</b>	\$740,647.10	17/04/2020
<b>MONTO PAGADO ACUMULADO:</b>	\$740,647.10	17/04/2020
<b>FINIQUITO CON IVA:</b>	\$0.00	
<b>ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:</b>		

<b>AVANCE FÍSICO REAL</b>												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	80	100	100	100	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	80	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	80	100	100	100	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

<b>TIPO DE FIANZA:</b>	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	\$370,323.55	\$63,848.89	\$74,064.71
<b>AFIANZADORA:</b>	RTA, S.A DE C.V., GRUPO	RTA, S.A DE C.V., GRUPO	RTA, S.A DE C.V., GRUPO
<b>No. DE FIANZA:</b>	3900-03026-7	3900-03027-4	3900-03085-8
<b>FECHA:</b>	14/03/2020	14/03/2020	15/04/2020
<b>CONVENIO MODIFICATORIO:</b>	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	NO APLICA		
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:</b>	\$740,647.10	C/IVA	

ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA DIRECTOR DE OBRAS  
FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVID SUPERVISOR

\* En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59928**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 12:53:21 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	EMPRÉSTITO FIS MDF
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

oWUeu0sVua3A6bjK7JJOC8gcrNOfAgZcv6DTEIZZGJmo/8fVm+dFMcEG9M8/pLHD1PrLtm+xlA0ijQffYKHa  
ho8DmwJixo1IPr+Cv2rEgRMn+5xsWueCUN44vvweWzy70XJkvg124mGNgYuqL6DPDWxycOcBgpFmXehp  
a9A3ges=



*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*





**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59778**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 12:55:38 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

dVRkhg2xV466fJDPM+Nfkr9WQTyf19F2cg6B9PTjAw2RWYbGfJqRxxUiYXN1oXQuCVqpnF4SzY9KAjcdw6+MHygcl+UMdFQp0SMjqye1A0JiMfU600MgiSqzWFI8mJWLpl6dcQAK1rBrVF8LfBmAVZS4KjB6BGkb4HuEMgYAcOo=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59929**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 12:57:19 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Zdr2G/WCqd71ZYMU6s/boV3jqRJV5mD3d3D3kjbM0mqMn07+4BEdXdju9infPMIEndJk9HRQZi7GHuHzlb5gStTcAP/XYid76wc/6h0p247mGSFpqtWPcrcTmPcnRyo3R/OUbL8IZpe0zoXE1Ez6gPfx+7t4YAI1ISZaG4uVv4M=



*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59982**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 12:59:31 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	INGRESOS MUNICIPALES POR BURSATILIZACIÓN 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

KFdK9hgqhD8z4RkRQ80KSyK/nNO8+d2CClp0rntxGzGeyG+HTUCyVsdZNYxnPiWWpxRmpgXZKLk9QNq  
k7SaLObuNb1N3a6+3dukhhUTu8KCNxJb9g9GKjIRt0ZC2caQ4wkJlgyU5zrUaqNJ5zDtoB+6iyLafQRbIXA  
6N9OXH6w=



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2016 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS

*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59968**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 01:02:27 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES COMPLEMENTARIOS
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

cx2gOXX0w5w9PV2arcOKo0Q40ac1IQxLzUCa45gxSsCKTPkHziIDN4MVnNCNcddM1FVv5bNUF3IARvXt  
a+/XL5Q9wBw355hoQMLKjCCZ+DiVgQvcFcEr0foIKjGkgZN2fK3BHUXrcIAS9zhrYGzn3nSdsw1MCURrRg/  
39f/YVo=



**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PUBLICAS**

***“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”***



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59777**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 01:06:57 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	SEGUIMIENTO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2019
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

VS6EDXUDyxweFWGuIERLCuLkIWRJXHqLLm/cvS0GlnWQCq0qB4iFFFj42IJIR0QdE/qttk0SkOGaZZ1JcfGhAhfKVQyN394GUSVmtjdZ9JQrhQMm1gLZxYo4PhIN4IMLz+vNoyl6WYcXILTYol065BqlfdCg2GZJWNJB3rtBUY=



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
**OBRAS  
PÚBLICAS**

***“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”***



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59767**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 01:08:23 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

ridxrxr1x7lxyah9ooOlyskllJ9syULzTRLOee6+wdfCeaZ8KwsNeg+0r0V2PptVAX9zHHKhlkU0wd/RTxbsbkXd  
qMbRkdf63tMrjyMSrUfX+eT5wyzP23PxYVkfBe+5iLWSRBjqy0QKaHFbhdQazUb9TD1IRKbj74mncdOxH5i  
k=



**AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
2018 - 2021  
OBRAS  
PÚBLICAS**

***“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”***



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59770**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 01:10:01 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

psPHWI5t92wd6sJ2XYTuWcBcBnTIJEbO87TIY/5K/ItyP1WJOBpbcW36bIXIyxml/wzfnUY+FImUpSedIQr41/qM+Y6cPYA7yzJUNZqztN+u8bqlhZY8B8EH486RloP8ejPaG4vMuiWG6Avp8YBYxa80DUUT6dJpGqilVhlEpQ=



*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59769**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 01:11:24 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2015 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

K3jz3l0vju9+vw5PMARioGI5x9c1/3CNJvvY6ilzL7g6iDERYimnFBJfwPQIrtGbM6CDDAB2jcB22k3mLwbIndl  
Jb/sVjNAOcnBpt2B0Z53jtLqryYVB5STWnSbuHyJrDAsFT9uLduWfgnkazeTz+8fENfWt6bjeRkWGnFP4JU  
E=



**“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”**





**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59768**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 01:12:59 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

hbii9H41tASxOpn0nFtcfz66j3wdbYkse2nuVLIY82h0rLqZzqHJUusyF5wFSbPsBXFAuXfPSxq6cK27f8qo87L onxQeQX0xdn7+tDwp/az5UJwJgtoJnYIOCzWC59SPyb3CFvG3C4mo8EHb2OK5w3w7UAh1hMS6uwnafn gp4EU=



***"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."***



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59773**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 01:14:15 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2016 (SENTENCIA)
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

MS15IIQ979xF74TxydQM4hR4WT23yNIVuObOyxGBXzRCz8uyQ1ygYQiElcu6i9HW2jx6AsLmU8MusAb1mJaHttiYiVyXcL1z3Ed/IE54ikgoN6E4sSvFY9eDxI/HVYNdVOVBJLUYDUDk//UVIyRwIMB2qdpCRMzmi+V1drutEk=



*“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”*



**Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. EMO/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /59776**

**C. Wilman Monje Morales  
GUTIÉRREZ ZAMORA  
P R E S E N T E.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 01:15:35 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JUNIO
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2019
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

bTZEeNdfWOQ6BbkquSK0ala5WKlg71PCUuJ6IH3ZuFb6dtIE+HscIIhVh4Rqzmz+9KuJNxIj7150Ve50h5ivVr5CqACCW3VIBVrTKWKbXXK/YtYVPvUZ+IY9ckKAJWejrT1gB7ggdy9OX1H/GcFpBEasemVJRc0R+EhynvvyuxM=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
PRESENTE

**ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS**  
**INTEGRACIÓN DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA PÚBLICA**

**PERIODO:** JULIO

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 15/07/2020 AL 31/07/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	24/07/2020	13:31:39
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	24/07/2020	13:31:53
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	24/07/2020	13:32:09
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	24/07/2020	13:32:46
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	24/07/2020	13:33:06
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	-	-
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	-	-
OP8. SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.