

**OPERADO
FISM**

BITACORA DE OBRA:

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 18 DE JUNIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 1 MVG-01-04-2022

CONTRATISTA [REDACTED]



NOTA No. 1:

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2022

CON ESTA FECHA SE APERTURA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA EN ELLA ASENTAR NOTAS Y CAMBIOS RELEVANTES AL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA ESTANDO AUTORIZADOS PARA EN ELLA FIRMAR Y ASENTAR NOTAS POR EL CONTRATISTA EL ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS EL CUAL SERA EL RESIDENTE DE ESTA OBRA Y POR LA DEPENDENCIA ESTARA COMO RESIDENTE DE ESTA OBRA EL ING. JORGE ADRIAN BASTIDA GOMEZ.

CON ESTA MISMA FECHA EL CONTRATISTA RENUNCIA AL ANTICIPO OTORGADO POR LA DEPENDENCIA SIN QUE ESTO LIMITE Y/O JUSTIFIQUE ATRASOS EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA.




ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS
[REDACTED]


ING. JORGE ADRIAN BASTIDA GOMEZ
[REDACTED]



**OPERADO
FISM**

BITACORA DE OBRA:

OBRA: OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 18 DE JUNIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 1 MVG-01-04-2022

CONTRATISTA [REDACTED]



NOTA No. 2:

FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON TRABAJOS DE DEMOLICION DE CONCRETO Y EXCAVACION DE CEPA PARA LA INSTALACION DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE CONTANDO CON EL SIGUIENTE EQUIPO EN OBRA:

-RETROEXCAVADORA JHON DEERE

-2 CAMIONES DE VOLTEO DE CAPACIDAD 14 M3 DEL SINDICATO LOCAL PARA EL ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y MATERIAL DE BANCO ASI COMO LA ARENA PARA EL ACOSTILLADO DE LA TUBERIA.

PERSONAL EN OBRA:

RESIDENTE DE OBRA

OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

2 CHOFER DE CAMION DE VOLTEO

3 OFICIALES ALBAÑILES PARA LA INSTALACION DE TUBERIA Y DESCARGAS

6 AYUDANTES GENERALES



[REDACTED SIGNATURE]
RESIDENTE DEL CONTRATISTA

[REDACTED SIGNATURE]
RESIDENTE DE OBRA

000127

**OPERADO
FISM**

BITACORA DE OBRA:

OBRA: OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 18 DE JUNIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 1 MVG-01-04-2022

CONTRATISTA [REDACTED]



NOTA No. 3:

FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS ASI COMO EL TENDIDO DE ARENA PARA PLANTILLA EN TUBERIA Y ACOSTILLADO CON EL MISMO MATERIAL, SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL SATURADO PARA QUE ESTO NO ORIGINE PROBLEMAS AL MOMENTO DE REALIZAR EL COMPACTADO DEL MATERIAL.

ING. JAIRO EDSON NAJERA PARGAS
RESIDENTE DEL CONTRATISTA

ING. JORGE ADRIAN BASTIDA GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA



NOTA No. 4:

FECHA: 21 DE ABRIL DEL 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA LIMPIEZA EN AREAS DE BANQUETA ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES CON EL PEATON YA QUE ESTA CALLE ES MUY CONCURRIDA POR LOS VECINOS.

[REDACTED]
RESIDENTE DEL CONTRATISTA

[REDACTED]
RESIDENTE DE OBRA



000128

**OPERADO
FISM**

BITACORA DE OBRA:

OBRA: OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 18 DE JUNIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 1 MVG-01-04-2022

CONTRATISTA 

NOTA No. 5:

FECHA: 27 DE ABRIL DEL 2022




CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS, SE CONSTRUYE POZO DE VISITA EN PUNTO INTERMEDIO DE LA CALLE ASI COMO SE REALIZA LA REHABILITACION DE LOS DOS POZOS QUE SE LOCALIZAN EN LOS EXTREMOS DE LA CALLE, SE REALIZA RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION ASI COMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTANDOLO CON BAILARINA.





RESIDENTE DEL CONTRATISTA



RESIDENTE DE OBRA

**OPERADO
FISM**

BITACORA DE OBRA:

OBRA: OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 18 DE JUNIO EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, ZACATECAS

CONTRATO: 1 MVG-01-04-2022

CONTRATISTA [REDACTED]

NOTA No. 6:

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2022

A SOLICITUD DE LOS VECINOS DIRIGIDA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE INSTALAN DOS DESCARGAS DOMICILIARIAS MAS PARA EL BENEFICIO DE LOS VECINOS DE LA CALLE, QUEDANDO SOLO POR COMPACTAR EL MATERIAL DE BANCO UTILIZADO PARA EL RELLENO TANTO DE ZANJA EN RED PRINCIPAL COMO EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS.



[Signature]
[REDACTED]
RESIDENTE DEL CONTRATISTA



[Signature]
[REDACTED]
RESIDENTE DE OBRA