



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO



REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES A LA COMUNIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ, VILLA GARCIA, ZACATECAS

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 18-sep-23

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100%

LOS PLANES - RANCHO DE LA CRUZ

18-nov-23

lunes, 15 de enero de 2024

BITÁCORA DE OBRA.

REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES A LA COMUNIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ, VILLA GARCIA, ZACATECAS

NOTA 1:

Se inicia la obra con la elaboracion del letrero alusivo, asi como el despalme y desplante de la terraceria

NOTA 2:

Se inician los trabajos de tendido de materia de revestimiento de tepetate de banco con maquinaria, y la conformación y extendido del mismo por medio de motoconformadora, en el tramo previamente verificado.

NOTA 3:

Se continua con el mezclado, tendido y compactado de la capa subrasante y terraplene existente.

NOTA 4:

Se terminan los trabajos de campo de tendido de material, se realizaron las limpiezas necesarias en las áreas de trabajo y se procede al cierre de la presente bitacora de obra.