



MUNICIPIO DE VILLA GARCIA ZACATECAS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INFORME FOTOGRÁFICO



"AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SANTA ELENA, 5 DE FEBRERO, RAMIREZ CHACÓN Y EL CERRITO, DE LA COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, VILLA GARCÍA, ZACATECAS"

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 90%

COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC
22-feb-24 TERMINO 4-abr-24
jueves, 4 de abril de 2024

BITÁCORA DE OBRA.

"AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES SANTA ELENA, 5 DE FEBRERO, RAMIREZ CHACÓN Y EL CERRITO, DE LA COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, VILLA GARCÍA, ZACATECAS"

NOTA 1:

ARRANQUE DE OBRA CON MARCADO DE LINEA DE EXCAVACION

NOTA 2:

COMIENZAN LO TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINARIA

NOTA 3:

SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE ENCAMADO EN ZANJA PARA TUBERIA DE DRENAJE Y A SU VEZ SE CUADRAN LA EXCAVACION DE POZO DE VISITA

NOTA 4:

SE TERMINA EL ENCAMADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO CON SU RESPECTIVA COMPACTACION Y SE HACE LA PRESENTACION DE TUBERIA

NOTA 5:

SE COMIENZA EL COLADO DE PLANTILLA PARA POZO DE VISITA

NOTA 6:

COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE Y A SU VEZ RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACION CON PIZON DE MANO

NOTA 7:

SE COMIEZA LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA, SE CONCLUYE LA ULTIMA CAPA DE RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTADO CON PIZON DE MANO

NOTA 8:

COLOCACION DE TAPAS EN POZOS DE VISITA JUNTO A COLADO DE DIAMANTES