



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 28,151,372.00

Hoja: 27/04/2020
 Fecha de Aprobación: 27/04/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS LOMAS CHICAS LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS CHICAS	30069001 2	LOMAS CHICAS	100.00	15/01/2020	14/02/2020	100.00	08/02/2020	08/03/2020	1,880,341.88	1,880,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,341.88	1,880,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,341.88	1,880,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.60				
2020	30	069	0101																														PRODUCTOR	60.00			
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LOMAS CHICAS - EL RÍO	30069001 2	LOMAS CHICAS	80.00	09/03/2020		0.00			1,108,652.69	1,108,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.50	de 3		
2020	30	069	0102																														PRODUCTOR	36.00			
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ANCLÓN ARENAL - AL RÍO	30069000 2	ANCLÓN Y ARENAL	80.00	09/03/2020		0.00			556,106.95	556,106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.60			
2020	30	069	0103																														PRODUCTOR	26.00			
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CACAHUATAL EL RÍO EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL	30069000 4	CACAHUATAL	100.00	15/01/2020	04/02/2020	100.00	15/01/2020	03/03/2020	1,137,882.46	1,137,882.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,882.46	1,137,882.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,882.46	1,137,882.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00			
2020	30	069	0104																														PRODUCTOR	45.00			
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DP95104-U COL. ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2020	30	069	0105																														ALUMNO	200.00			
SJ 02 q	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "DR. ALEJANDRO CERISOLA", CLAVE: 30EST0001A, COLONIA PROVIDENCIA	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2020	30	069	0106																														ALUMNO	240.00			
SJ 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 30DP91603-D, LOCALIDAD RENACIMIENTO	30069012 4	NUEVO RENACIMIENTO 2000	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2020	30	069	0107																														ALUMNO	200.00			
SJ 05 s	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN AULAS "ENRIQUE C. REBAMÉN", CLAVE: 30S8C2127H, COL. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			439,176.80	439,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	8.00		
2020	30	069	0108																														ALUMNO	50.00			
SJ 02 p	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CLAVE: 30DES0033B, COLONIA PROVIDENCIA	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2020	30	069	0109																														ALUMNO	305.00			
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROF. MARCIANO CAMARILLO MARCON, CALLE DR. ALFONSO ARMISTO GARCES ENTRE CALLES BELEN ARBONA HDZ. Y HÉROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, EN LA COLONIA CUAUHTLAN	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	11/02/2020	11/03/2020	86.00	03/03/2020		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	308.00		
2020	30	069	0110																														PERSONA	350.00			
SC 02 e	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COAHUILA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIAPAS, EN COLONIA APARTADO PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	11/02/2020	12/03/2020	80.00	03/03/2020		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	1.00	
2020	30	069	0111																														PERSONA	1,056.00			

Wilman Monje Morales
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

RANOMA ALVAREZ ESPINOZA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Kitzia Eunice Juárez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 TESORERIA

Paola Nieto Ramírez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 ¡ BRILLA CON FUERZA !
 CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 28,161,372.00

Hoja: 27/04/2020
 Fecha de Aprobación: 27/04/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SC 03 n		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL COL ANCLON Y ARENAL FRENTE A CENTRAL DE ABASTOS	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																												COLECTOR	1.00				
2020	30	069	0112																														PERSONA	2,444.00				
SD 01 b		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 3 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	30069012	NUEVO RENACIMIENTO 2000	0.00																													METRO LINEAL	150.00	2 de 3		
2020	30	069	0113																															PERSONA	250.00			
SE 02 b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ ENTRE ACCESO Y CALLE PROF. MARCIANO CAMARILLO ALARCON, COLONIA CUAUHUTLAN	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																													METRO CUADRADO	768.00			
2020	30	069	0114																															PERSONA	300.00			
SE 02 b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. ALFONSO ARMESTO GARCÉS ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE HERÓES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, COLONIA CUAUHUTLAN	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																													METRO CUADRADO	600.00			
2020	30	069	0115																															PERSONA	200.00			
SE 02 b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLES: NOGAL ENTRE EUCALIPTO Y PALMAS, FINO ENTRE EUCALIPTO Y ROBLE, PRIVADA NOGAL ENTRE CALLES CAOBA Y EUCALIPTO, CALLE CAOBA ENTRE PRIVADA NOGAL Y JACARANDAS, EN LA COLONIA ANCLON Y ARENAL	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	15/02/2020	15/03/2020	80.00	03/03/2020																										METRO CUADRADO	1,029.00		
2020	30	069	0116																															PERSONA	600.00			
UB 02 a		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - ENTRONQUE EIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+300 AL 0 + 883.	30069005	EIDO INGENIERO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS	0.00																														KILOMETRO	0.58		
2020	30	069	0117																															PERSONA	336.00			
UB 02 a		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE EIDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS A ENTRONQUE PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+884 AL 0 + 410	30069001	PAGUAS DE ARROYO GRANDE	0.00																														KILOMETRO	0.52		
2020	30	069	0118																																PERSONA	280.00		
UB 02 a		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS VALENZUELA DEL KM 0+300 AL 0 + 855	30069001	LOMAS CHICAS	0.00																														KILOMETRO	0.55		
2020	30	069	0119																																PERSONA	2,840.00		
SE 02 b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES 1, 3 Y 7 ENTRE CALLES 2 Y 4, CALLE 4 ENTRE CALLES 3 Y 5 DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO	30069012	NUEVO RENACIMIENTO 2000	0.00																															METRO CUADRADO	2,440.00	
2020	30	069	0120																																PERSONA	500.00		
SE 01 a		REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SACRIFICIOS, COLONIA CENTRO	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																														METRO CUADRADO	350.00		
2020	30	069	0121																																PERSONA	5,000.00		
SE 01 e		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE DE LA RIBERA Y GUTIÉRREZ ZAMORA, COLONIA CENTRO	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	11/02/2020	11/03/2020	80.00	03/03/2020																										METRO CUADRADO	540.00		
2020	30	069	0122																																PERSONA	5,000.00		

Wilman Monje Morales
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

Ramona Alvarado Espinoza
 RAMONA ALVARADO ESPINOZA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Kitzia Eunice Juárez Salazar
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 TESORERIA

Paola Nieto Ramírez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLA CON FUERZA |
 CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
 Fuente de Financiamiento: FISIMDF
 Presupuesto Autorizado: 28,151,372.00

Hoja: 27/64/2020
 Fecha de Aprobación: 27/04/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																								Inicio	Término	Inicio	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA, CERRO DE LA CRUZ	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									METRO CUBICO	14.20				
2020 30 069 0123																													PERSONA	300.00				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	15.00	23/03/2020																								METRO CUBICO	29.00	de 3			
2020 30 069 0124																													PERSONA	500.00				
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUITLAHUAC ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUAHUTEMOC.	30069000 1	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00																									METRO CUBICO	12.00				
2020 30 069 0125																													PERSONA	500.00				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								28,151,372.00	28,151,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698,224.34	5,698,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698,224.34	5,698,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVISO IMPORTANTE:

* No aplica el porcentaje mínimo en AGEBS.

Wilman Monje Morales
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

RAMONA ÁLVAREZ ESPINOZA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Kitzia Eunice Juárez Salazar
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
 2018 - 2021
 TESORERIA

Paola Nieto Ramírez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA
 2018 - 2021
 | BRILLA CON FUERZA |
 CONTRALORIA INTERNA

TRI/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA/145