



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA



INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

NOVIEMBRE 2018

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SECRETARÍA

Recibi
[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/04/12-0659
ASUNTO: REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE

C.P.C LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E :

El que suscribe **Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Noviembre 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Lunes 17 de Diciembre de 2018.

A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. P-2018/04/12-0658
ASUNTO: REPORTE MENSUAL
NOVIEMBRE

DIP. JOSÉ MANUEL POZOZ CASTRO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E :

El que suscribe **Ing. Wilman Monje Morales**, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora, Ver.; por medio del presente, me dirijo a Usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; remito a Usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Noviembre 2018**, generado en el sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Lunes 17 de Diciembre de 2018.

A T E N T A M E N T E


ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIÉRREZ ZAMORA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo

ACTA NUMERO 66 SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las NUEVE horas del CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Silviana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -----


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SINDICA
ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO


REGIDORA
SEGUNDA

1.- LISTA DE ASISTENCIA. -----

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -----


REGIDOR
TERCERO

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.-----


REGIDORA
CUARTA

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. -----


SECRETARIO
AYUNTAMIENTO

6.- ASUNTOS GENERALES. -----

Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal, C. WILMAN MONJE MORALES, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día. - ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -----

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO Y AGOTADOS LOS PUNTOS 1, 2 y 3 SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO. -----



4.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.-----

En uso de la voz la C. Kitzia Eunice Juárez Salazar, Tesorera Municipal, informa al cabildo los Estados Financieros del mes de noviembre de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de noviembre del año 2018.-----
El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de noviembre del año 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


PRESIDENTE
MUNICIPAL


SINDICA
ÚNICA


REGIDOR
PRIMERO

5.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018; DE LOS REPORTES DE LOS FONDOS DEL FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018.-----

En uso de la voz el C. Arq. Antonio Ríos Pérez, Director de Obras Públicas; informa al cabildo los Estados de Obra Pública del mes de noviembre de 2018, acorde a lo establecido en el artículo 73 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y presenta los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados de Obra correspondientes al mes de noviembre del año 2018; de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. - Se aprueban los Estados de Obra Pública correspondientes al mes de noviembre del año 2018, de los reportes de los fondos del FISM DF 2018, FORTAMUN DF 2018, INTERESES FISM 2017, PRODERE 2018, FORTAFIN 2018, CAPUFE 2017, CAPUFE 2018. APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-----


REGIDORA
SEGUNDA


REGIDOR
TERCERO


REGIDORA
CUARTA


SECRETARIO F
AYUNTAMIENTO

6.- ASUNTOS GENERALES.-----

No hubo asuntos generales.-----
Posterior a ello, el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz.-----



7.- CLAUSURA. -----

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. -----



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
SINDICATURA

ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

C.

WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA PRIMERA

GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO

C.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA SEGUNDA

SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

OSALÍA GARCÍA GUERRERO
REGIDORA CUARTA

C.

FRANCISCO HATZEL GÓMEZ OCHOA
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018 - 2021
¡BRILLA CON FUERZA!
REGIDURIA TERCERA

C.

JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021

SECRETARÍA



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42899

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/12/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/12/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	NOVIEMBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Ríos Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

SOLx2eb3MGj81iAgu8t7jZehpaxxJhKLyL0MJ1EIV67dHzxRyWUkWrB5iat3CRVwS+MF/
KhdR9sFLNV4pd9dDjc5r2A5jFSSs9vmLa7mfnKTD06+8J5oHlq+hmyt1Jeo2WAgRO6Mw66belmWbjSP9d
MOVLLFosUz0TtU35O+zE=



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42899

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690033	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"	No	No	Sí	No
2018300690042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180	No	No	Sí	No
2018300690040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DEL KM 0+669 AL KM 1+334	No	No	Sí	No
2018300690043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+775 AL KM 0+903	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42899



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, NL
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

SOLx2eb3MGj81iAgu8t7jZehpaxuhKLyL0MJ1EIV67dHzxRyWUKWrB5iat3CRVwS+MF/KhdR9sFLNV4pd9dDjc5r2A5jFSSs9vmLa7mfnKTD06+8J5oHlq+hmyt1Jeo2WakgRO6Mw66beImWbjSP9dMOVLLFosUz0TtU35O+zE=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIERREZ ZAMORA/42897

Número Obra					Descripción		
2018300690050					REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO EN SECCIONES AISLADOS "BACHEO", EN LA CABECERA MUNICIPAL.		
					Formato 09H Formato 09V Formato 11 Formato 12		
					No		
					No		
					No		
					SI		

EMO/2018/GUTIERREZ ZAMORA/42897



SELLO DIGITAL:

hTdsII4PAqShnidogY5nmups3PU4zeBmkazGdlmDsjdhfPbIKRkKcm00UWxKFM3WRlYy5+VqPM1TympW7CyhH/aWfV4NVa+1/NhXX1SDSDAeSZtJg48c77AVY2SYsB0jynkhcboadSW98rVf00ZHDsWw8/c66OW5DW+WMItpojny=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42897

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/12/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/12/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	NOVIEMBRE
Fuente de financiamiento:	INTERESES FISMDF 2017
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

hTdSli4PAq5hnldo8ySnmups3PU4zeBmkaZGdJmDSjdhFpBiKRKcmo0IJW XF M3WRIYY5+VqPM1TympW
7CyhH/aWfv4NVa+1/NnXX1dSDAeSZtJg48c77AVY2SYSB0jynkhcboadSW98rVf002HdsWw8/
c66Owv5DW+WMifpojnY=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42926

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LA RIBERA ENTRE PUENTE TECOLUTLA Y PUERTO CABALLERO	No	No	No	No
2018300690102	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO CORONADO - LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2018300690103	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - EL CEPILLO	No	No	No	No
2018300690104	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRILES - SAN ANTONIO CORONADO	No	No	No	No
2018300690105	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: RAFAEL VALENZUELA-LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2018300690106	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN CALLES NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No
2018300690107	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5104U COL. ASOCIACIÓN CIVIL.	No	No	No	No
2018300690110	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 109, COLONIAS DEL CARMEN, MURILLO VIDAL, HERNÁNDEZ OCHOA	No	No	No	No
2018300690112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 202, COLONIAS PRIMERO DE MAYO, AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	No	No	No	No
2018300690113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 185, COLONIA CUAUHTLAN	No	No	Sí	No
2018300690114	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 019A, COLONIAS EL PORVENIR, ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO Y AMPLIACIÓN PRIMERO DE MAYO.	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42926

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690116	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGEB 217, COLONIAS FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LUIS DONALDO COLOSIO Y GUADALUPE	No	No	Sí	No
2018300690108	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE: 30DPR0616M, LOCALIDAD EL COCO	No	No	No	No
2018300690109	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE DR. ALEJANDRO CERISOLA EN CABECERA MUNICIPAL.	No	No	No	No
2018300690124	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS CHICAS	No	No	No	No
2018300690125	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD LOMAS DE ARENA	No	No	No	No
2018300690126	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO SANTA ROSA	No	No	No	No
2018300690127	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA	No	No	Sí	No
2018300690128	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2018300690129	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CEPILLO	Sí	No	Sí	No
2018300690130	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA	Sí	No	Sí	No
2018300690131	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA	Sí	No	Sí	No
2018300690132	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAGUAS DE CORONADO	Sí	No	Sí	No



SELLO DIGITAL:

DGub28s/SXzqAFoHfRzcqALDsUO8euARxPjISfo3VRe5/n86LqD9gdwkgz3PmlrUIh8MPATM0WfXhFmEuN8Bq63CARqW/PKcw44od33Bgam2cNrgxjl75dBqd34fjpetrxcBfMhRcPfkEcThrUX8XyPkC1UpVGddqQ94uszXy0=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42926

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/12/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/12/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	NOVIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

DGub28s/5XzqAFoHfRzcqALDsUO8euARxPJISfo3VRe5/
n86LqD9gdwqkz3PmlrUIh8MPATM0WFXhFmEuN8Bq63CARqW/
PKcw44od33Bgam2cNrgxjl75dBqd34fjpetrxcBfMhRcPfkEcThrUX8XyPkC1UpVGddqQ94uszXy0=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42898

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690225	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.	Sí	No	Sí	No
2018300690226	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	No	No	No	Sí
2018300690232	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42898



AL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - JULIO
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

V05XVcKV2+Uy8z79TxxL1LzBxOgllhEX2sZl2nfU8ZW0J/9Rwp95CYfyXkb0ISJKIZy8EOmUh1s+D53t346EE/u1PqLvojeZtYyu6ExVHzE5+Z1CHsQuvBaX8xvXgWmqL5YBFCjXNO0b+nEv+kl/1I2N1tDhJAiWuuYL+oxQHys=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42898

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/12/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/12/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	NOVIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

V05XVcKV2+Uy8z79TxxL1LzBxOglhEX2sZI2nfvU8ZW0J/
9Rwp95CYfyXkb0ISJKIZy8EOmUh1s+D53t346EE/
u1PqLvojeZtYyu6ExVHzE5+Z1CHsQuvBaX8xvXgWmqL5YBFCjXNO0b+nEv+kL/
1I2N1tDhJAiWuuYL+oxQHYs=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42901

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690301	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL "INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL	No	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42901



SELLO DIGITAL:

WTovY1kCqhA9q0ZMVeUgsOyIINGSZLL9OSHxImS1L2T1klL3uwb/csA+Wlr028FepA9VUYA6mZFgPfYeKmqug/EUOW790fttG7Io2lrhvtY6XgT/Op9Mh658xulBri1+e90EEHGczNZkYw7RCizP/N6jSxYpAeVbA+s2hbYV5g=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42901

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/12/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/12/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	NOVIEMBRE
Fuente de financiamiento:	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

WTovY1kCqhA9q0ZMVeUgsOyINGSZLL9OSHxImS1L2T1kIL3uwb/
csA+Wlr028FepA9VUYA6mZFgPFYeKmqurg/EUOW790ftG7lo2lrhvtY6XgT/
Op9Mh658xulBri1+e90EEHGCzNZkYw7RCIzP/N6jJSxYpAeVbA+s2hbYV5g=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42900

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690302	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL	Sí	No	Sí	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42900



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

SELLO DIGITAL:

zDo4B/ufQkzsPdgz9C8Kk47qSi3LrngVrUiUj4Cy9MVbPZAWpLwKhei6QwYJ7WeA9OYxVs3dF0e54tSCaRRh7r+lwXlj8x64PYKu3LrRcERaZpPLWcjmpxoMMqRYDF+/MGMxDTQqIReI0X8woW/oBdCkfJXG2mX23uW4p0xmtgQ=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42900

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/12/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/12/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	NOVIEMBRE
Fuente de financiamiento:	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

zDo4B/
uFQkzsPdgz9C8Kk47qSi3LrngVrUiUj4Cy9MVbPZAWpLwKhei6QwYJ7WeA9OYxVs3dF0e54tSCaRRh7r+I
wXlj8x64PYKu3LrRcERaZpPLWcjmpxoMMqRYDF+/MGMxDtQqIRel0X8woW/
oBdCkfJXG2mX23uW4p0xmtgQ=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42938

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690401	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - ENTRONQUE PAGUAS DE CORONADO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	No	No	No	No
2018300690403	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL	No	No	No	No
2018300690404	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL	Sí	Sí	Sí	No
2018300690402	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	No	No	No	No
2018300690405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y CALLE PERU Y PERU ENTRE CALLE MÉXICO Y GUYANA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	No	No	No	No
2018300690406	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO: RICARDO FLORES MAGON- LAS BOMBAS	No	No	No	No
2018300690407	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	No	No	No	No

Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42938

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690408	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	Sí	No	Sí	No
2018300690409	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	Sí	No
2018300690410	REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	No	No	No	No
2018300690411	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLON Y ARENAL - BARRILES	No	No	No	No
2018300690412	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FALSO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0+000 AL KM 1+460	No	No	No	No
2018300690414	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL	No	No	No	No
2018300690415	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUIOSCO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No
2018300690413	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	Sí	Sí	Sí	No
2018300690416	REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS CONSISTENTE: JARDINERAS, ANDADORES, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CANAL PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	No	No	No	No

SELLO DIGITAL:

uXl1soaLx9aB3le+vJro6lsSelSF+zzaT1JzPbWkvjRLHb0P2bUUjGBQWbqvCeSDU6yFMyn3EAUHFgbkaxT2TH+mS1M+zRzos3w1E6epEoMWcwJeiNwWzKA81B3A8Mg4IYaWLnfcAyfhqp+YzG1TAASZE6YNF7MxMOqtYAoeo=



Anexo al oficio No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42938

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2018300690417	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ENTRONQUE A CAMINO A PALO BLANCO - A LA LOCALIDAD MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+000 AL KM 3+200	No	No	No	No
2018300690418	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMO: UNIVERSIDAD-ENTRONQUE A CAMINO PAGUAS DE ARROYO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 2+820	No	No	No	No

EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42938



SELLO DIGITAL:

uXl1soaLx9aB3le+vJro6lsSelSF+zaT1jZpBwikvjRLHb0P2bUUjGBQWhbqvCeSDU6yFMyn3EAUHFgbkaxT2TH+mS1M+zRzos3w1E6epEoMWcwJejNwWzKA81B3A8Mg4lYaWLNfcAyfhqp+YzG1TAASZE6YNF7MxMOqtYAoeo=



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. EMO/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/42938

C. WILMAN MONJE MORALES
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/12/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/12/2018
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	NOVIEMBRE
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

uXI1soaLx9aB3le+vJro6lsSelsF+zxat1jZpBwikvjRLHb0P2bUUjGBQWbqvCeSDU6yFMyn3EAUHfgbkaxT2
TH+mS1M+zRzos3w1E6epEoMWcwJejNwWzKA81B3A8Mg4IYaWLNfcAyfhqp+YzG1TAASZE6YNF7Mx
MOqtYAoeo=



"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	EL CEPILLO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690129.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CEPILLO			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	05/12/2018

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:****H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS**

Ing. Luis Javier Oróstico López

Ingeniero

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	MACARENA ARRAZOLA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690130.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MACARENA ARRAZOLA			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	05/12/2018

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
1914-1917
F. O. S.

Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	HERMENEGILDO GALEANA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690131.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA			Fuente de financiamiento:	OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
				Fecha de revisión:	05/12/2018

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	PAGUAS DE CORONADO	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690132.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAGUAS DE CORONADO				
	Fuente de financiamiento: OCIAL MUNICIPAL Y DE LAS				
	Fecha de revisión: 13/12/2018				



FOTO

Muros

Concepto de obra
ejecutado:

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:



FOTO

Supervisor responsable

Ing. Luis Javier Oróstico López
Ingeniero

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orffis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690225.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	2.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES Y OBRAS DE ACCESO EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, GALERAS DE LA FERIA Y LIENZO CHARRO.			Fuente de financiamiento:	LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
				Fecha de revisión:	05/12/2018

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

Finiquito



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
**OBRAS
PÚBLICAS**

Arq. Jaime Guadalupe Castillo Bernabé

Arquitecto

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690302.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	3.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL EN COLONIA CUAHUTÉMOC, EN CABECERA MUNICIPAL			Fuente de financiamiento:	ALECIMIENTO FINANCIERO
				Fecha de revisión:	05/12/2018



FOTO

Concepto de obra
ejecutado:

FOTO

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
7 DE NOVIEMBRE
2018
PLÁNICAS
Ing. Alfredo Moreno Neri
Ingeniero
Supervisor responsablec.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690404.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERA
				Fecha de revisión:	05/12/2018



FOTO
NIVELACIONES

Concepto de obra
ejecutado:



FOTO
COMPACTADO

Concepto de
obra ejecutado:

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

Ing. Norberto Juárez Mejía

Ingeniero

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	RAFAEL VALENZUELA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690404.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE			Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	05/12/2018

**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:

COLOCACIÓN DE CIMBRAS

**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:

CONCRETO

Observaciones:

Ing. Norberto Juárez Mejía

Ingeniero

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal

c.c.p. Contralor Interno

c.c.p. Tesorero Municipal

c.c.p. Director de Obras Públicas

c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (VERTICAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690413.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA FUENTE			Fuente de Financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERAL
				Fecha de revisión:	13/12/2018

**FOTO (12)**

Concepto de obra ejecutado:
Desplante

**FOTO (13)**

Concepto de obra ejecutado:
Armado y Cimbra

Observaciones:

Ing. Leonel Rodríguez Ríos
Ingeniero
Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690413.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	13/12/2018

**FOTO**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

Ing. Leonel Rodríguez Ríos

Ingeniero

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfís

**H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)****DATOS GENERALES**

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Localidad:	GUTIÉRREZ ZAMORA	Ejercicio fiscal:	EJERCICIO 2018
No. de obra:	2018300690408.00	Periodo:	NOVIEMBRE	Número de estimación:	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA DOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA			Fuente de financiamiento:	MINOS Y PUENTES FEDERALES
				Fecha de revisión:	05/12/2018

**FOTO****LIMPIEZA**Concepto de obra
ejecutado:**FOTO****DESPLANTE**Concepto de
obra ejecutado:**Observaciones:**

Ing. Leonel Rodríguez Ríos

Ingeniero

Supervisor responsable

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:

16/04/2018

MES QUE SE REPORTA

NOVIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIERREZ ZAMORA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690226		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	☒	NO	☐
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	URBANA	SI	☒	NO	☐
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	☒	NO	☐
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
LATITUD	20.45016412	LONGITUD	-97.08452592	DIRECTA	
				INDIRECTA	
				COMPLEMENTARIA	
				PROYECTO ESPECIAL	
				CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE	
				SI	
				NO	
				☒	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE PALACIO

ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA*					
MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPO				DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO DEL PAGO	IMPORTE
FACTURA	FOLIO	POLIZA	MONTO		
FOLIO	MONTO	FOLIO	MONTO		
1	\$89,900.00	1491	\$89,900.00	SUMINISTRO DE RED DE INTERCONEXIÓN EN INSTALACIONES DEL PALACIO	\$89,900.00
46	\$125,860.00	68	\$125,860.00	SUMINISTRO DE PINTURA	\$125,860.00
TOTALES					\$215,760.00

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, REINSTALACIÓN DE CABLEADOS DE RED

MONTO AUTORIZADO:	\$305,660.00	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$300,000.00	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	☒
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA VALIDACIÓN:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	☒
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				

MANO DE OBRA, LISTAS DE RAYA				
POLIZA DE CHEQUE				
No.	IMPORTE	No.	PERIODO DE LA LISTA DE RAYA	IMPORTE
TOTALES				
\$0.00				

NO. DE ACUERDO DE EJECUCIÓN:	2-FORTAMUNDF/2	FECHA:	01/02/2018
MONTO DEL PRESUPUESTO FINAL:	\$0.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/02/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	02/03/2018
	DÍAS	30	30

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$215,760.00	12/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$215,760.00	12/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
REAL	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
ACUMULADO	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS



ING. RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA
SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018-2021
OBRAS
PÚBLICAS

FORMATO 12



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:

16/07/2018

MES QUE SE REPORTA

NOVIEMBRE

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO "STA. ROSA"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690033		

Cuenta con Proyecto Ejecutivo:		SI	X	NO	
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A	GRADO DE REZAGO SOCIAL:	
	URBANA			MUY ALTO	ALTO MEDIO BAJO X MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:	
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO	DIRECTA	INDIRECTA COMPLEMENTARIA
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA				PROYECTO ESPECIAL	Cuenta con Opinión Favorable
LATITUD	20.420623399	LONGITUD	-97.188314198	SI	NO X

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

BARDA PERIMETRAL Y GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TERMINADA GRADAS Y MURO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*									
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$639,552.63	1	\$639,552.63	108	\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63
TOTALES	\$639,552.63		\$639,552.63		\$642,321.26	\$0.00	\$2,768.63	\$0.00	\$639,552.63

MONTO AUTORIZADO:	\$642,321.26	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$642,321.26	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	NO APLICA	X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	NO APLICA	X
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXISTE
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690033	FECHA:	02/10/2017
CONTRATISTA:	FELICIANA BARRIOS ZALETA		
MONTO CONTRATADO:	\$642,321.00	C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	01/01/2018	01/01/2018
	TÉRMINO	15/12/2018	30/03/2018
	DÍAS	89	89
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$642,321.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$642,321.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$642,321.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	26/11/2017

AVANCE FÍSICO REAL												
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
REAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
ACUMULADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

TERMINADA

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021
OBRAS
PÚBLICAS

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$161,034.48	\$186,800.00
AFIANZADORA:		Liberty Fianzas, S.A DE C.V.	Liberty Fianzas, S.A DE C.V.
No. DE FIANZA:		1877846-0000	1891232-0000
FECHA:		02/10/2017	27/11/2017
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$642,321.26	C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ

DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ

SUPERVISOR

FORMATO 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
15/03/2018
MES QUE SE REPORTA
NOVIEMBRE

DATOS GENERALES			
MUNICIPIO:	GUTIERREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	LOMAS CHICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	CAMINOS Y PUENTES FEDER	No. DE OBRA:	2018300690042
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMAS CHICAS A RAFAEL VALENZUELA DEL KM 0+000 AL KM 0+180	

ANTECEDENTES:			
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:	SI	X	NO
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:			
TIPO DE ZONA:	RURAL	CLAVE AGE:	N/A
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:	SI	X	NO
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO	SI	X	NO
GRADO DE REZAGO SOCIAL:			
MUY ALTO ALTO MEDIO X BAJO MUY BAJO			
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:			
DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA X			
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA			
LATITUD	20.413178197	LONGITUD	-97.141518136
PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE SI NO X			

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
PAVIMENTO EN CAMINO OBAR DE 2017 CAPUFE PASIVOS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
CONCRETO EN CAMINO TERMINADO

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*								
No. EST.	MONTO	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS				
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	IMPORTE DEVENGADO
FINIQUITO	\$975,896.16	1	\$975,896.16	99	\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$975,896.16
TOTALES	\$975,896.16		\$975,896.16		\$980,120.82	\$0.00	\$4,224.66	\$975,896.16

MONTO AUTORIZADO:	\$980,120.82	C/IVA		
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	\$980,120.82	C/IVA		
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS			X
	licitación pública			

NO. DE CONTRATO:	CAPUFE-GTZ-IR-2017300690042	FECHA:	21/11/2017
CONTRATISTA:	PEDRO HERNÁNDEZ REYES		
MONTO CONTRATADO:	\$980,120.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO 01/01/2018	REAL 01/01/2018	
	TÉRMINO 15/12/2018	30/03/2018	
	DÍAS 89	89	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:
	FECHA DE PAGO:		

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$980,120.00	30/03/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$980,120.00	30/03/2018
FINIQUITO:	\$980,120.00	30/03/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:	X	21/12/2017

AVANCE FÍSICO REAL											
AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
REAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ACUMULADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:
TERMINADO

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.



TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:	\$84,493.17	\$98,012.08	
AFIANZADORA:	Arta, S.A de C.V. Grupo Fierla, S.A de C.V. Grupo Fierla		
No. DE FIANZA:	3900-02431-4	3900-02459-2	
FECHA:	21/11/2017	20/12/2017	
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO	EXISTE	IMPORTE/PERIODO
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	\$980,120.82		C/IVA

Arq. ANTONIO RÍOS PÉREZ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. ANTONIO RÍOS PÉREZ
SUPERVISOR

FORMATO 11



FECHA DE ELABORACIÓN:

12/11/2018

MES QUE SE REPORTA

NOVEMBRE

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	RAFAEL VALENZUELA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES	No. DE OBRA:	2018300690127	
				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL VALENZUELA

ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			SI	X	NO						
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	CLAVE AGE:	N/A		MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	X	MUY BAJO
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			SI	X	NO	TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			SI	X	NO	DIRECTA	X	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						PROYECTO ESPECIAL	CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI		
LATITUD	20.407939645		LONGITUD	-97.130419037					NO	X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:
EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS PARA DADOS, CASTILLOS, MUROS, PUERTAS Y VENTANAS, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA EN MUROS.

[illegible]

MONTO AUTORIZADO:		\$2,242,852.92		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$2,242,852.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:		EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		EXISTE	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS		X	
	LICITACIÓN PÚBLICA			

NO. DE CONTRATO:		1GTZ-LR 21-FISM DF/2018 30 069 01;		FECHA:		02/07/2018	
CONTRATISTA:		PRODUCCIÓN GESTIÓN Y COMERCIO S.A DE C.V.					
MONTO CONTRATADO:		\$2,242,852.00				C/IVA	
PERIODO DE EJECUCIÓN:				PROGRAMADA		REAL	
		INICIO		04/07/2018		04/07/2018	
		TÉRMINO		15/12/2018		04/09/2018	
		DÍAS		0		63	
ANTICIPO:		APLICA		NO APLICA		X	
		MONTO:				PORCENTAJE:	
		FECHA DE PAGO:					

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$335,972.04	11/10/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,242,852.92	11/10/2018
FINIQUITO:	\$335,972.04	11/10/2018
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		\$193,349.39	\$193,349.00
AFIANZADORA:		FIANZAS DORAMA	FIANZAS DORAMA
No. DE FIANZA:		18A37965	18A37988
FECHA:		04/07/2018	04/09/2018
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	
	MONTO	FECHA	
	PLAZO	INICIAL	FINAL
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,242,852.00	C/IVA

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
SUPERVISOR

FORMATO 11



FECHA DE ELABORACIÓN:	15/10/2018
MES QUE SE REPORTA	NOVIEMBRE

DATOS GENERALES				
MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	LOCALIDAD:	GUTIÉRREZ ZAMORA	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROYECTOS DE DESARROLLO	No. DE OBRA:	2018300690301	"INFRAESTRUCTURA VIAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL

ANTECEDENTES:											
CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:		SI	X	NO							
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:						GRADO DE REZAGO SOCIAL:					
TIPO DE ZONA:	RURAL URBANA	CLAVE AGE:	N/A			MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO	X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:		SI	X	NO		TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:					
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO		SI	X	NO		DIRECTA	INDIRECTA	COMPLEMENTARIA	X		
COORDENADAS DE GEORREFERENCIA						PROYECTO ESPECIAL		CUENTA CON OPINIÓN FAVORABLE		SI NO	X
LATITUD	20.446698209		LONGITUD	-97.092630985							

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

CONCRETO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES

[illegible]

MONTO AUTORIZADO:		\$2,670,300.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:		\$2,670,300.00	C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
TIPO DE LICITACIÓN:			EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA		X

NO. DE CONTRATO:		GTZ-LR 12-PRODERE/2018 30 069 03		FECHA:		19/06/2018		
CONTRATISTA:		MATEO GOMEZ GUERRA						
MONTO CONTRATADO:		\$2,670,300.00				C/IVA		
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA				REAL		
		INICIO		01/04/2018		25/06/2018		
		TERMINO		15/12/2018				
		DÍAS		259		60		
ANTICIPO:		APLICA		X		NO APLICA		
		MONTO:		\$1,335,150.00		PORCENTAJE:		50.00
		FECHA DE PAGO:		19/06/2018				

REPORTE		
	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$264,728.02	13/08/2018
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,670,300.00	13/08/2018
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

[illegible]

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:	\$1,335,150.00	\$230,198.28	\$267,030.00	
AFIANZADORA:	Irrta, S.A de C.V. Grupo Fiertá, S.A de C.V. Grupo Fiertá		Fianzas Dorama, S.A.	
No. DE FIANZA:	1947511	14947513	1034644	
FECHA:	19/06/2018	19/06/2017	24/08/2018	
	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA	
CONVENIO	MONTO			
MODIFICATORIO:	PLAZO	INICIAL	FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		\$2,670,300.00	C/IVA	

Arq. ANTONIO RIOS PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS

Ing. Alfredo Moreno Neri
SUPERVISOR

FORMATO 11

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUATEPEZUBA, VS.
 2010 - 2021
 OBRAS
 PUBLICAS

C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION DE OBRA PUBLICA

PERIODO: NOVIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 17/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/12/2018

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		OFICIO 0658 REMITE ESTADOS DE OBRA	17/12/2018	15:25:02
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA	✓		ACTA 66 ESTADOS DE OBRA PÚBLICA MES DE NOVIEMBRE 2018	17/12/2018	15:26:32
RELACIÓN Y TOTAL DE OBRAS	✓		RELACIÓN DE OBRAS Y FONDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	17/12/2018	15:33:34
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9)	✓		FORMA DE REPORTE FOTOGRÁFICO MES DE NOVIEMBRE 2018	17/12/2018	15:37:08
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR CONTRATO (FORMATO 11)	✓		FORMA REPORTE DE CONTRATOS MES DE NOVIEMBRE 2018	17/12/2018	15:50:28
ESTADO MENSUAL DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (FORMATO 12)	✓		FORMA REPORTE POR ADMINISTRACIÓN	17/12/2018	15:52:09

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES 2018

AYUNTAMIENTO:	Gutiérrez Zamora	No.	069
----------------------	------------------	------------	-----

DOCUMENTO	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
REPORTES DE OBRA PUBLICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CORTE DE CAJA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA												

DOCUMENTO	ESTATUS
PRESUPUESTO BASE DEL PGI YO MODIFICACIÓN MODALIDAD POR CONTRATO PARA ACLARACIÓN YO SOLVENTACIÓN	
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MODALIDAD POR CONTRATO PARA ACLARACIÓN YO SOLVENTACIÓN	
AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES CUANDO SE CONTRATEN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS POR UN PLAZO MAYOR AL PERÍODO DEL AYUNTAMIENTO Y CUANDO REBASAN EL 20 DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA RESPECTIVA	
PROYECTO EJECUTIVO INCLUYENDO VALIDACIONES QUE SE REQUIEREN - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
CUENTA PÚBLICA	✓
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	✓
ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO PREDIAL	✓
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - PREDIAL	✓
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - AGUA	
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - LIMPIA PÚBLICA	✓
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - COMERCIO	✓
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - MERCADO	
PADRONES DE INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIÓDICOS - BARES Y CANTINAS	✓
FIANZAS PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIERA INCURRIR	✓
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	✓
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - ACTA CIRCUNSTANCIADA	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - ACTA DE INTEGRACION DE LA COMISION DE LA ENTREGA-RECEPCION	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - DICTAMEN	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - NOTIFICACION	✓
EXPEDIENTE DE ENTREGA-RECEPCION - ACTA DE ACUERDO EN VIA DE OPINION	✓

ACTA DE INSTALACION	✓
DESIGNACION DE COMISIONES	✓
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	✓
NOMBRAMIENTO DEL TESORERO	✓
NOMBRAMIENTO DE TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	✓
NOMBRAMIENTO DE COMANDANTE DE LA POLICIA	✓
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	✓
MODIFICACION PRESUPUESTARIA	✓
MODIFICACION A LA PLANTILLA DE PERSONAL	✓
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO_CAMBIO	
NOMBRAMIENTO DEL TESORERO_CAMBIO	
NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO_CAMBIO	
NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE LA POLICIA_CAMBIO	
PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	✓
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (FORMATO 02)	✓
REPORTE TRIMESTRAL (FORMATO 03) PRIMER TRIMESTRE	✓
REPORTE TRIMESTRAL (FORMATO 03) SEGUNDO TRIMESTRE	✓
REPORTE TRIMESTRAL (FORMATO 03) TERCER TRIMESTRE	✓
CIERRE DE OBRA Y ACCIONES DEL EJERCICIO (FORMATO 04)	
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
CUADRO FRÍO DE ADJUDICACIÓN DE OBRA - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PRUEBAS DE LABORATORIO (CUANDO LA OBRA LO REQUIERA) - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO - AL FINALIZAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL COMITÉ DE OBRA O COMUNIDAD - AL FINALIZAR LA OBRA - MODALIDAD POR CONTRATO (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PRESUPUESTO BASE, DEL PGI Y/O MODIFICACIÓN - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PROYECTO EJECUTIVO INCLUYENDO VALIDACIONES QUE SE REQUIERAN - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL AYUNTAMIENTO - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y OBREROS DEL AYUNTAMIENTO - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE MATERIALES - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
PRUEBAS DE LABORATORIO (CUANDO LA OBRA LO REQUIERA) - AL EJECUTAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD - AL FINALIZAR LA OBRA - MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	

DICTAMEN DE PROCEDENCIA DONDE SE DEMUESTRE QUE NO ES POSIBLE O CONVENIENTE SU ADQUISICIÓN - ARRENDAMIENTO DE BIENES (PARA ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN)	
MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES	
PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	
RESUMEN POR CAPÍTULO DE LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
OFICIO DE REMISIÓN PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANTILLA DE PERSONAL	
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANTILLA DE PERSONAL	
PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS	
CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL	
CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE INGRESOS ARMONIZADO	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	
PRIORIDADES DE GASTO	
PROGRAMAS Y PROYECTOS	
ANALÍTICO DE DIETAS PLAZAS Y PUESTOS	
PLANTILLA DE PERSONAL	
PROYECTO LEY DE INGRESOS CRI REFORMADO 2019	
PROYECCIÓN DE INGRESOS 2019	
PROYECCIÓN DE EGRESOS 2019	
RESULTADOS DE INGRESOS 2019	
RESULTADOS DE EGRESOS 2019	