



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIERREZ ZAMORA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIERREZ ZAMORA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 28,461,372.00

Hoja: Fecha de Actualización: 24/07/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Asignación Aportada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Metas		Observaciones										
				Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas											
				Inicio	Termino	Inicio	Termino																		Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino				
IR D1 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOECHAS LOMAS CHICAS LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS CHICAS	30059001	LOMAS CHICAS	100.00	15/01/2020	14/02/2020	06/02/2020	06/03/2020	1,890,341.65	1,890,341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,341.65	1,890,341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.60						
2020	30	069	0101																								PRODUCTO R	60.00						
IR D1 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOECHAS LOMAS CHICAS EL RÍO	30059001	LOMAS CHICAS	100.00	09/03/2020	07/04/2020	07/04/2020	07/04/2020	1,108,652.69	1,108,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,652.69	1,108,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	de 2				
2020	30	069	0102																								PRODUCTO R	36.00						
IR D1 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOECHAS ANCLÓN ARENAL -AL RÍO	30059000	ANCLÓN Y ARENAL	100.00	03/03/2020	07/04/2020	07/04/2020	07/04/2020	555,106.95	555,106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,106.95	555,106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2020	30	069	0103																								PRODUCTO R	28.00						
IR D1 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOECHAS CACAHUATAL EL RÍO EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL	30059000	CACAHUATAL	100.00	15/01/2020	04/02/2020	15/01/2020	03/03/2020	1,137,882.48	1,137,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,882.48	1,137,882.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2020	30	069	0104																								PRODUCTO R	45.00						
SJ D5 s	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA, INTERMEDIACIÓN Y PINTURA EN PASEOS "CARRIQUÉ C. REBSAMEN", CLAVE: 3058C12371, COL. RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	30069000	GUTIERREZ ZAMORA	100.00	18/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	439,176.80	439,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,176.80	439,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	8.00		
2020	30	069	0108																								ALUMNO	50.00						
SD D2 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLES BELEN ARBONA ENTRE CALLES ACCESO Y PROF. MARCELO CAMARILLO ALARCON, CALLE DR. ALFONSO ARMISTO GARCES ENTRE CALLES BELEN ARBONA RUC. Y HEROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, EN LA COLONIA CUARENTIEN	30069003	GUTIERREZ ZAMORA	100.00	11/02/2020	11/03/2020	03/03/2020	12/05/2020	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	306.00		
2020	30	069	0110																								PERSONA	350.00						
SC D2 a	AMPLIACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE COMISULA ENTRE CALLES OAXACA Y CHIPAS, EN COLONIA AMPLIFICACIÓN PRIMERO DE MAYO Y FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS	30069000	GUTIERREZ ZAMORA	100.00	11/02/2020	12/03/2020	03/03/2020	02/06/2020	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	1.00	
2020	30	069	0111																								PERSONA	1,066.00						
SE D2 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DR. ALFONSO ARMISTO GARCES ENTRE CALLE BELEN ARBONA HERNÁNDEZ Y CALLE HEROES DE LA BATALLA DEL 26 DE MARZO, COLONIA CUARENTIEN	30069000	GUTIERREZ ZAMORA	100.00	04/05/2020	02/06/2020	01/06/2020	01/06/2020	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	800.00	
2020	30	069	0115																								PERSONA	202.00						
SE D2 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLES REGAL ENTRE EUCLIPTO Y PALMAS, PRIO ENTRE EUCLIPTO Y ROBLE, PRIVADA REGAL ENTRE CALLES CADBA Y EUCLIPTO, CALLE CADBA ENTRE PRIVADA REGAL Y MACANABAS, EN LA COLONIA ANCLÓN Y ARENAL	30069000	GUTIERREZ ZAMORA	100.00	15/02/2020	15/03/2020	03/03/2020	07/04/2020	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,029.00	
2020	30	069	0116																								PERSONA	600.00						
UB D2 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA- ENTROMBQUE EDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS DEL KM 0+309 AL 0+ 893.	30069005	EDIO INGENIERO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS	0.00	15/09/2020				3,254,990.07	3,254,990.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.54	
2020	30	069	0117																								PERSONA	336.00						
UB D2 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL ENTROMBQUE EDO MARIO HERNÁNDEZ POSADAS A ENTROMBQUE PAGUAS OPIRRIVO GRANDE DEL KM 0+398 AL 0+ 3+410	30069000	PAGUAS OPIRRIVO GRANDE	0.00					3,162,211.22	3,160,211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.52	
2020	30	069	0118																								PERSONA	280.00						

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello

II. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2018-2021
PRESIDENCIA

Vocal de Control y Vigilancia
 Nombre y firma

Tesorero Municipal
 Nombre, firma y sello
 II. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 GUTIERREZ ZAMORA, VER.
 2018-2021
TESORERIA

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Nombre, firma y sello



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 28 151,372.00

Hoja: 24/07/2020
 Fecha de Aprobación: 24/07/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentistas	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentistas	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentistas	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas								
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
UB 02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL LOMAS CHICAS VALENZUELA DEL KM 6+300 AL D+355	30069001	LOMAS CHICAS	0.00					3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.55						
SE 01		REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y SACRIFICIOS, COLONIA CENTRO	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	04/05/2020	01/06/2020	100.00	01/02/2020	01/06/2020	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,840.00	de 2				
SE 01		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE DE LA RIBERA Y GUTIÉRREZ ZAMORA, COLONIA CENTRO	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	11/02/2020	11/03/2020	100.00	03/03/2020	07/04/2020	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	540.00				
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLES DE MAYO ENTRE CALLE SACRIFICIOS Y CALLE MINA, CERRO DE LA CRUZ	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	20/04/2020	09/05/2020	100.00	12/05/2020	12/05/2020	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	14.20			
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN DE LA CRUZ ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y CALLE SACRIFICIOS	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	23/03/2020	21/04/2020	100.00	07/04/2020	12/05/2020	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	28.00			
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CUITLILMUC ESQUINA CON VENUSTIANO CABANZA, COLONIA CUAHUTEPEC	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	18/05/2020	01/06/2020	100.00	01/05/2020	01/06/2020	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	12.00				
CP 02		ORIGENACIONES (HASTA 25% CRÉDITO BANCARIAS (IAS) ADOPIO A CAPITAL E INTERESSES POR EMPRÉSTIMO FISM-BANQUIEROS	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	38.00	01/04/2020		37.50	01/04/2020		5,236,616.72	5,236,616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	8.00			
SE 01		REHABILITACIÓN DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LA RIBERA Y CERRO DE LA BANDERA	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	30/04/2020	12/05/2020	100.00	12/05/2020	12/05/2020	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	24,353.00		
SE 02		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS ÁNGELES, MODELO Y SALIDA A EL GRASOL-LOMA LINDA	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	02/05/2020	09/06/2020	100.00	02/05/2020	09/06/2020	889,917.21	889,917.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	11.00	
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y 12 DE DICIEMBRE COLONIA PRIMERO DE MAYO Y FIDEL HERRERA DELTAMAYO	30069000	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	01/06/2020	30/06/2020	31.70	08/06/2020		1,207,478.00	1,207,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,183.00			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL MUNICIPIO: 28,151,372.00 28,151,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,132,092.00 14,132,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,132,092.00 14,132,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Wlmar Montes Morales
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA VER 2018 - 2021
 PRESIDENCIA

RAMONA ALVARO ESPINOZA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Mirza Eunica Muñoz
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre y firma
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA VER 2018 - 2021
 TESORERIA

Paola Martínez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. TRI/2020/GUTIÉRREZ ZAMORA /15760

**C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/07/2020 06:29:09 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2020
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

UfBIZbY8lwzsU2mSjMI/9pwKfVhiHRH3KqNs1Y5QZ0SquXr7iNO4GQHmy2FYOLB0tgUJFB+JAbrmH+luwFLZhJM9CcVP+z5hNGXGo4Or+zJeQIEuq0ps2ZC3ho6SuUJJPwdj/6TFgJYSYJ6ephDm5hV+E8ewRdRw9v5hINS4U9ol=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”