



# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2018/GUTIÉRREZ ZAMORA/10845

**C. WILMAN MONJE MORALES**  
**GUTIÉRREZ ZAMORA**  
**P R E S E N T E.**

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/07/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2018
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Antonio Rios Pérez
Observaciones:	

Cadena original:

Vf/

4jzP3E6L8KbVjDc8qhKHGi51SiFFKTMqeU7tuHrhMXDYwPf+Jjxswv0Klp7XpoGkQ4JVnSPRlzw4KUuhDK

8Zc92NeSwkdQbU4DJNrgqW/

L76+NgcZ6SNAiMLPu0rQjUtcgLXUCocEL2RdAMmOt2ZuUhmOCEUYfREzOWTvCbc=



*"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2018  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 Fuente de Financiamiento: CAPUFE  
 Presupuesto Autorizado: 17,284,843.90

Hoja: 1 de 2  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																											
SE 01 b	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO-ENTRONQUE PASAJES DE COLONADO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	300690010	IGNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	9,150.00			
2018 30 069 0401																																	METRO CUADRADO	704.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE "B" ENTRE CALLE 2 Y LIMITE DE COLONIA FIDEL HERRERA, EN COLONIA ASOCIACION CIVIL	300690001	GUTIERREZ ZAMORA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00		
2018 30 069 0403																																		METRO CUADRADO	390.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIÓN DE CALLES MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y JUVENTINO ROSAS, JUVENTINO ROSAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE EN LA LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	300690021	RAFAEL VALENZUELA	0.00			0.00			3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	676.00		
2018 30 069 0404																																		METRO CUADRADO	17,385.00	
SE 01 b	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ARROYO GRANDE - LA GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	300690003	ARROYO GRANDE	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	772.00		
2018 30 069 0402																																		METRO CUADRADO	840.00	
SE 01 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MEXICO ENTRE CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO Y CALLE PERU Y PERÓ ENTRE CALLE MEXICO Y GUYANA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA	300690001	GUTIERREZ ZAMORA	0.00			0.00			858,808.38	858,808.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00		
2018 30 069 0405																																		METRO CUADRADO	852.80	
SE 01 a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO: RICARDO FLORES MAGON-LAS BOMBAS	300690068	RICARDO FLORES MAGON	0.00			0.00			800,000.00	571,428.57	228,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	
2018 30 069 0406																																		METRO CUADRADO	120.00	
SE 01 g	REHABILITACION DE ESCALINATAS CON PASAMANOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN COLONIA REVOLUCIÓN	300690001	GUTIERREZ ZAMORA	0.00			0.00			150,000.00	107,142.86	42,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2018 30 069 0407																																		METRO CUBICO	38.00	
SE 02 i	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE AVENIDA FOS DE ABRIL Y CINCO DE FEBRERO EN EL CERRO DE LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	300690001	GUTIERREZ ZAMORA	0.00			0.00			500,000.00	357,142.86	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
2018 30 069 0408																																		METRO CUADRADO	3,200.00	
SE 01 b	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES: NIÑOS HÉROES, EMILIANO ZAPATA, GENERAL LAZARO CÁRDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL EJIDO SOTO Y GAMA	300690065	EJIDO SOTO Y GAMA	0.00			0.00			400,000.00	285,714.29	114,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	147.00	
2018 30 069 0409																																		METRO CUADRADO	9,000.00	
SE 01 b	REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES AVENIDA MORELOS, AVENIDA HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, JUVENTINO ROSAS DE LOCALIDAD RAFAEL VALENZUELA	300690021	RAFAEL VALENZUELA	0.00			0.00			1,700,000.00	1,214,285.71	485,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	678.00	
2018 30 069 0410																																		METRO CUADRADO	6,000.00	
SE 01 b	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: ANCLÓN Y ARENAL	300690002	ANCLÓN Y ARENAL	0.00			0.00			1,000,000.00	714,285.71	285,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	576.00	
2018 30 069 0411																																				

*[Firma]*  
 WILMAN MONJE MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre: Beney solo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

*[Firma]*  
 KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre: Beney solo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 TESORERÍA

*[Firma]*  
 PAOLA NIETO RAMIREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre: Beney solo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018 - 2021  
 BRILLA CON FUERZA I  
 CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2018  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 Fuente de Financiamiento: CAPUFE  
 Presupuesto Autorizado: 17,284,943.50

Hoja: 2 de 2  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término																										
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS ENTRE "EL FAISO Y CEMENTERIO DE SANTA ROSA" DEL KM 0-000 AL KM 1-460	300690005	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	0.00					2,000,000.00	1,428,571.43	571,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	8,760.00
2018 30 069 0412																														PERSONA	1,600.00	
SE 01 j	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR MODELOS EFICIENTES TIPO CITI 55-305V EN CABECERA MUNICIPAL	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00					2,872,135.80	2,051,525.57	0.00	0.00	820,610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	495.00
2018 30 069 0414																														PERSONA	24,353.00	
UM 01 a	REHABILITACIÓN DE PARQUE IGNACIO MUÑOZ ZAFOTAL CONSISTENTE EN: JARDINERAS, QUISO, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO	300950001	IGNACIO MUÑOZ (ZAFOTAL)	0.00					1,000,000.00	714,285.71	0.00	0.00	285,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2018 30 069 0415																														PERSONA	584.00	
SE 02 i	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN CINCO DE MAYO, CERRO DE LA CRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00					649,909.99	464,285.71	46,540.83	0.00	139,173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CÚBICO	46.11
2018 30 069 0413																														PERSONA	180.00	
UM 01 a	REHABILITACIÓN DE PARQUE COL. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS CONSISTENTE: JARDINERAS, ANDADORES, COLOCACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CANAL PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	300690000	GUTIÉRREZ ZAMORA	0.00					1,004,453.93	717,467.10	0.00	0.00	286,986.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2018 30 069 0416																														PERSONA	10,000.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

20,735,398.1 17,284,943.9 1,917,969.20 0.00 1,532,485.00 0.00

WILMAN MONJE MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA

KITZIA EUNICE JUÁREZ SALAZAR  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.  
 2018 - 2021  
 TESORERIA

PAOLA NIETO RAMIREZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 GUTIÉRREZ ZAMORA  
 2018 - 2021  
 ¡ BRILLA CON FUERZA !  
 CONTRALORIA INTERNA