

LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO

. NIT. 19 436 276 – 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA

CONJUNTO RESIDENCIAL DALI P.H



INFORME OT 201013 REPARACIÓN TUBERIA GABINETE TORRE 2 COSTADO NORTE Y TORRE 6 COSTADO NORORIENTAL LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO CONTRATISTA

04 DE NOVIEMBRE DEL 2020

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)
CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](#)

LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO

. NIT. 19 436 276 – 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA

DE: Luis Eduardo Martínez Arévalo, CONTRATISTA

**PARA: CONJUNTO RESIDENCIAL DALI P.H
ADMINISTRACION**

ASUNTO: INFORME DE REPARACION REALIZADA.

De acuerdo con la solicitud realizada por la administración del conjunto residencial DALI se realiza revisión y generación de oferta económica para el desarrollo del mantenimiento y actualización de tuberías en acometidas y grupos de medida de la torre 1, 2 y 12 del conjunto residencial DALI.

Como se evidencio en la visita de inspección se encuentran fugas en los grupos de medida y acometidas de los apartamentos de las torres, esto generado por la falta de mantenimiento y deterioro de las tuberías galvanizadas con que fueron construidas las flautas de conexión en los gabinetes de medición.

Lo anterior generaba fugas y goteos constantes en estas áreas y afectaban las condiciones de salubridad del agua que se suministraba a los predios privados. Por lo anterior se procedió a la demolición y cambio de todas las tuberías galvanizadas existentes en estos puntos por tuberías de PVC-Presión.

El proceso de reparación se realizó los días 25 y 26 de septiembre y un segundo corte el día 16 de octubre de 2020 inicio a las 17:00 pm con la demolición de los machones de protección de las tuberías principales en 1 ½" y posterior a esto se realizó se procedió al desmonte y corte de la tuería existente adicional a esto para cada gabinete de cuatro medidores se generó la instalación de un registro de control con el fin de realizar cortes con menores afectaciones en el momento de los mantenimientos correctivos y preventivos que se puedan presentar.

Constructora Martínez adjunta registro fotográfico correspondiente a las actividades desarrolladas como soporte de los trabajos realizados así mismo ratificamos nuestro compromiso y respaldo con el conjunto DALI para los trabajos realizados y el apoyo técnico necesario para el buen desarrollo de estos.

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)
CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](#)

LUISEDUARDO MARTINEZ AREVALO

. NIT. 19 436 276 – 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



PERFORACION EN TUBO DE 1 ½ PULGADAS GALBANIZADO

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)

CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](#)

LUISEDUARDOMARTINEZAREVALO

. NIT. 19 436 276 – 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA



TUBERIA Y ACCESORIOS AFECTADOS CON DESGASTE MAYOR

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)
CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](#)

LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO

. NIT. 19 436 276 - 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA



TUBERIA Y ACCESORIOS AFECTADOS CON DESGASTE MAYOR

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)

CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](#)

LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO

. NIT. 19 436 276 - 7-IVA RÉGIMEN COMÚN
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, MOVIMIENTO DE TIERRA MAQUINARIA

Cordialmente,


LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO
LUIS EDUARDO MARTINEZ AREVALO
Teléfono 317 667 22 80

[HTTP://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA](http://CONSTRUCTORAMARTIN.WIXSITE.COM/GRUPOLEMA)
CONSTRUCTORAMARTINEZ24@GMAIL.COM

 [GRUPO.LEMA](#)