H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

MAYO 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIERREZ ZAMORA, VER 2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
OFICIO No. 2021/06/24-0119
ASUNTO: REPORTE MES DE MAYO

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E:

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional de Gutiérrez Zamora;** por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General para el cumplimiento de la Presentación de Información Municipal a través de Medios Electrónicos* al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de mayo 2021**, así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Gutiérrez Zamora, Ver.; a Jueves 24 de Junio de 2021.

A T E N T A M E N T E

ING. WILMAN MONJE MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIERREZ ZAMORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018 - 2021 PRESIDENCIA

c.c.p. el archivo

ACTA NÚMERO **30** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ.

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las **NUEVE horas** del **QUINCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, C. Silviana Rodríguez Martínez Regidora Segunda, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: - - -

en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de **mayo** del año **2021**. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRESIDENTE MUNICIPAL

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de **mayo** del año **2021. APROBADO POR UNANIMIDAD.** COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

DOS MIL VEINTIUNO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS EDILES QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE AUTORIZA Y DA FE. REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO. - - - - - - - - - - - - -

C. _____
WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018 - 2021 ¡BRILLA CON FUERZA! REGIDURIA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018-2021 SÍNDICA

C. _____
ROSA MARÍA ORTEGA GONZÁLEZ
SINDICA ÚNICA

C. _____
GONZALO QUIÑONES LÓPEZ
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018 - 2021 ¡BRILLA CON FUERZA! REGIDURIA SEGUNDA

C. _____
SILVIANA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA SEGUNDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018 - 2021 ¡BRILLA CON FUERZA! REGIDURIA TERCERA

C. _____
FRANCISCO HATZEL GÓMEZ GARCÍA
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 REGIDURIA CUARTA

C. _____
ROSALÍA GARCÍA CONSTANTINO
REGIDORA CUARTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018-2021 SECRETARÍA

C. _____
JORGE CHENA BATRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69009

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690001	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2021300690002	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69009

SELLO DIGITAL:
lTHrzmiwpQN5u8x8mmUalTTvhgePCdQQWBSy56Vj7RtlizLhRZxBMcnBvK+OMivp4vrTHtR3SAC5uvGfMeOxDlldFP8GIo+2TI2/LqVNHbS3YV/HI1zDnNIFijA7UMZN9m63QZiWhMgpoSR1G50TWZ/f2Y23zoOqSjebSl6oJ3I=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69010

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ADALBERTO TEJADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2021300690005	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO-PARCELARIO TOMAS DOMINGUEZ	Sí	No	Sí	No
2021300690006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MURILLO VIDAL ENTRE AGUSTIN ACOSTA LAGUNES Y JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA, AGEB 0109.	No	No	No	No
2021300690007	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE MIGUEL PATIÑO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA HIDALGO, AGEB 0151.	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69010

SELLO DIGITAL:
aoQC0Jt/J4eZKsqFX3pVoqoyZPPsHQaRaFXe4le2M1QwSbQ0ce3LQoDxdpUlLVod7lgdTCwQKRaTT/INKJ9+qITQO68GdBjk0q8NqO+KhTzt2e6X2tR6B7GBw1O1oyLV3+H4C6mzer2vy8AAbvyW0iqHzA/AGn7X02uQURt0D3A=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69007

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12

SIN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO.

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69007

SELLO DIGITAL:
D3SCDTOxxsF3Xk/IrWdirS5q++cPp3H8f6aRj+djZPwazXqh/xFBcd4H7jX3DHqH1BViNjirvLq2Ds+09hFxE0w05+/wbWdJz2/2gXdkdidIrLTcMVfJYRZQ4XjbJzCl7Wxguxj7pbee4yIrAXFe8RiCBYADB8XTTsT/qu2ltXM=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69006

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690101	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EL CEPILLO-BARRILES DEL KM 1+075 AL 1+ 319	No	No	No	No
2021300690102	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS - CORONADO DEL KM 1+258 AL 1+ 436	No	No	Sí	No
2021300690103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ELVIRA BOLAÑOS EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2021300690104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD NUEVO OJITE-COLOLNIA MANANTIALES EN LA LOCALIDAD EL OJITE	No	No	No	No
2021300690105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2021300690106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN DE CALLE DIAZ MIRON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LOCALIDAD IGNACIO MUÑOZ (ZAPOTAL)	No	No	No	No
2021300690107	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: ALTAMIRANO-LINDERO CABELLAL EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2021300690108	AMPLIACIÓN DE HOSPITAL INTEGRAL MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690109	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE: 30DPR0928N LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Sí	No	Sí	No

EMO/2021/GUTIERREZ ZAMORA/69006

SELLO DIGITAL:

B2bmZl4Ym7wYR6ZiOopsMJ/WBb3Nzf9ImGUfanSb/pnSc/2SmzUshDeqUDuPuRR9TiFjRLpTVEELbWKcalf64fJlvYkN9fvtHoyriRpJ0xrvR6evvhEpbbmW921IRoMbqfStWZUK/uxHuE+TyJX++dxH1sXzzPTK7Q2Fmk0rZRg=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69006

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690110	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30DPR5094D LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	Sí	No
2021300690111	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: 30ETV0297P LOCALIDAD EL CEPILLO	Sí	No	Sí	No
2021300690112	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO OJITE-COLONIA MANANTIALES LOCALIDAD EL OJITE	No	No	No	No
2021300690113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MASACAPA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD CARRILLOPUERTO (SANTA ROSA)	Sí	No	Sí	No
2021300690114	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MODELO Y LOMA LINDA, LOCALIDAD GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690115	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MODELO Y LOMA LINDA, LOCALIDAD GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690116	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TRAMO; MACARENA ARRAZOLA. EL CEPILLO DEL KM 0+000 AL 0+100, LOCALIDAD MACARENA ARRAZOLA	No	No	No	No
2021300690117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIENTAL EN COLONIA LOS ANGELES Y MODELO, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69006

SELLO DIGITAL:

B2bmZl4Ym7wYR6ZiOopsMJ/WBb3Nzf9ImGUfanSb/pnSc/2SmzUshDeqUDuPuRR9TiFjRLpTVEELbWKcalf64fJlvYkN9fvtHoyriRpJ0xrvR6evvhEpbbmW921IRoMbqfStWZUK/uxHuE+TyJX++dxH1sXzzPTK7Q2Fmk0rZRg=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69006

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690119	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE G ENTRE CALLE B Y CALLE 8, DIECIOCHO DE MARZO, AGEB 0202, COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE F, TAMAULIPAS ENTRE CALLE B Y CALLE 8, DIECIOCHO DE MARZO, AGEB 0202, COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690121	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS, AGEB 0217, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690122	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJON DE LA RIVERA AGEB 0151,COLONIA ANCLON Y ARENAL, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLEJON LA MALINCHE, AGEB 0096, COLONIA CUAUHTEMOC, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690124	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE JOSÉ DE LA SILVERA ENTRE CALLE BELEN ARBONA Y LIMITE DE LA COLONIA, AGEB 0185, COLONIA CUAUHTLAN, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENCIO FAYA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	Sí	No	Sí	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/69006

SELLO DIGITAL:

B2bmZl4Ym7wYR6ZiOopsMJ/WBb3Nzf9ImGUfanSb/pnSc/2SmzUshDeqUDuPuRR9TiFjRLpTVEELbWKcalf64fJlvYkN9fvtHoyriRpJ0xrvR6evvhEpbbmW921IRoMbqfStWZUK/uxHuE+TyJX++dxH1sXzzPTK7Q2Fmk0rZRg=

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA **Localidad:** M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAI **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2021

No. de obra: 2021300690005 **Periodo:** MAYO **Número de estimación:** 1.00

Descripción: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO-PARCELARIO TOMAS DOMINGUEZ **Fuente de financiamiento:** ARTICIPACIONES FEDERALE

Fecha de revisión: 25/06/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA 2018 - 2021 OBRAS PUBLICAS

ALFREDO MORENO NERI

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA
Localidad: M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTA
Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
No. de obra: 2021300690109
Periodo: MAYO
Número de estimación: 2.00
Fuente de financiamiento: FISMDF
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE: 30DPR0928N LOCALIDAD IGNACIO MANUEL
Fecha de revisión: 23/06/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado: TERMINO

FOTO

Concepto de obra ejecutado: TERMINO

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA
Localidad: EJIDO SOTO Y GAMA
Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
No. de obra: 2021300690110
Periodo: JUNIO
Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30DPR5094D LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA
Fuente de financiamiento: FISMDF
Fecha de revisión: 25/06/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado: COLUMNAS

FOTO

Concepto de obra ejecutado: COLUMNAS

Observaciones:

NORBERTO JUAREZ MEJIA
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Localidad:**	EL CEPILLO	**Ejercicio fiscal:**	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690111	**Periodo:**	MAYO	**Número de estimación:**	2.00
				Fuente de financiamiento:	FISMDF
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: 30ETV0297P LOCALIDAD EL			**Fecha de revisión:**	25/06/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado: TECHADO

FOTO

Concepto de obra ejecutado: TECHADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PUBLICAS

Observaciones:

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDES

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA
Localidad: ARRILLO PUERTO (SANTA ROSA
Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
No. de obra: 2021300690113
Periodo: ABRIL
Número de estimación: 1.00
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MASACAPA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD CARRILLOPUERTO (SANTA ROSA)
Fuente de financiamiento: FISMDF
Fecha de revisión: 25/05/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado: TERMINO

FOTO

Concepto de obra ejecutado: TERMINO

Observaciones:

ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Localidad:**	ARRILLO PUERTO (SANTA ROSA	**Ejercicio fiscal:**	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690125	**Periodo:**	MAYO	**Número de estimación:**	2.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENCIO FAYA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO			**Fuente de financiamiento:**	FISMDF
				Fecha de revisión:	25/06/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado: TERMINO

FOTO

Concepto de obra ejecutado: APLICACIO DE ASFALTO EN CORTE

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

ALFREDO MORENO NERI

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/6/2021
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	GNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO-PARCELARIO TOMAS DOMINGUEZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PARTICIPACIONES FEDERALE	**No. DE OBRA:**	2021300690005		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL / URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO X | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA X | COMPLEMENTARIA | RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.384232000 **LONGITUD** -97.139090000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO,ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. OPERACIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS 2.50 X 2.50 M., EXTRACCIÓN DE MATERIAL TIPO II (GRAVA DE RIO) PARA REVESTIMIENTO,ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. OPERACIÓN DE

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN 1	$500,000.00	1	$497,844.83	40	$500,000.00	$0.00	$2,155.17	$0.00	$497,844.82
TOTALES	$500,000.00		$497,844.83		$500,000.00	$0.00	$2,155.17	$0.00	$497,844.82

MONTO AUTORIZADO:	$500,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$500,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-PF2021/0005/OP-002	**FECHA:**	22/4/2021	
CONTRATISTA:	MARIA ISABEL LEAL TOMAS			
RFC:	LETI951227LA9			
MONTO CONTRATADO:	$500,000.00			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	23/4/2021	23/4/2021	
	TÉRMINO	15/5/2021	7/5/2021	
	DÍAS	22	15	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:		PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		$43,103.45	$50,000.00	
AFIANZADORA:		Liberty Fianzas S.A. DE C.V.	Liberty Fianzas S.A. DE C.V.	
No. DE FIANZA:		2254318-0001	2254407-0000	
FECHA:		22/4/2021	7/5/2021	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL / FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		$500,000.00		C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$500,000.00	7/5/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$500,000.00	7/5/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 | 2021 OBRAS PUBLICAS

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
2/6/2021
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	SAN ANTONIO CORONADO	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS - CORONADO DEL KM 1+258 AL 1+ 436
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690102		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA

CLAVE AGEB: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO X | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA | COMPLEMENTARIA X | RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.432802000 **LONGITUD** -97.140017000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN 1	$899,000.00	1	$895,125.00	43C911741E	$899,000.00	$0.00	$3,875.00	$0.00	$895,125.00
ESTIMACION 2	$323,880.35	2	$323,880.35	5A5D2B1CE(	$323,880.35	$0.00	$1,396.04	$0.00	$322,484.31
TOTALES	$1,222,880.35		$1,219,005.35		$1,222,880.35	$0.00	$5,271.04	$0.00	$1,217,609.31

MONTO AUTORIZADO:	$1,222,880.35		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,222,880.35		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0102/OP-002	**FECHA:**	1/3/2021	
CONTRATISTA:	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV			
RFC:	RHC0411269Q3			
MONTO CONTRATADO:	$1,222,880.35			C/IVA
		PROGRAMADA	REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	1/2/2021	1/2/2021	
	TÉRMINO	30/3/2021	2/3/2021	
	DÍAS	58	30	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:	PORCENTAJE:		
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			$105,420.72	$122,288.04
AFIANZADORA:			RTA, S.A DE C.V., GRUPO	RTA, S.A DE C.V., GRUPO
No. DE FIANZA:			3900-03412-0	3900-03414-6
FECHA:			1/3/2021	2/3/2021
		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO			
	PLAZO		INICIAL / FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$1,222,880.35			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$0.00	
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$1,222,880.35	
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUAREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/6/2021
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	GNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE: 30DPR0928N LOCALIDAD IGNACIO MANUEL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690109		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO | X | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA X | COMPLEMENTARIA | RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.386736000 **LONGITUD** -97.133231000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION 2	$500,000.00	2	$497,844.83	134	$500,000.00	$0.00	$2,155.17	$0.00	$497,844.82
ESTIMACIÓN 1	$500,000.00	1	$497,844.83	132	$500,000.00	$0.00	$2,155.17	$0.00	$497,844.82
TOTALES	$1,000,000.00		$995,689.66		$1,000,000.00	$0.00	$4,310.34	$0.00	$995,689.64

MONTO AUTORIZADO:	$1,000,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,000,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0109/OP-008	**FECHA:**	19/3/2021
CONTRATISTA:	ERENDIRA YULIANI PEREZ LUNA		
RFC:	PELE720728616		
MONTO CONTRATADO:	$1,000,000.00		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:	PROGRAMADA		REAL
INICIO	22/3/2021		22/3/2021
TÉRMINO	30/4/2021		30/4/2021
DÍAS	40		40
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
MONTO:		PORCENTAJE:	
FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		$86,206.90	$100,000.00
AFIANZADORA:		iberty Fianzas S.A. DE C.V.	iberty Fianzas S.A. DE C.V.
No. DE FIANZA:		2254310-0001	2254401-0001
FECHA:		19/3/2021	30/4/2021

CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
	MONTO				
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		$1,000,000.00			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$500,000.00	3/5/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$1,000,000.00	3/5/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/6/2021
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	EJIDO SOTO Y GAMA	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30DPR5094D LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690110		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:			**SI**	X	**NO**				
OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:									
TIPO DE ZONA:	RURAL	X	**CLAVE AGEB:**	N/A					
	URBANA								
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:			**SI**	X	**NO**				
SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO			**SI**	X	**NO**				

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	MEDIO	X	BAJO	MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA	X	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD	20.426213000	**LONGITUD**	-97.050886000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN 1	$265,000.00	1	$263,857.76	18A8D3C35	$265,000.00	$0.00	$1,142.24	$0.00	$263,857.75
TOTALES	$265,000.00		$263,857.76		$265,000.00	$0.00	$1,142.24	$0.00	$263,857.75

MONTO AUTORIZADO:	$1,000,000.00		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,000,000.00		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE / NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE / NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE / NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0110/OP-010	**FECHA:**	23/4/2021	
CONTRATISTA:	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV			
RFC:	RHC0411269Q3			
MONTO CONTRATADO:	$1,000,000.00			C/IVA
		PROGRAMADA	REAL	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	26/4/2021	26/4/2021	
	TÉRMINO	15/6/2021		
	DÍAS	50	36	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:	PORCENTAJE:		
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		$86,206.90		
AFIANZADORA:		Liberty Fianzas S.A. DE C.V		
No. DE FIANZA:		2254316-0001		
FECHA:		23/4/2021		
		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO			
	PLAZO		INICIAL / FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$1,000,000.00			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$265,000.00	3/5/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$265,000.00	3/5/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUAREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/6/2021
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MASACAPA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD CARRILLOPUERTO (SANTA ROSA)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690113		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA

CLAVE AGEB: N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.417564000 **LONGITUD** -97.170006000

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO | X | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA | COMPLEMENTARIA | X | RESTRINGIDA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN 2	$432,707.72	2	$430,842.60	781	$432,707.72	$0.00	$1,865.12	$0.00	$430,842.60
ESTIMACIÓN 1	$435,000.00	1	$433,125.00	768	$435,000.00	$0.00	$1,875.00	$0.00	$433,125.00
TOTALES	$867,707.72		$863,967.60		$867,707.72	$0.00	$3,740.12	$0.00	$863,967.60

MONTO AUTORIZADO:	$867,707.72		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$867,707.72		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0113/OP-006	**FECHA:**	19/3/2021	
CONTRATISTA:	MODESTO CRUZ LOPEZ			
RFC:	CULM700704LS0			
MONTO CONTRATADO:	$867,707.72			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	22/3/2021	22/3/2021	
	TÉRMINO	30/5/2021	30/4/2021	
	DÍAS	70	40	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:		PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:			$74,802.39	$86,770.77
AFIANZADORA:			Liberty Fianzas S.A. DE C.V.	Liberty Fianzas S.A. DE C.V.
No. DE FIANZA:			2254310-0000	2254380-0000
FECHA:			19/3/2021	30/4/2021
		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO			
	PLAZO		INICIAL / FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$867,707.72			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$432,707.72	3/5/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$867,707.72	3/5/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

ING. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PÚBLICAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/6/2021
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENCIO FAYA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690125		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO X | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA | COMPLEMENTARIA X | RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.419492000 **LONGITUD** -97.174902000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN 2	$432,707.72	2	$430,842.60	782	$432,707.72	$0.00	$1,865.12	$0.00	$430,842.60
ESTIMACIÓN 1	$435,000.00	1	$433,125.00	769	$435,000.00	$0.00	$1,875.00	$0.00	$433,125.00
TOTALES	$867,707.72		$863,967.60		$867,707.72	$0.00	$3,740.12	$0.00	$863,967.60

MONTO AUTORIZADO:	$867,707.72		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$867,707.72		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:		EXISTE
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0125/OP-007		**FECHA:**	19/3/2021
CONTRATISTA:	MODESTO CRUZ LOPEZ			
RFC:	CULM700704LS0			
MONTO CONTRATADO:	$867,707.72			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	22/3/2021	22/3/2021	
	TÉRMINO	30/4/2021	3/5/2021	
	DÍAS	40	43	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:		PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		$74,802.39	$86,770.77	
AFIANZADORA:		iberty Fianzas S.A. DE C.V	iberty Fianzas S.A. DE C.V	
No. DE FIANZA:		2254309-0000	2254386-0000	
FECHA:		19/3/2021	3/5/2021	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO		INICIAL / FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$867,707.72			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$432,707.72	3/5/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$867,707.72	3/5/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/6/2021
MES QUE SE REPORTA
MAYO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	EL CEPILLO	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: 30ETV0297P LOCALIDAD EL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690111		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO X | BAJO | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA X | COMPLEMENTARIA | RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.420011000 **LONGITUD** -97.127273000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN 2	$500,000.00	2	$497,844.83	3AC0D7261(	$500,000.00	$0.00	$2,155.17	$0.00	$497,844.82
ESTIMACIÓN 1	$500,000.00	1	$497,844.83	11A56E5A56	$500,000.00	$0.00	$2,155.17	$0.00	$497,844.82
TOTALES	$1,000,000.00		$995,689.66		$1,000,000.00	$0.00	$4,310.34	$0.00	$995,689.64

MONTO AUTORIZADO:	$1,030,000.00 C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,030,000.00 C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:						
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:						
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:						

		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0111/OP-009		**FECHA:**	19/3/2021	
CONTRATISTA:	RICAÑO HUIDOBRO CONSTRUCCIONES SA DE CV				
RFC:	RHC0411269Q3				
MONTO CONTRATADO:	$1,030,000.00				C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA		REAL	
	INICIO	22/3/2021		22/3/2021	
	TÉRMINO	30/4/2021		30/4/2021	
	DÍAS	40		40	
ANTICIPO:	APLICA		NO APLICA	X	
	MONTO:		PORCENTAJE:		
	FECHA DE PAGO:				

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		$86,206.90	$100,000.00
AFIANZADORA:		Liberty Fianzas S.A. DE C.V.	Liberty Fianzas S.A. DE C.V.
No. DE FIANZA:		2254312-0001	2254403-0001
FECHA:		19/3/2021	30/4/2021

		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO			
	PLAZO	INICIAL	FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		$1,030,000.00		C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$500,000.00	3/5/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$1,000,000.00	3/5/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FÍSICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018 - 2021 OBRAS PUBLICAS

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDI
SUPERVISOR

FORMATO 11

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /69006

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2021 05:41:03 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

B2bmZl4Ym7wYR6ZiOopsMJ/WBb3Nzf9ImGUfanSb/pnSc/2SmzUshDeqUDuPuRR9TiFjRLpTVEELbWKcalf64fJlvYkN9fvtHoyriRpJ0xrvR6evvhEpbbmW921IRoMbqfStWZUK/uxHuE+TyJX++dxH1sXzzPTK7Q2Fmk0rZRg=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /69007

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2021 05:42:11 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

D3SCDTOxxsF3Xk/IrWdirS5q++cPp3H8f6aRj+djZPwazXqh/xFBcd4H7jX3DHqH1BViNjirvLq2Ds+09hFxE0w05+/wbWdJz2/2gXdkdidIrLTcMVfJYRZQ4XjbJzCl7Wxguxj7pbee4yIrAXFe8RiCBYADB8XTTsT/qu2ltXM=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /69010

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2021 05:44:15 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	PARTICIPACIONES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

aoQC0Jt/J4eZKsqFX3pVoqoyZPPsHQaRaFXe4le2M1QwSbQ0ce3LQoDxdpUlLVod7lgdTCwQKRaTT/INKJ9+qITQO68GdBjk0q8NqO+KhTzt2e6X2tR6B7GBw1O1oyLV3+H4C6mzer2vy8AAbvyW0iqHzA/AGn7X02uQURt0D3A=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /69009

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2021 05:45:19 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	RECURSOS FISCALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

lTHrzmiwpQN5u8x8mmUalTTvhgePCdQQWBSy56Vj7RtlizLhRZxBMcnBvK+OMivp4vrTHtR3SAC5uvGfMeOxDlIdFP8GIo+2TI2/LqVNHbS3YV/HI1zDnNIFijA7UMZN9m63QZiWhMgpoSR1G50TWZ/f2Y23zoOqSjebSl6oJ3I=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

NÚM. RECIBO: 20210625180612254

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIéRREZ ZAMORA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

PERIODO: JUNIO 2021

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/06/2021 AL 30/06/2021

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
OP1. OFICIO DE REMISIÓN.	PDF	25/06/2021	17:55:58
OP2. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO.	PDF	25/06/2021	17:57:25
OP3. RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	25/06/2021	17:58:33
OP4. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (FORMATO 9).	PDF	25/06/2021	18:00:50
OP5. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO (FORMATO 11).	PDF	25/06/2021	18:01:39
OP6. ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. (FORMATO...	PDF	25/06/2021	18:05:36
OP7. PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES.	PDF	-	-
OP11. PROPUESTA GENERAL DE INVERSIÓN (FORMATO 01)	PDF	-	-
OP12. MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN (FORMATO 02).	PDF	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.