H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

¡YA ES HORA DE CREER EN TI!
ESPERANZA
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y COMBATE A LA POBREZA

INFORME MENSUAL DE ESTADO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES

JULIO 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIÉRREZ ZAMORA
2018-2021
¡BRILLA CON FUERZA!

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO No. 2021/08/23-0151
ASUNTO: REPORTE MES DE JULIO

MTRA. DELIA GONZALEZ COBOS
AUDITOR GENERAL TITULAR DEL ORGANO
DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E :

El que suscribe **C. Ing. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional de Gutierrez Zamora, Veracruz;** por medio del presente me dirijo a usted para hacer de conocimiento que en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 de la *Ley de Fiscalización Superior y Rendicion de cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, así como *Las Reglas de Carácter General par el cumplimiento de la Presentación de Informacion Municipal* a través de medios electronicos al ORFIS y al H. Congreso del Estado de Veracruz; Remito a usted el **Estado de Obra Pública correspondiente al mes de Julio 2021,** así como el acta de cabildo donde fueron aprobados.

Sin más por el momento agradezco la atencion que sirva prestar al presente, reciba cordiales saludos, quedando a sus ordenes para cualquier aclaración.

Gutierrez Zamora, Ver.; a 23 de Agosto de 2021.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021 PRESIDENCIA

ING. WILMAN MONJE MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE GUTIERREZ ZAMORA

ACTA NÚMERO **39** **SESIÓN ORDINARIA** DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ.

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz, a las **NUEVE horas,** del **DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO**, de conformidad con lo que disponen los Artículos 36, Fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-Llave.- Preside el C. Wilman Monje Morales Presidente Municipal, con quórum integrado por los ciudadanos: C. Rosa María Ortega González, Sindica Única; C. Gonzalo Quiñones López Regidor Primero, Francisco Hatzel Gómez Ochoa Regidor Tercero, Rosalía García Guerrero Regidora Cuarta. El C. Presidente Municipal, C. Wilman Monje Morales, declara abierta la Sesión, acto seguido, el secretario del H. ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, misma que a la letra dice: -

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA UNICA

REGIDOR PRIMERO

REGIDOR TERCERO

REGIDORA CUARTA

SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cabildo los Estados Financieros del mes de **julio** de **2021**, acorde a lo establecido en el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por la Tesorería Municipal, en términos del artículo 72 fracción XIII de la misma Ley. En uso de la voz el C. Wilman Monje Morales, Presidente Municipal Constitucional pregunta al cabildo si son de aprobarse los estados financieros correspondientes al mes de **julio** del año **2021**. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRESIDENTE MUNICIPAL

El H. Cabildo ACUERDA: ÚNICO. – Se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de **julio** del año **2021**. **APROBADO POR MAYORÍA**. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

miembros del cabildo que se agotaron los asuntos del orden del día de esta **Trigésima Novena Sesión Ordinaria** del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, Veracruz. - - -

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70339

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ADALBERTO TEJADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2021300690005	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO-PARCELARIO TOMAS DOMINGUEZ	No	No	No	No
2021300690006	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MURILLO VIDAL ENTRE AGUSTIN ACOSTA LAGUNES Y JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA, AGEB 0109.	Sí	No	Sí	No
2021300690007	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE MIGUEL PATIÑO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA HIDALGO, AGEB 0151.	Sí	No	Sí	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70339

SELLO DIGITAL:

YW+NCnty+MbKF9QZt6wY8QAo8WiGQI56n3Dh/NZxXgp3x119cNhMBDD1Ytrtbh68hppNpMDQyVWw8Fe/G7RYose3fjuWYryVWVJrDJbbELhKkakK1446NPE99k8c8RNdbE8DATcakKT0HruTt7X52JncmibvpFgOPJqs+E/jlVs=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70338

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690101	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EL CEPILLO-BARRILES DEL KM 1+075 AL 1+ 319	No	No	No	No
2021300690102	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL LOMAS CHICAS - CORONADO DEL KM 1+258 AL 1+ 436	No	No	No	No
2021300690103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ELVIRA BOLAÑOS EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2021300690104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD NUEVO OJITE-COLOLNIA MANANTIALES EN LA LOCALIDAD EL OJITE	No	No	No	No
2021300690105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE	No	No	No	No
2021300690107	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: ALTAMIRANO-LINDERO CABELLAL EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2021300690109	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE: 30DPR0928N LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No
2021300690110	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30DPR5094D LOCALIDAD EJIDO SOTO Y GAMA	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIERREZ ZAMORA/70338

SELLO DIGITAL:
JvbTrPHXoWV87yV3JdtcsNiHesZJ5ZSY7q/RMz3WCS+uoUgnQVZJcVzJ2CwAjnKnWsyzVs8FbGJWGW8WrMrJhLYVnGnpFACMEoTh8JMAmPyd7WEzpc7yzij5WRrFN9R3iZDMF3nQeDhqNBivh6hwjLNMVbeE2qCeG9+gwxuoaB8=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70338

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690111	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE: 30ETV0297P LOCALIDAD EL CEPILLO	No	No	No	No
2021300690112	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN NUEVO OJITE-COLONIA MANANTIALES LOCALIDAD EL OJITE	No	No	No	No
2021300690113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MASACAPA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD CARRILLOPUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No
2021300690114	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MODELO Y LOMA LINDA, LOCALIDAD GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690115	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MODELO Y LOMA LINDA, LOCALIDAD GUTIÉRREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690116	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TRAMO; MACARENA ARRAZOLA. EL CEPILLO DEL KM 0+000 AL 0+100, LOCALIDAD MACARENA ARRAZOLA	No	No	No	No
2021300690117	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIENTAL EN COLONIA LOS ANGELES Y MODELO, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE F, TAMAULIPAS ENTRE CALLE B Y CALLE 8, DIECIOCHO DE MARZO, AGEB 0202, COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL PRIMERO DE MAYO, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIERREZ ZAMORA/70338

SELLO DIGITAL:
JvbTrPHXoWV87yV3JdtcsNiHesZJ5ZSY7q/RMz3WCS+uoUgnQVZJcVzJ2CwAjnKnWsyzVs8FbGJWGW8WrMrJhLYVnGnpFACMEoTh8JMAmPyd7WEzpc7yzij5WRrFN9R3iZDMF3nQeDhqNBivh6hwjLNMVbeE2qCeG9+gwxuoaB8=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70338

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690121	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS, AGEB 0217, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	Sí	No	Sí	No
2021300690122	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJON DE LA RIVERA AGEB 0151,COLONIA ANCLON Y ARENAL, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLEJON LA MALINCHE, AGEB 0096, COLONIA CUAUHTEMOC, LOCALIDAD GUTIERREZ ZAMORA	No	No	No	No
2021300690125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENCIO FAYA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LINDERO EN LA LOCALIDAD DE CARRILLO PUERTO (SANTA ROSA)	No	No	No	No
2021300690126	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE: 30EPR0922T LOCALIDAD LA LUZ DEL PORTUGUES	Sí	No	Sí	No
2021300690127	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA, CLAVE: 30DPR4090A, AGEB 0109, COLONIA RAFAEL MURILLO VIDAL	No	No	No	No
2021300690128	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PINO, ENTRE EUCALIPTO Y CARRETERA FEDERAL, COLONIA ANCLON Y ARENAL, AGEB 0151	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70338

SELLO DIGITAL:

JvbTrPHXoWV87yV3JdtcsNiHesZJ5ZSY7q/RMz3WCS+uoUgnQVZJcVzJ2CwAjnKnWsyzVs8FbGJWGW8WrMrJhLYVnGnpFACMEoTh8JMAmPyd7WEzpc7yzij5WRrFN9R3iZDMF3nQeDhqNBivh6hwjLNMVbeE2qCeG9+gwxuoaB8=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70338

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HONDURAS Y PUERTO RICO, ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PANAMA, Y CALLE COSTA RICA ENTRE HONDURAS Y PUERTO RICO, EN LA COLONIA 1° DE MAYO, AGEB 0202	Sí	No	Sí	No
2021300690130	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUBA ENTRE EJERCITO MEXICANO Y PANAMA, COLONIA 1° DE MAYO, AGEB 019A	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70338

SELLO DIGITAL:
JvbTrPHXoWV87yV3JdtcsNiHesZJ5ZSY7q/RMz3WCS+uoUgnQVZJcVzJ2CwAjnKnWsyzVs8FbGJWGW8WrMrJhLYVnGnpFACMEoTh8JMAmPyd7WEzpc7yzij5WRrFN9R3iZDMF3nQeDhqNBivh6hwjLNMVbeE2qCeG9+gwxuoaB8=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70428

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690218	REHABILITACIÓN DE PARQUE GLORIETA DE ACCESO A LA CIUDAD	Sí	No	Sí	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70428

SELLO DIGITAL:
In3Xs5iQ5/x/t6AYpCVrMQDyXyUi83w8ixBHs5Eb7oASinLcfNkjUQ2TEitUJAINQpWrI6bS1d2nBzio8Tekc1mJc8s+kFlriJWk7YIqwZqsmDWvhFZpXCGWC7e+4c+9z8WIaxawdTGM9xwhOA5QGFcevM9JMHORDJouInrf/i4=

Anexo al oficio No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70340

Número Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2021300690465	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL RAFAEL VALENZUELA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DEL KM. 0+000 AL 0+325	No	No	No	No
2021300690466	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL IGNACIO MUÑOZ ZAPOTAL A LÍMITE DEL MUNICIPIO DEL KM. 0+000 AL 0+530	No	No	No	No
2021300690467	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS.	No	No	No	No
2021300690468	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A RAFAEL VALENZUELA DEL KM. 1+700 AL 2+250	No	No	No	No
2021300690470	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL ANCLON Y ARENAL A PASO DE BARRILES DEL KM 0+000 AL 0+290.4	No	No	No	No
2021300690469	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y SALIDA A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	No	No	No	No

EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA/70340

SELLO DIGITAL:

HkZ7mmdV+4itnrJqs9IwQVnHN6ZyEWgdhEZ7xr5OHlLqRpLAXR7U+UHaSH88pyjIQRR612uBzNKFsevSj4q3zgJ1xYszI+9T/Dms3JRuHMgkjge+11pQm9kN/3QElwt7YG1jg3ATV6qgubzDzVk2YbDcU/9IXSPics30BgnPGKQ=

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Localidad:**	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Ejercicio fiscal:**	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690006	**Periodo:**	JULIO	**Número de estimación:**	1.00
Descripción:	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MURILLO VIDAL ENTRE AGUSTIN ACOSTA LAGUNES Y JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA,			**Fuente de financiamiento:**	ARTICIPACIONES FEDERALE
				Fecha de revisión:	25/08/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

ALFREDO MORENO NERI

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA **Localidad:** GUTIÉRREZ ZAMORA **Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2021

No. de obra: 2021300690007 **Periodo:** JULIO **Número de estimación:** 1.00

Descripción: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE MIGUEL PATIÑO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA HIDALGO, AGEB 0151.

Fuente de financiamiento: ARTICIPACIONES FEDERALE

Fecha de revisión: 25/08/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

ALFREDO MORENO NERI

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Localidad:**	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Ejercicio fiscal:**	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690121	**Periodo:**	JULIO	**Número de estimación:**	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁILICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS, AGEB 0217, COLONIA FERNANDO			**Fuente de financiamiento:**	FISMDF
				Fecha de revisión:	25/08/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

ALFFREDO MORENO NERI

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Localidad:**	LA LUZ DEL PORTUGUÉS	**Ejercicio fiscal:**	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690126	**Periodo:**	JULIO	**Número de estimación:**	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE: 30EPR0922T LOCALIDAD LA LUZ DEL PORTUGUES			**Fuente de financiamiento:**	FISMDF
				Fecha de revisión:	25/08/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

NORBERTO JUAREZ MEJIA

Supervisor de obra Responsable

INGENIERO

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Localidad:**	GUTIÉRREZ ZAMORA	**Ejercicio fiscal:**	EJERCICIO 2021
No. de obra:	2021300690129	**Periodo:**	JULIO	**Número de estimación:**	1.00
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HONDURAS Y PUERTO RICO, ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PANAMA, Y CALLE COSTA RICA ENTRE			**Fuente de financiamiento:**	FISMDF
				Fecha de revisión:	25/08/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

Francisco Guillermo Medina Benavides
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

FORMATO 09A

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: GUTIÉRREZ ZAMORA
Localidad: GUTIÉRREZ ZAMORA
Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2021
No. de obra: 2021300690218
Periodo: JULIO
Número de estimación: 1.00
Fuente de financiamiento: FORTAMUNDF
Descripción: REHABILITACIÓN DE PARQUE GLORIETA DE ACCESO A LA CIUDAD
Fecha de revisión: 21/09/2021

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

FOTO

Concepto de obra ejecutado:

Observaciones:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 2018-2021 OBRAS PÚBLICAS

ALFREDO MORENO NERI
Supervisor de obra Responsable

INGENIERO
Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/8/2021
MES QUE SE REPORTA
JULIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	GUTIÉRREZ ZAMORA	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MURILLO VIDAL ENTRE AGUSTIN ACOSTA LAGUNES Y JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COLONIA RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PARTICIPACIONES FEDERALE	**No. DE OBRA:**	2021300690006		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL / URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO
				X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
X		

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.444424000 **LONGITUD** -97.090739000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,CORTE EN PAVIMENTO CON DISCO 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DEMOLICION A

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,CORTE EN PAVIMENTO CON DISCO 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DEMOLICION A

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN UNO	$155,093.71	1	$154,425.20	B1E1BE9D31	$155,093.71	$0.00	$668.51	$0.00	$154,425.20
TOTALES	$155,093.71		$154,425.20		$155,093.71	$0.00	$668.51	$0.00	$154,425.20

MONTO AUTORIZADO:	$155,093.71		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$155,093.71		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE / NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE / NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE / NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	X
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	
LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-PF2021/0006/OP-003	**FECHA:**	27/5/2021
CONTRATISTA:	BLANCA ELVIRA MORGADO MORALES		
RFC:	MOMB951213ALA		
MONTO CONTRATADO:	$155,093.71		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
	INICIO	27/5/2021	28/5/2021
	TÉRMINO	25/6/2021	2/6/2021
	DÍAS	29	6
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		$13,370.15	$15,509.37
AFIANZADORA:		Liberty Fianzas S.A. DE C.V.	Liberty Fianzas S.A. DE C.V.
No. DE FIANZA:		2254350-0001	2254445-0001
FECHA:		27/5/2021	2/6/2021

CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
MONTO				
PLAZO		INICIAL	FINAL	
NO APLICA				

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: $155,093.71 C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$155,093.71	2/7/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$155,093.71	2/7/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018 2021 OBRAS PUBLICAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
25/8/2021
MES QUE SE REPORTA
JULIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	GUTIÉRREZ ZAMORA	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA JUVENTUD ENTRE MIGUEL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PARTICIPACIONES FEDERALE	**No. DE OBRA:**	2021300690007		PATIÑO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA HIDALGO, AGEB 0151.

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL / URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.443923000 **LONGITUD** -97.089008000

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO
				X

TIPO DE CONTRIBUCION DEL PROYECTO:

DIRECTA	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
X		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,CORTE EN PAVIMENTO CON DISCO 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DEMOLICION A

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ROTULADO EN LONA DE POLICLORURO DE VINILO (P. V. C.) DE 6 MM. DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS,CORTE EN PAVIMENTO CON DISCO 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DEMOLICION A

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN UNO	$104,443.71	1	$103,993.52	33BD9CA42	$104,443.71	$0.00	$450.19	$0.00	$103,993.52
TOTALES	$104,443.71		$103,993.52		$104,443.71	$0.00	$450.19	$0.00	$103,993.52

MONTO AUTORIZADO:	$104,443.71	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$104,443.73	C/IVA

VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:						
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:						
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE		NO EXISTE		NO APLICA	X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:						

		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	X
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-PF2021/0007/OP-004	**FECHA:**	27/5/2021	
CONTRATISTA:	BLANCA ELVIRA MORGADO MORALES			
RFC:	MOMB951213ALA			
MONTO CONTRATADO:	$104,443.73			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	27/5/2021	28/5/2021	
	TÉRMINO	25/6/2021	2/6/2021	
	DÍAS	29	6	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:		PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		$9,003.77	$10,444.37	
AFIANZADORA:		liberty Fianzas S.A. DE C.V.	liberty Fianzas S.A. DE C.V.	
No. DE FIANZA:		2254351-0001	2254446-0001	
FECHA:		27/5/2021	2/6/2021	
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO	INICIAL	FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:	$104,443.73			C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$104,443.71	2/7/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$104,443.71	2/7/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL GUTIERREZ ZAMORA, VER. 2018-2021 OBRAS PUBLICAS

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
6/9/2021
MES QUE SE REPORTA
JULIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	GUTIÉRREZ ZAMORA	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAILICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS, AGEB 0217, COLONIA FERNANDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690121		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL / URBANA X — **CLAVE AGEB:** 0217

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.439187000 **LONGITUD** -97.092289000

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO
				X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
	X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO AFINE Y COMPACTACION DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO AFINE Y COMPACTACION DE

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACION UNC	$500,000.00	1	$497,844.82	5E6252BFCC	$500,000.00	$0.00	$2,155.17	$0.00	$497,844.83
TOTALES	$500,000.00		$497,844.82		$500,000.00	$0.00	$2,155.17	$0.00	$497,844.83

MONTO AUTORIZADO:	$556,479.09		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$556,479.09		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CAEV		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CAEV		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0121/OP-013	**FECHA:**	18/6/2021	
CONTRATISTA:	BLANCA ELVIRA MORGADO MORALES			
RFC:	MOMB951213ALA			
MONTO CONTRATADO:	$556,479.09			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	19/7/2021	21/6/2021	
	TÉRMINO	31/8/2021	20/7/2021	
	DÍAS	43	30	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:	PORCENTAJE:		
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		$47,972.34	$55,647.91
AFIANZADORA:		Liberty Fianzas S.A. DE C.V.	Liberty Fianzas S.A. DE C.V.
No. DE FIANZA:		3900-04110-0	3900-04310-0
FECHA:		18/6/2021	20/7/2021
CONVENIO MODIFICATORIO:	EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO		
	PLAZO	INICIAL / FINAL	
	NO APLICA		
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		$556,479.09	C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$500,000.00	1/7/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$500,000.00	1/7/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
6/9/2021
MES QUE SE REPORTA
JULIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	LA LUZ DEL PORTUGUÉS	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE: 30EPR0922T LOCALIDAD LA LUZ DEL PORTUGUES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690126		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL X URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO | ALTO | MEDIO | BAJO | X | MUY BAJO

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA X | COMPLEMENTARIA | RESTRINGIDA

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.409912000 **LONGITUD** -97.074876000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR PISO DE DIEZ CENTIMETROS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC IGUAL CIENTO CINCUENTA KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETROS CUADRADO AGREGADO MÁXIMO TRES CUARTOS DE PULGADAS

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN UNO	$595,000.00	1	$592,435.34	LL-ZAMORA	$595,000.00	$0.00	$2,564.66	$0.00	$592,435.34
TOTALES	$595,000.00		$592,435.34		$595,000.00	$0.00	$2,564.66	$0.00	$592,435.34

MONTO AUTORIZADO:	$1,000,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,000,000.00	C/IVA

	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA	
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:				X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:				
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:				X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:				
PERMISOS Y CONCESIONES:				X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:				

		EXISTE
TIPO DE LICITACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
	LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0126/OP-014	**FECHA:**	22/6/2021	
CONTRATISTA:	TOLLAN ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C			
RFC:	TAD210309I22			
MONTO CONTRATADO:	$1,000,000.00			C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL	
	INICIO	21/6/2021	23/6/2021	
	TÉRMINO	30/7/2021		
	DÍAS	39	39	
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X	
	MONTO:		PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		$86,206.90	
AFIANZADORA:		Liberty Fianzas S.A. DE C.V	
No. DE FIANZA:		3900-04112-0	
FECHA:		22/6/2021	

		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO				
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:			$1,000,000.00		C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$595,000.00	1/7/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$595,000.00	1/7/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

NORBERTO JUAREZ MEJÍA
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
6/9/2021
MES QUE SE REPORTA
JULIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	GUTIÉRREZ ZAMORA	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HONDURAS Y PUERTO RICO, ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PANAMA, Y CALLE COSTA RICA ENTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690129		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL / URBANA X — **CLAVE AGEB:** 0202

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI X NO

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO
				X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
	X	

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.445046000 **LONGITUD** -97.093839000

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO AFINE Y COMPACTACION DE

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA EN TERRACERIA CON EQUIPO MECANICO, CARGA CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION 1ER. KM. DE MATERIAL MIXTO, ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO AFINE Y COMPACTACION DE

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
STIMACIÓN UNC	$1,000,000.00	1	$995,689.66	LL-ZAMORA	$1,000,000.00	$0.00	$4,310.34	$0.00	$995,689.66
TOTALES	$1,000,000.00		$995,689.66		$1,000,000.00	$0.00	$4,310.34	$0.00	$995,689.66

MONTO AUTORIZADO:	$1,520,299.21		C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$1,520,299.21		C/IVA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE VALIDA:	CAEV		
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE X	NO EXISTE	NO APLICA
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:	CAEV		
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	X
LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FISM2021/0129/OP-015	**FECHA:**	22/6/2021
CONTRATISTA:	TOLLAN ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C		
RFC:	TAD210309I22		
MONTO CONTRATADO:	$1,520,299.21		C/IVA
PERIODO DE EJECUCIÓN:		PROGRAMADA	REAL
	INICIO	1/7/2021	23/6/2021
	TÉRMINO	9/8/2021	
	DÍAS	39	39
ANTICIPO:	APLICA	NO APLICA	X
	MONTO:	PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:		

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS	
MONTO AFIANZADO:		$131,060.28		
AFIANZADORA:		iberty Fianzas S.A. DE C.V		
No. DE FIANZA:		3900-04114-0		
FECHA:		22/6/2021		
CONVENIO MODIFICATORIO:		EXISTE	IMPORTE/PERIODO	FECHA
	MONTO			
	PLAZO	INICIAL	FINAL	
	NO APLICA			
MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA:		$1,520,299.21		C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$1,000,000.00	1/7/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$1,000,000.00	1/7/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

2018 2021 OBRAS PUBLICAS

FRANCISCO GUILLERMO MEDINA BENAVIDI
SUPERVISOR

FORMATO 11

H. AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2021

FECHA DE ELABORACIÓN:
21/9/2021
MES QUE SE REPORTA
JULIO

A) PLANEACION Y DATOS GENERALES

MUNICIPIO:	GUTIÉRREZ ZAMORA	**LOCALIDAD:**	GUTIÉRREZ ZAMORA	**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**	REHABILITACIÓN DE PARQUE GLORIETA DE ACCESO A LA CIUDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE APORTACIONES P	**No. DE OBRA:**	2021300690218		

ANTECEDENTES:

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI X NO

OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF:

TIPO DE ZONA: RURAL / URBANA — **CLAVE AGEB:** N/A

SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X

SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO SI X NO

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA

LATITUD 20.446626000 **LONGITUD** -97.092185000

GRADO DE REZAGO SOCIAL:

MUY ALTO	ALTO	MEDIO	BAJO	MUY BAJO
				X

TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTA	COMPLEMENTARIA	RESTRINGIDA
	X	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:

PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, UNA MANO DE SELLADOR 5:1 Y 2 MANOS DE PINTURA Y GARANTIA DDE CALIDAD POR DOS AÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.); SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL MES:

PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, UNA MANO DE SELLADOR 5:1 Y 2 MANOS DE PINTURA Y GARANTIA DDE CALIDAD POR DOS AÑOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T.); SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN

C) ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO CON IVA	PÓLIZAS CHEQUE		FACTURAS					
		No.	MONTO	No.	IMPORTE OBRA MONTO CON IVA ESTIMACIÓN	AMORTIZADO CON IVA	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE NETO
ESTIMACIÓN	$200,000.00	1	$199,137.93	LL-ZAMORA	$200,000.00	$0.00	$862.07	$0.00	$199,137.93
TOTALES	$200,000.00		$199,137.93		$200,000.00	$0.00	$862.07	$0.00	$199,137.93

MONTO AUTORIZADO:	$200,000.00	C/IVA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:	$200,000.00	C/IVA

	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA
VALIDACIÓN DEL PROYECTO:		NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE VALIDA:			
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:			
PERMISOS Y CONCESIONES:	EXISTE	NO EXISTE	NO APLICA X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LOS PERMISOS:			

TIPO DE LICITACIÓN:	EXISTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA	X
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS	
LICITACIÓN PÚBLICA	

NO. DE CONTRATO:	MGZ-FORTAMUNDF2021/0218/OP-01	**FECHA:**	30/6/2021
CONTRATISTA:	TOLLAN ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C		
RFC:	TAD210309I22		
MONTO CONTRATADO:	$200,000.00		C/IVA

		PROGRAMADA	REAL
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO	28/6/2021	30/6/2021
	TÉRMINO	1/8/2021	5/7/2021
	DÍAS	34	6

ANTICIPO:	APLICA		NO APLICA	X
	MONTO:		PORCENTAJE:	
	FECHA DE PAGO:			

TIPO DE FIANZA:	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
MONTO AFIANZADO:		$17,241.38	$20,000.00
AFIANZADORA:		liberty Fianzas S.A. DE C.V.	liberty Fianzas S.A. DE C.V.
No. DE FIANZA:		3900-04121-1	3900-04132-1
FECHA:		30/6/2021	6/7/2021

		EXISTE	IMPORTE/PERIODO		FECHA
CONVENIO MODIFICATORIO:	MONTO				
	PLAZO		INICIAL	FINAL	
	NO APLICA				

MONTO TOTAL CONTRATADO (CONVENIO + CONTRATO) DE OBRA: $200,000.00 C/IVA

B)REPORTE

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	$200,000.00	5/7/2021
MONTO PAGADO ACUMULADO:	$200,000.00	5/7/2021
FINIQUITO CON IVA:	$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN:		

AVANCE FISICO REAL

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

*En caso de requerir mas filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

Ing. Rodolfo Gutiérrez Lechuga
DIRECTOR DE OBRAS

ALFREDO MORENO NERI
SUPERVISOR

2018 - 2021 OBRAS PUBLICAS

FORMATO 11

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /70340

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	22/09/2021 12:33:44 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

HkZ7mmdV+4itnrJqs9IwQVnHN6ZyEWgdhEZ7xr5OHlLqRpLAXR7U+UHaSH88pyjIQRR612uBzNKFsevSj
4q3zgJ1xYszI+9T/Dms3JRuHMgkjge+11pQm9kN/3QElwt7YG1jg3ATV6qgubzDzVk2YbDcU/9IXSPics30Bg
nPGKQ=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /70338

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	22/09/2021 12:29:28 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

JvbTrPHXoWV87yV3JdtcsNiHesZJ5ZSY7q/RMz3WCS+uoUgnQVZJcVzJ2CwAjnKnWsyzVs8FbGJWGW8
WrMrJhLYVnGnpFACMEoTh8JMAmPyd7WEzpc7yzij5WRrFN9R3iZDMF3nQeDhqNBivh6hwjLNMVbeE2q
CeG9+gwxuoaB8=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /70428

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	22/09/2021 12:30:53 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

In3Xs5iQ5/x/t6AYpCVrMQDyXyUi83w8ixBHs5Eb7oASinLcfNkjUQ2TEitUJAINQpWrI6bS1d2nBzio8Tekc1mJc8s+kFlriJWk7YIqwZqsmDWvhFZpXCGWC7e+4c+9z8WIaxawdTGM9xwhOA5QGFcevM9JMHORDJouInrf/i4=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Sistema de Información Municipal de Veracruz

SIMVER

Recibo No. EMO/2021/GUTIÉRREZ ZAMORA /70339

C. Wilman Monje Morales
GUTIÉRREZ ZAMORA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	22/09/2021 12:31:55 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2021
Reporte:	Estados de Obra Pública
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	PARTICIPACIONES FEDERALES
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Rodolfo Gutiérrez Lechuga
Observaciones:	

Cadena original:

YW+NCnty+MbKF9QZt6wY8QAo8WiGQI56n3Dh/NZxXgp3x119cNhMBDD1Ytrtbh68hppNpMDQyVWw8Fe/G7RYose3fjuWYryVWVJrDJbbELhKkakK1446NPE99k8c8RNdbE8DATcakKT0HruTt7X52JncmibvpFgOPJqs+E/jlVs=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."